



FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

<b>Programa</b>	Agua Potable																																														
<b>Proyecto</b>	Canal de Riego Pesillo Imbabura																																														
<b>Descripción del proyecto</b>	<p>El cantón Pedro Moncayo forma parte del proyecto de la Subsecretaría de Servicios de Agua Potable y Saneamiento Pesillo-Imbabura para atender la gran demanda de las comunidades rurales del sector y lograr servicios continuos con agua de calidad adecuada para el consumo humano que mejoren las condiciones de salud y el nivel de vida de la población.</p> <p>El proyecto consta de dos componentes:</p> <p>El Sistema Regional de Agua Potable Pesillo; y, La Rehabilitación y Mejoramiento de los 52 sistemas de agua potable rurales.</p> <p>COMPONENTE 1: Constituido por el Sistema Regional de Agua Potable Pesillo-Imbabura, el cual se encuentra en la fase de reformulación de estudios y diseños, que beneficiarán a varias comunidades de los cantones: Ibarra, Otavalo y Antonio Ante en la provincia de Imbabura; Pedro Moncayo y Cayambe en la provincia de Pichincha.</p> <p>COMPONENTE 2: Está orientado a la construcción de obras de rehabilitación y mejoramiento de 52 sistemas comunitarios de agua potable; localizados en el área de influencia del Proyecto Regional Pesillo-Imbabura.</p> <p>Línea de Base Cobertura media de 55.21 % del área de intervención; calidad del servicio en estado aceptable, déficit actual de 119,2 l/s. Beneficiando a 150 comunidades de las 2 Provincias en los 4 Cantones,</p>			<p><b>Objetivo:</b> Mejorar y Rehabilitación de plantas de tratamiento, Reemplazar filtros, Sistemas de desinfección, Reparación integral de estructuras, Construcción de nuevas plantas de tratamiento, Tanques de sedimentación, Filtros, Floculadores, Aireadores, Instalaciones de desinfección. Ampliación de Redes, Ampliación de Sistemas de almacenamiento, Reposición de redes y accesorios, Rehabilitación de conducción y redes, Implementación de nuevas fuentes de abastecimiento de agua cruda, Mejoramiento de los sistemas de almacenamiento. Este proyecto contempla la rehabilitación de 52 sistemas de agua potable que benefician a más de 150 comunidades localizadas en las provincias de Imbabura y Pichincha en los cantones de Pedro Moncayo, Cayambe, Antonio Ante y Otavalo</p>																																											
	Ejecutar obras de vialidad y conectividad así como el mantenimiento de las vías a nivel de las parroquias del cantón Pedro Moncayo.																																														
<b>Seguimiento</b>	<b>HITOS DEL PROYECTO</b>																																														
	Para avance programático			Ejecución																																											
	Detalle		Medio de verificación	Pond. %	Unidad	Meta	Avance	(X)	Fecha logro																																						
	1	Gestión de 1 Procesos de Control y Aporte Financiero Cantonal	Convenio de la Mancomunidad	30,00	Porcentaje	100	1	x	31-01-18																																						
	2	Proyecto Regional de agua potable Pesillo - Imbabura	Solicitud de Transferencia Respaldo de Transferencia	70,00	Porcentaje	100	90	x	31/08/2018																																						
Avance financiero		Codificado																																													
GAD MPM		Inicial	Reforma	Ejecutado																																											
		\$	278.373,16	-		182.684,12																																									
<b>Nivel de avance:</b> 41,84 %				<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mes</th> <th>Programático</th> <th>Financiero</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Enero</td><td>3,50</td><td>-</td></tr> <tr><td>Febrero</td><td>3,50</td><td>-</td></tr> <tr><td>Marzo</td><td>3,65</td><td>-</td></tr> <tr><td>Abril</td><td>3,65</td><td>-</td></tr> <tr><td>Mayo</td><td>3,65</td><td>-</td></tr> <tr><td>Junio</td><td>3,65</td><td>-</td></tr> <tr><td>Julio</td><td>3,65</td><td>-</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>31,65</td><td>182.684,12</td></tr> <tr><td>Septiembre</td><td>31,65</td><td></td></tr> <tr><td>Octubre</td><td>31,65</td><td></td></tr> <tr><td>Noviembre</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Diciembre</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>					Mes	Programático	Financiero	Enero	3,50	-	Febrero	3,50	-	Marzo	3,65	-	Abril	3,65	-	Mayo	3,65	-	Junio	3,65	-	Julio	3,65	-	Agosto	31,65	182.684,12	Septiembre	31,65		Octubre	31,65		Noviembre			Diciembre		
Mes	Programático	Financiero																																													
Enero	3,50	-																																													
Febrero	3,50	-																																													
Marzo	3,65	-																																													
Abril	3,65	-																																													
Mayo	3,65	-																																													
Junio	3,65	-																																													
Julio	3,65	-																																													
Agosto	31,65	182.684,12																																													
Septiembre	31,65																																														
Octubre	31,65																																														
Noviembre																																															
Diciembre																																															
<b>Resumen narrativo:</b>				Actualizado por:		Fecha:																																									
Enero, 2018:	<p><u>Avances:</u> Da inicio los trabajos en el Canal de riego Pesillo-Imbabura</p> <p><u>Problemas y soluciones implementadas:</u> Aun no hay solicitudes de transferencias</p>			Carlos Buitrón Técnico de infraestructura civil		31/01/2018																																									
Febrero, 2018:	<p><u>Avances:</u> El proyecto Pesillo-Imbabura, sigue con la programación y cronograma presentado a las distintas entes de gobierno e involucrados</p> <p><u>Problemas y soluciones implementadas:</u> En este año aun no hay solicitud de transferencia de recursos para continuar con el proyecto</p>			Carlos Buitrón Técnico de infraestructura civil		28/02/2018																																									
marzo, 2018:	<p><u>Avances:</u> El proyecto Pesillo-Imbabura, sigue con la programación y cronograma presentado a las distintas entes de gobierno e involucrados</p> <p><u>Problemas y soluciones implementadas:</u> No aplica</p>			Carlos Buitrón Técnico de infraestructura civil		30/03/2018																																									
abril 2018:	<p><u>Avances:</u> El proyecto Pesillo-Imbabura, sigue con la programación y cronograma presentado a las distintas entes de gobierno e involucrados</p> <p><u>Problemas y soluciones implementadas:</u> No aplica</p>			Carlos Buitrón Técnico de infraestructura civil		30/04/2018																																									
mayo 2018:	<p><u>Avances:</u> El proyecto Pesillo-Imbabura, sigue con la programación y cronograma presentado a las distintas entes de gobierno e involucrados</p> <p><u>Problemas y soluciones implementadas:</u> No aplica</p>			Carlos Buitrón Técnico de infraestructura civil		30/05/2018																																									
Junio 2018:	<p><u>Avances:</u> El proyecto Pesillo-Imbabura, sigue con la programación y cronograma presentado a las distintas entes de gobierno e involucrados, LA MOMENTO NO SE GA RECIBIDO NINGUN COMUNICADO PARA REALIZAR NINGUNA TRANSFERENCIA</p> <p><u>Problemas y soluciones implementadas:</u> No aplica</p>			Carlos Buitrón Técnico de infraestructura civil		30/06/2018																																									
JULIO 2018:	<p><u>Avances:</u> El proyecto Pesillo-Imbabura, sigue con la programación y cronograma presentado a las distintas entes de gobierno involucrados, AL MOMENTO NO SE HA RECIBIDO NINGUN COMUNICADO PARA REALIZAR NINGUNA TRANSFERENCIA</p> <p><u>Problemas y soluciones implementadas:</u> No aplica</p>			Alejandro López Técnico de infraestructura civil		31/07/2018																																									

AGOSTO 2018:	<u>Avances:</u> El proyecto Pesillo-Imbabura, sigue con la programación y cronograma presentado a los distintos entes de gobierno involucrados, AL MOMENTO SE HA REALIZADO EL PEDIDO DE PARTIDA PRESUPUESTARIA POR UN VALOR DE \$182.684,12, SEGÚN PEDIDO DE LA MANCOMUNIDAD PARA REALIZAR LA RESPECTIVA TRANSFERENCIA	Alejandro López Técnico de infraestructura civil	31/08/2018
<u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> No aplica			
SEPTIEMBRE 2018:	<u>Avances:</u> El proyecto Pesillo-Imbabura, sigue con la programación y cronograma presentado a los distintos entes de gobierno involucrados, AL MOMENTO SE HA REALIZADO EL PEDIDO DE PARTIDA PRESUPUESTARIA POR UN VALOR DE \$182.684,12, SEGÚN PEDIDO DE LA MANCOMUNIDAD PARA REALIZAR LA RESPECTIVA TRANSFERENCIA	Alejandro López Técnico de infraestructura civil	30/09/2018
<u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> No aplica			
OCTUBRE 2018:	<u>Avances:</u> El proyecto Pesillo-Imbabura, sigue con la programación y cronograma presentado a los distintos entes de gobierno involucrados, AL MOMENTO SE HAN REALIZADO LOS TRÁMITES NECESARIOS PARA QUE SE REALICE LA TRANSFERENCIA DE LOS FONDOS SOLICITADOS A LA MANCOMUNIDAD.	Alejandro López Técnico de infraestructura civil	31/10/2018
<u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> No aplica			