



FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

Programa	Presupuesto Participativo		
Proyecto	Construcción de Obras de infraestructura civiles y viales en la parroquia de Tupigachi		
Descripción del proyecto	En Tupigachi en lo que compete a la vivienda existe un déficit del 19%, debido a que varias familias no disponen de los servicios básicos elementales; el 97,3% de viviendas no cuentan con servicios residenciales como: agua de uso doméstico al interior de la vivienda o/y 2) eliminación de excretas conectado a la red pública de alcantarillado.		Objetivo: 1. Implementar obras públicas para reducir el déficit de los servicios básicos en la Parroquia de Tupigachi a base del Presupuesto participativo. 2. Construir obras de alcantarillado, agua segura e infraestructura civil en la parroquia de Tupigachi en las comunidades de: San Juan Loma, Santa Mónica, Nano Loma, Chaupiloma y la zona central de Tupigachi.
	En torno a esto se definen como obras estratégicas de gestión del territorio en esta parroquia, cuya intervención se fundamenta en el Artículo 304 del COOTAD que establece: Sistema de participación ciudadana.- Los gobiernos autónomos descentralizados conformarán un sistema de participación ciudadana, que se regulará por acto normativo del correspondiente nivel de gobierno, tendrá una estructura y denominación propias; mismos que se constituyen para Elaborar presupuestos participativos de los gobiernos; De igual forma el literal b) del Art. 65 del COOTAD estipula como competencia de los GADs, Planificar, construir y mantener la infraestructura física, los equipamientos y los espacios públicos de la parroquia, contenidos en los planes de desarrollo e incluidos en los presupuestos participativos anuales.		

Seguimiento					Ejecución					
Para avance programático					Unidad	Meta	Avance	(%)	Fecha logro	
Detalle			Medio de verificación	Pond. %						
1	Gestión de 6 Procesos Precontractuales de los Proyectos del presupuesto participativo de la parroquia de Tupigachi		P0A y PAC 2018	30,00	Porcentaje	100	63	x	31/03/2018	
2	Construcción de la complementación del estadio ñaño loma (Tupigachi)		Contrato Informes técnicos fiscalización Recepción de la obra Entrega a la comunidad o barrio	10,00	Porcentaje	100	80	x	31/08/2018	
3	Construcción de la red de agua potable Santa Mónica (Tupigachi)		Contrato Informes técnicos fiscalización Recepción de la obra Entrega a la comunidad o barrio	10,00	Porcentaje	100	15	x	31/03/2018	
4	Construcción del alcantarillado sanitario en la zona central (Tupigachi)		Contrato Informes técnicos fiscalización Recepción de la obra Entrega a la comunidad o barrio	10,00	Porcentaje	100	100	x	31/05/2018	
5	Construcción del sistema de alcantarillado san Juan Loma (Tupigachi)		Contrato Informes técnicos fiscalización Recepción de la obra Entrega a la comunidad o barrio	10,00	Porcentaje	100	100	x	31/05/2018	
6	Construcción del adoquinado de las calles Esmeraldas y Japón		Contrato Informes técnicos fiscalización Recepción de la obra Entrega a la comunidad o barrio	10,00	Porcentaje	100	100	x	31/03/2018	
7	Adquisición de materiales para implementar el proyecto de agua segura para el sector de Chinchinloma - Chaupiloma		Contrato Informes técnicos fiscalización Recepción de la obra Entrega a la comunidad o barrio	10,00	Porcentaje	100	5	x	31/03/2018	
8	Informes y/o planillas y acta entrega recepción de las obras		Informes y/o planillas Acta entrega recepción	10,00	Porcentaje	100	50	x	31/03/2018	
100,00										
Avance financiero					Codificado					
					Reforma		Ejecutado			
GAD MPM					\$		605.247,91		464.960,28	

Nivel de avance:	67,78 %	Mes	Programático	Financiero
		Enero	35,90	-
		Febrero	46,33	-
		Marzo	52,03	-
		Abril	53,98	-
		Mayo	55,28	-
		Junio	56,58	-
		Julio	58,90	464.960,28
		Agosto	63,90	-
		Septiembre		
		Octubre		
		Noviembre		
		Diciembre		

Resumen narrativo:		Actualizado por:	Fecha:
Enero, 2018:	<u>Avances:</u> Se estan actualizado algunos proyectos con relacion a los precios unitarios,en otros se dio inico a la construcción de algunos proyectos.	Carlos Buitrón	31/01/2018
	<u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> Se esta actualizandolosprecios unitariosde laMano de Obra		
Febrero, 2018	<u>Avances:</u> Se estan HA ENTREGADO A Compras Públicas los procesos de contratación de Materiales para los CIBV'S y Construcción del Cerramiento del Estadio de Ñaño Loma.	Carlos Buitrón	28/02/2018
	<u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> Se esta actualizandolosprecios unitariosde laMano de Obra		
Marzo, 2018	<u>Avances:</u> Se estan HA ENTREGADO A Compras Públicas los procesos de contratación de construcción de Batwrias Sanitarias en Cochasqui, La Esperanza,	Carlos Buitrón	31/03/2018
	<u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> Se esta actualizandolosprecios unitariosde laMano de Obra		
Abril, 2018	<u>Avances:</u> Se estan entregando a la Unidad de Compras Públicas la información sobre los procesos	Carlos Buitrón	30/04/2018
	<u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> Se esta actualizandolosprecios unitariosde laMano de Obra		
Mayo, 2018	<u>Avances:</u> Se estan entregando a la Unidad de Compras Públicas la información sobre los procesos	Carlos Buitrón	30/05/2018

	<u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> Se esta actualizandolosprecios unitariosde laMano de Obra		
Junio, 2018	<u>Avances:</u> Se dio inicio a la construccion de la obra del Estadio de Ñaño Loma,	Carlos Buitrón	30/06/2018
	<u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> Se esta actualizandolosprecios unitariosde laMano de Obra		
Julio, 2018	<u>Avances:</u> La construccion de la obra del Estadio de Ñaño Loma tiene un avance acelerado, el proyecto de agua potable para Santa Mónica se encuentra en Compras públicas.	Alejandro López Técnico de Infraestructura civil	31/07/2018
	<u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> La Obras en Chinching Loma se lo realizará en cogestión para lo cual el estudio se regresó a EP EMASA PM para su corrección.		
Agosto, 2018	<u>Avances:</u> La construccion de la obra del Estadio de Ñaño Loma tiene un avance acelerado, el proyecto de agua potable para Santa Mónica se encuentra en Compras públicas.	Alejandro López Técnico de Infraestructura civil	31/08/2018
	<u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> La Obras en Chinching Loma se lo realizará en cogestión para lo cual el estudio se regresó a EP EMASA PM para su corrección.		