


Programa	Unidad de Infraestructura Civil		
Meta del PDOT	Alcanzar al menos 6 m ² /habitante de espacios sociales y recreativos al 2019 Al 2019 se implementa el 100% del parque lineal en el cantón Pedro Moncayo Al 2019 se implementan y mejoran 4 centros de desarrollo comunitario en el cantón Pedro Moncayo Al 2019 se mejora 10 CIBV's de la parroquia de Tabacundo		
Programa del POA	Infraestructura civil		

Descripción del Programa	Las zonas urbanas consolidadas, tanto de la Cabecera Cantonal como de las parroquias rurales, se encuentran abastecida de infraestructura básica en un alto porcentaje, mientras que en los asentamientos humanos dispersos existe déficit de estos servicios. En este contexto para el EF 2020 se prevé realizar varias obras de infraestructura civil en el cantón Pedro Moncayo tales como: la construcción de áreas recreacionales, casa comunales, construcción y mantenimiento de CDI's a nivel Cantonal, la regeneración urbana del Plazoleta La Banda, entre otras, misma que se detallan en	
	Objetivo:	Dar cumplimiento a los presupuestos participativos y ejecutar las obras prioritizadas mediante asambleas en cada una de las parroquias. Ejecutar obras que se encuentran dentro del Plan Operativo Anual

Seguimiento				Ejecución				
Para avance programático				Unidad	Meta	Avance	(%)	Fecha logro
Detalle	Medio de verificación	Pond. %						
1	Diseño del Programa de construcción, arreglo y mantenimiento de obras de infraestructura civil del cantón Pedro Moncayo	Programa	10,00	Porcentaje	1	1	x	31/03/2020
2	Diseño y gestión de proyectos y TDR's las obras de infraestructura civil.	Proyectos TDR's	10,00	Porcentaje	100	5	x	31/03/2020
3	Gestión de adquisición de licencia de uso de paquetes informáticos para la realización de diseños estructurales y de análisis de precios unitarios	Orden de Compra Acta Entrega Recepción	2,45	Porcentaje	100	0		
4	Construcción de la oficina para la unidad de infraestructura civil	Orden de Compra Acta Entrega Recepción	2,45	Porcentaje	100	0		
5	Construcción del centro de desarrollo integral del barrio Mojanda	Orden de Compra Acta Entrega Recepción	3,38	Porcentaje	100	0		
6	Construcción del centro de desarrollo integral del barrio San Joaquín	Orden de Compra Acta Entrega Recepción	3,38	Porcentaje	100	0		
7	Construcción del centro de desarrollo integral del barrio Nuevo San José	Orden de Compra Acta Entrega Recepción	3,38	Porcentaje	100	0		
8	Construcción del centro de desarrollo integral del barrio Nuevo Amanecer	Orden de Compra Acta Entrega Recepción	3,38	Porcentaje	100	0		
9	Construcción del centro de desarrollo integral del barrio Guallaro Chico	Orden de Compra Acta Entrega Recepción	3,38	Porcentaje	100	0		
10	Construcción del centro de desarrollo integral del barrio El Tambo	Orden de Compra Acta Entrega Recepción	3,38	Porcentaje	100	0		
11	Realización del adscartamento de varias obras de infraestructura civil del cantón Pedro Moncayo	Orden de Compra Acta Entrega Recepción	3,38	Porcentaje	100	0		
12	Construcción del Archivo General de la Municipalidad	Orden de Compra Acta Entrega Recepción	2,44	Porcentaje	100	0		
13	Regeneración urbana del Plazoleta La Banda - Primera Etapa	Orden de Compra Acta Entrega Recepción	2,44	Porcentaje	100	10	x	31/03/2020
14	Gestión de adquisición de herramientas básicas para la cuadrilla municipal	Orden de Compra Acta Entrega Recepción	2,00	Porcentaje	100	0		
15	Gestión de adquisición de repuestos y accesorios para equipos operativos de la cuadrilla de obras públicas del GAD Municipal de Pedro Moncayo	Orden de Compra Acta Entrega Recepción	2,00	Porcentaje	100	0		
16	Gestión de elaboración de estudios de suelos para la ejecución de obras de infraestructura civil	Orden de Compra Acta Entrega Recepción	3,38	Porcentaje	100	0		
17	Construcción del centro de desarrollo integral del barrio Santa Clara	Orden de Compra Acta Entrega Recepción	3,38	Porcentaje	100	0		
18	Construcción de las baterías sanitarias en el parque central de Tocachi	Orden de Compra Acta Entrega Recepción	3,38	Porcentaje	100	0		
19	Construcción del edificio del GAD Parroquial de Tocachi-1ra Etapa	Contrato, Planillas, Informe de Fiscalización, Acta Entrega Recepción Provisional	3,38	Porcentaje	100	0		
20	Construcción del Parque Recreacional Puruhantag - Primera Etapa	Contrato, Planillas, Informe de Fiscalización, Acta Entrega Recepción Provisional	3,38	Porcentaje	100	0		
21	Contratación de la obra de construcción del Parque recreacional de Malchinguí	Contrato, Planillas, Informe de Fiscalización, Acta Entrega Recepción Provisional	3,38	Porcentaje	100	0		
22	Construcción de la tribuna de Puerto Limón de la parroquia La Esperanza	Contrato, Planillas, Informe de Fiscalización, Acta Entrega Recepción Provisional	3,38	Porcentaje	100	0		
23	Construcción de tribunas, cubiertas, camerinos, baterías sanitarias y kioscos para varias áreas deportivas del cantón Pedro Moncayo	Contrato, Planillas, Informe de Fiscalización, Acta Entrega Recepción Provisional	3,38	Porcentaje	100	25		
24	Construcción del Consejo de la Judicatura, sede Pedro Moncayo	Contrato, Planillas, Informe de Fiscalización, Acta Entrega Recepción Provisional	3,38	Porcentaje	100	25		
25	Construcción de aulas para la implementación de la Universidad en Tabacundo - Primera Etapa	Contrato, Planillas, Informe de Fiscalización, Acta Entrega Recepción Provisional	3,38	Porcentaje	100	0		
26	Construcción del Centro de Desarrollo Infantil emblemático en la Parroquia de Tabacundo.	Contrato, Planillas, Informe de Fiscalización, Acta Entrega Recepción Provisional	3,38	Porcentaje	100	10	x	31/03/2020
27	Construcción de varias obras de infraestructura en el cantón Pedro Moncayo	Contrato, Planillas, Informe de Fiscalización, Acta Entrega Recepción Provisional	3,38	Porcentaje	100	10	x	31/03/2020
28	Informes de avances y evaluación del proyecto - LOTAIP	Informes	2,00	Unidad	13	3	x	31/03/2020
Avance financiero				Codificado				
				Inicial		Reforma		Ejecutado
GAD MPM				\$		4.329.543,59		1.082.385,90

Nivel de avance:



Mes	Programático	Financiero
Enero	4,23	649.431,54
Febrero	7,03	432.954,36
Marzo	8,11	-
Abril		-
Mayo		-
Junio		-
Julio		-
Agosto		-
Septiembre		-
Octubre		-

		Noviembre	-
		Diciembre	-
Resumen narrativo:		Actualizado por:	Fecha:
Enero, 2020:	<p><u>Avances:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Construcción de tribunas, cubiertas, camerinos, baterías sanitarias y kioscos para varias áreas deportivas del cantón Pedro Moncayo, en un avance del 15%. 2. Contratación de la Obra de Construcción del Consejo de la Judicatura, sede Pedro Moncayo en un avance del 15%, se encuentra en etapa de cimentación. 	Arq. William Tupiza Coordinador de infraestructura civil	31/01/2020
<p><u>Problemas y soluciones implementadas:</u></p> <p>Se esta actualizando detalles constructivos del proyecto Consejo de la Judicatura, sede Pedro Moncayo</p>			
Febrero, 2020:	<p><u>Avances:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Se encuentra en un avance de Obra de la Contratación de Diseño del Programa de construcción, arreglo y mantenimiento de obras de infraestructura civil del cantón Pedro Moncayo. 2. Diseño y gestión de proyectos y TDR's las obras de infraestructura civil en un avance del 5%, se estan elaborando los proyectos por parte de planificación y obras publicas. 3. Regeneración urbana del Plazoleta La Banda - Primera Etapa, en un avance del 5%, se estan elaborando los proyectos por parte de planificación y obras publicas. 4. Construcción de tribunas, cubiertas, camerinos, baterías sanitarias y kioscos para varias áreas deportivas del cantón Pedro Moncayo, en un avance del 25%, se encuentra en ejecución en obra civil. 5. Construcción del Consejo de la Judicatura, sede Pedro Moncayo, en un avance del 25%, se encuentra en esta etapa de fundiciones de columnas y losas. 6. Construcción del Centro de Desarrollo Infantil emblemático en la Parroquia de Tabacundo, en un avance del 5%, se estan elaborando los proyectos por parte de planificación y obras publicas. 7.-Construcción de varias obras de infraestructura en el cantón Pedro Moncayo , en un avance del 5%,se estan elaborando los proyectos por parte de planificación y obras publicas. 	Arq. William Tupiza Coordinador de infraestructura civil	29/02/2020
<p><u>Problemas y soluciones implementadas:</u></p> <p>Se estan desarrollando los proyectos y TDR's de Regeneración urbana del Plazoleta La Banda, Centro de Desarrollo Infantil emblemático en la Parroquia de Tabacundo, Construcción de varias obras de infraestructura en el cantón Pedro Moncayo.</p>			
Marzo, 2020:	<p><u>Avances:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Se encuentra en un avance de Obra de la Contratación de Diseño del Programa de construcción, arreglo y mantenimiento de obras de infraestructura civil del cantón Pedro Moncayo. 2. Diseño y gestión de proyectos y TDR's las obras de infraestructura civil en un avance del 10%, en fase de revision por parte de planificación y obras publicas. 3. Regeneración urbana del Plazoleta La Banda - Primera Etapa, en un avance del 10%, en fase de revision por parte de planificación y obras publicas. 4. Construcción del Centro de Desarrollo Infantil emblemático en la Parroquia de Tabacundo, en un avance del 10%, en fase de revision por parte de planificación y obras publicas. 5.-Construcción de varias obras de infraestructura en el cantón Pedro Moncayo , en un avance del 10%, en fase de revision por parte de planificación y obras publicas. 6. Informes de avances y evaluación del proyecto - LOTAIP 	Arq. William Tupiza Coordinador de infraestructura civil	31/03/2020
<p><u>Problemas y soluciones implementadas:</u></p> <p>Se hizo la paralización de todas las obras en ejecución del Cantón de Pedro Moncayo por estado de Emergencia hasta nueva Orden del COE Cantonal. Se estan desarrollando los proyectos y TDR's de Regeneración urbana del Plazoleta La Banda, Centro de Desarrollo Infantil emblemático en la Parroquia de Tabacundo, Construcción de varias obras de infraestructura en el cantón Pedro Moncayo.</p>			

Anexo Fotográfico

Fotografía 1.	Fotografía 2.
Fotografía 3.	Fotografía 4.