

Programa del PDOT	Programa vial Cantonal		
Meta del PDOT	Mejorar en al menos un 70% las vías del cantón, especialmente las de mayor afluencia de personas y productos interparroquiales.		
Programa del POA	Implementación de varios Proyectos viales en las parroquias del cantón Pedro Moncayo		
Descripción del programa	<p>El cantón Pedro Moncayo posee una suficiente infraestructura vial, ya que todo el territorio se encuentra cubierto por algún tipo de vía, lo que favorece para las actividades económicas, principalmente para el traslado de productos hacia los mercados tanto al norte como al sur del cantón.</p> <p>La estructura vial del cantón Pedro Moncayo se integra por vías pavimentadas de dos o más carriles, carreteras pavimentadas angostas, carreteras sin pavimentar, caminos de verano, caminos de herradura y senderos, además de la línea férrea que se encuentra sin uso.</p> <p>La estructura vial cantonal está comprendida por 858 km, de los cuales, el 12% son arteriales, 25% colectoras, 59% locales y 4% autopistas.</p> <p>Pese a ello, se requiere intervenir en mejorar el estado de la red vial urbana y rural para movilizar los productos de la diversificación agrícola del cantón, en contraste con la vialidad que en las dos últimas décadas se ha consolidado junto con el desarrollo del sector florícola.</p> <p>En este contexto, para el presente año se ha previsto la ejecución de al menos 18 proyectos viales a nivel de las cinco parroquias del cantón, que comprenden el diseño y gestión de los proyectos, procesos precontractuales por cada uno de los proyectos, adjudicación, ejecución y fiscalización de los mismos; y por últimos la entrega recepción (Municipio - Comunidad y/o barrio) e informes finales de gestión.</p>		<p>Objetivo:</p> <p>Mejorar la vialidad y conectividad para facilitar el flujo de bienes, servicios y personas contribuyendo a la integración cantonal y la articulación al contexto provincial y nacional, mediante la coordinación y gestión con los otros niveles de gobierno.</p>
			Ejecutar obras de vialidad y conectividad así como el mantenimiento de las vías a nivel de las parroquias del cantón Pedro Moncayo.

Seguimiento	HITOS DEL PROYECTO				Ejecución				
	Para avance programático				Unidad	Meta	Avance	[X]	Fecha logro
	Detalle	Medio de verificación	Pond. %						
	1	Diseño del Programa de construcción, arreglo y mantenimiento de obras de vialidad del cantón Pedro Moncayo	Programa	10,00	Porcentaje	1	1	x	29/02/2020
	2	Diseño y gestión de proyectos y TDR's las obras de vialidad	Proyectos TDR's	10,00	Porcentaje	100			
	3	Gestión del proceso de los estudios para el proyecto de soterramiento, electrificación, agua potable y alcantarillado en la vía panamericana norte sector Tabacundo - Primera Etapa	Contrato, Planillas, Informe de Fiscalización, Acta Entrega Recepción Provisional	10,00	Porcentaje	100	15	x	31/01/2020
	4	Gestión del proceso de expropiación de propiedades de la vía panamericana norte, sector Tabacundo	Contrato, Planillas, Informe de Fiscalización, Acta Entrega Recepción Provisional	10,00	Porcentaje	100			
	5	Gestión de los proceso de ensayos (pruebas de hormigón) de las obras Municipales	Orden de Compra Acta Entrega Recepción Factura	10,00	Porcentaje	100			
	6	Gestión del proceso de adquisición de materiales para varias obras viales del cantón Pedro Moncayo	Orden de Compra Acta Entrega Recepción	10,00	Porcentaje	100	15	x	31/01/2020
	7	Construcción del embaulado de la quebrada Mama Paulina - Piman	Contrato, Planillas, Informe de Fiscalización, Acta Entrega Recepción Provisional	10,00	Porcentaje	100			
	8	Construcción del embaulado de la quebrada del Parque Cochasquí	Contrato, Planillas, Informe de Fiscalización, Acta Entrega Recepción Provisional	10,00	Porcentaje	100			
	9	Construcción del embaulado de la quebrada Aquiles Polanco	Contrato, Planillas, Informe de Fiscalización, Acta Entrega Recepción Provisional	10,00	Porcentaje	100			
	10	Gestión del proceso de contratación del servicio de mano de obra para varias obras de adoquinado del cantón	Orden de Compra Acta Entrega Recepción	10,00	Porcentaje	100			
	11	Gestión del proceso de adquisición de materiales para el adoquinado de la vía a la comunidad de Chaupiloma	Orden de Compra Acta Entrega Recepción	10,00	Porcentaje	100			
	12	Construcción de la vía Loma Gorda - Sta Mónica - Primera etapa	Contrato, Planillas, Informe de Fiscalización, Acta Entrega Recepción Provisional	10,00	Porcentaje	100			
	13	Colocación de capa de rodadura, bordillos y/o cunetas de la Libertad de la comunidad de Chimburlo Alto	Contrato, Planillas, Informe de Fiscalización, Acta Entrega Recepción Provisional	10,00	Porcentaje	100			
	14	Construcción del embaulado de la quebrada junto al ingreso principal a la parroquia de Tocachi (sector la Virgen).	Contrato, Planillas, Informe de Fiscalización, Acta Entrega Recepción Provisional	10,00	Porcentaje	100			
	15	Gestión del proceso de adquisición de materiales para complementación del adoquinado de la Calle Valencia	Orden de Compra Acta Entrega Recepción Factura	10,00	Porcentaje	100	15	x	31/01/2020
	16	Gestión del proceso de contratación de los estudios para la construcción del puente carrozable sobre la vía panamericana norte para la conectividad vial del centro poblado de La Esperanza con el barrio el Rosario.	Contrato, Planillas, Informe de Fiscalización, Acta Entrega Recepción Provisional	10,00	Porcentaje	100			
	17	Adoquinado en Guaraquí Alto	Contrato, Planillas, Informe de Fiscalización, Acta Entrega Recepción Provisional	10,00	Porcentaje	100	15	x	31/01/2020
	18	Adoquinado de la Calle San Miguel hasta la escuela.	Orden de Compra Acta Entrega Recepción Factura	10,00	Porcentaje	100			
	19	Adoquinado y bordillos de la Calle de los Estadios I Etapa.	Orden de Compra Acta Entrega Recepción Factura	10,00	Porcentaje	100			
	20	Complementación del adoquinado de la Calle Jerusalem	Orden de Compra Acta Entrega Recepción Factura	10,00	Porcentaje	100			
	21	Adoquinado y bordillos de la Calle Virgen del Rosario.	Orden de Compra Acta Entrega Recepción Factura	10,00	Porcentaje	100			
	22	Adoquinado y bordillos de la Calle Imbabura	Orden de Compra Acta Entrega Recepción Factura	10,00	Porcentaje	100			
	23	Adoquinado y bordillos de la Calle la Merced	Orden de Compra Acta Entrega Recepción Factura	10,00	Porcentaje	100			
	24	Adoquinado y bordillos de la Calle Santa Marianita	Orden de Compra Acta Entrega Recepción Factura	10,00	Porcentaje	100			
	25	Implementación de la base asfáltica y doble tratamiento en la vía El Piman y María Dolores	Orden de Compra Acta Entrega Recepción Factura	10,00	Porcentaje	100			
	26	Implementación del sello asfáltico en la vía a San José Alto	Orden de Compra Acta Entrega Recepción Factura	10,00	Porcentaje	100			
	27	Implementación del empedrado decorativo de la vía a las Lagunas de Mojanda - Primera Etapa	Contrato, Planillas, Informe de Fiscalización, Acta Entrega Recepción Provisional	10,00	Porcentaje	100			

	28	Construcción del embaulado de la quebrada del Pueblo, junto a la vía de ingreso a las lagunas	Contrato, Planillas, Informe de Fiscalización, Acta Entrega Recepción Provisional	10,00	Porcentaje	100			
	29	Construcción del embaulado de la quebrada junto a la Escuela Manuel Villavicencio.	Contrato, Planillas, Informe de Fiscalización, Acta Entrega Recepción Provisional	10,00	Porcentaje	100			
	30	Construcción del embaulado de la quebrada y muros en el Barrio Granobles.	Contrato, Planillas, Informe de Fiscalización, Acta Entrega Recepción Provisional	10,00	Porcentaje	100			
	31	Construcción de los embaulados en las quebradas de: Granobles (Tupigachi) Calle García Moreno (Tocachi) y quebrada del Pueblo tramo Norte (Tabacundo)	Contrato, Planillas, Informe de Fiscalización, Acta Entrega Recepción Provisional	10,00	Porcentaje	100	15	x	31/01/2020
	32	Gestión del proceso de adquisición de materiales para la elaboración de los adoquines.	Orden de Compra Acta Entrega Recepción Factura	10,00	Porcentaje	100			
	33	Gestión del proceso de contratación del servicio de elaboración de adoquines	Contrato, Planillas, Informe de Fiscalización, Acta Entrega Recepción Provisional	10,00	Porcentaje	100			
	34	Construcción del adoquinado y cunetas de la calle Simón Bolívar desde la panamericana hasta el Centro Poblado.	Contrato, Planillas, Informe de Fiscalización, Acta Entrega Recepción Provisional	10,00	Porcentaje	100			
	35	Adoquinado de las calles: Simón Bolívar-Parroquia La Esperanza y calle García Moreno-Parroquia Tocachi	Contrato, Planillas, Informe de Fiscalización, Acta Entrega Recepción Provisional	10,00	Porcentaje	100	15	x	31/01/2020
	36	Informes de avances y evaluación del programa - LOTAIP	Informes	2,00	Unidad	13	3	x	31/03/2020
		Avance financiero	Codificado						
			Inicial	Reforma			Ejecutado		
		GAD MPM	\$	2.256.627,97			\$ -		

Nivel de avance:	10,12 %		Mes	Programático	Financiero
			Enero	14,15	\$ -
			Febrero	14,31	\$ -
			Marzo	14,46	\$ -
			Abril		\$ -
			Mayo		\$ -
			Junio		\$ -
			Julio		\$ -
			Agosto		\$ -
			Septiembre		\$ -
			Octubre		\$ -
			Noviembre		\$ -
			Diciembre		\$ -

Resumen narrativo:		Actualizado por:	Fecha:
Enero, 2020:	<u>Avances:</u> 1. Se tiene un avance de Obra de 15 en la Costrucción del Adoquinado de la Calle Valencia y calle Guaraquí de la Parroquia de La Esperanza, 2. Se reporta un avance del 15% de la construcción de embaulados en las quebradas de: Granobles (Tupigachi) Calle García Moreno (Tocachi) y quebrada del Pueblo tramo Norte (Tabacundo) 3. Se tiene un avance del 15% de la costrucción del Adoquinado de las calles: Simón Bolívar-Parroquia La Esperanza y calle García Moreno-Parroquia Tocachi	Ing. Fernanda Vinueza Coordinadora de Vialidad	31/01/2020
	<u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> No aplica		
Febrero, 2020:	<u>Avances:</u> 1. Se tiene un avance de Obra de 15 en la Costrucción del Adoquinado de la Calle Valencia y calle Guaraquí de la Parroquia de La Esperanza, 2. Se reporta un avance del 15% de la construcción de embaulados en las quebradas de: Granobles (Tupigachi) Calle García Moreno (Tocachi) y quebrada del Pueblo tramo Norte (Tabacundo) 3. Se tiene un avance del 15% de la costrucción del Adoquinado de las calles: Simón Bolívar-Parroquia La Esperanza y calle García Moreno-Parroquia Tocachi	Ing. Fernanda Vinueza Coordinadora de Vialidad	29/02/2020
	<u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> No aplica		
Marzo, 2020:	<u>Avances:</u> 1. Se tiene un avance de Obra de 15 en la Construcción del Adoquinado de la Calle Valencia y calle Guaraquí de la Parroquia de La Esperanza, 2. Se reporta un avance del 15% de la construcción de embaulados en las quebradas de: Granobles (Tupigachi) Calle García Moreno (Tocachi) y quebrada del Pueblo tramo Norte (Tabacundo) 3. Se tiene un avance del 15% de la costrucción del Adoquinado de las calles: Simón Bolívar-Parroquia La Esperanza y calle García Moreno-Parroquia Tocachi 4. Los proyectos que se están ejecutando tanto como contrato de obra y obras por adquisición de materiales y ejecutadas por administración directa, han sufrido un retraso de 15 días en el mes de marzo debido a la EMERGENCIA SANITARIA a nivel nacional.	Ing. Andrea Morales Coordinadora de Vialidad	31/03/2020
	<u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> No aplica		