



## FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DEL EF 2020



<b>Programa</b>	Unidad de Infraestructura Civil		
<b>Meta del PDOT</b>	Alcanzar al menos el 53% de viviendas con abastecimiento de agua segura en su interior, hasta el 2019 en las parroquias del cantón.		
<b>Programa del POA</b>	Agua		
<b>Descripción del Programa</b>	En el cantón de Pedro Moncayo se realizarán varias obras de infraestructura civil, como la construcción de áreas recreacionales, casa comunales, construcción de CDIS a nivel Cantonal, así como seguimiento de obras de Saneamiento.		Dar cumplimiento a los presupuestos participativos y ejecutar las obras priorizadas mediante asambleas en cada una de las parroquias.
	Ejecutar obras que se encuentran dentro del Plan Operativo Anual		

<b>Seguimiento</b>	<b>Para avance programático</b>				<b>Ejecución</b>					
	<b>Detalle</b>			<b>Medio de verificación</b>	<b>Pond. %</b>	<b>Unidad</b>	<b>Meta</b>	<b>Avance</b>	<b>(%)</b>	<b>Fecha logro</b>
	1	Diseño del Programa de construcción, arreglo y mantenimiento de obras de infraestructura civil del cantón Pedro Moncayo		Programa	10,00	Porcentaje	1	0	x	31/07/2020
	3	Gestión de recursos para la ejecución del Proyecto Regional de agua potable Pesillo - Imbabura		Orden de Compra Acta Entrega Recepción	2,45	Porcentaje	100	0		
	4									
	5									
	28	Informes de avances y evaluación del proyecto - LOTAIP		Informes	2,00	Unidad	12	7	x	31/07/2020
<b>Avance financiero</b>					<b>Codificado</b>					
					<b>Inicial</b>		<b>Reforma</b>		<b>Ejecutado</b>	
GAD MPM					80.000,00				-	

<b>Nivel de avance:</b> 0,82 %																																												
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Mes</th> <th>Programático</th> <th>Financiero</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Enero</td><td>0,11</td><td>-</td></tr> <tr><td>Febrero</td><td>0,22</td><td>-</td></tr> <tr><td>Marzo</td><td>2,31</td><td>-</td></tr> <tr><td>Abril</td><td>3,08</td><td>-</td></tr> <tr><td>Mayo</td><td>3,85</td><td>-</td></tr> <tr><td>Junio</td><td>0,92</td><td>-</td></tr> <tr><td>Julio</td><td>1,17</td><td>-</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td></td><td>-</td></tr> <tr><td>Septiembre</td><td></td><td>-</td></tr> <tr><td>Octubre</td><td></td><td>-</td></tr> <tr><td>Noviembre</td><td></td><td>-</td></tr> <tr><td>Diciembre</td><td></td><td>-</td></tr> </tbody> </table>				Mes	Programático	Financiero	Enero	0,11	-	Febrero	0,22	-	Marzo	2,31	-	Abril	3,08	-	Mayo	3,85	-	Junio	0,92	-	Julio	1,17	-	Agosto		-	Septiembre		-	Octubre		-	Noviembre		-	Diciembre		-
Mes	Programático	Financiero																																										
Enero	0,11	-																																										
Febrero	0,22	-																																										
Marzo	2,31	-																																										
Abril	3,08	-																																										
Mayo	3,85	-																																										
Junio	0,92	-																																										
Julio	1,17	-																																										
Agosto		-																																										
Septiembre		-																																										
Octubre		-																																										
Noviembre		-																																										
Diciembre		-																																										

<b>Resumen narrativo:</b>		<b>Actualizado por:</b>	<b>Fecha:</b>
Enero, 2020:	<b>Avances:</b> Sin Avances  <b>Problemas y soluciones implemetadas:</b> No existe avances en el proyecto Regional de agua potable Pesillo - Imbabura, debido a que la Mancomunidad de municipalidades no ha realizado la solicitud de transferencia de recursos.	Arq. William Tupiza Coordinador de infraestructura civil	31/01/2020
Febrero, 2020:	<b>Avances:</b> Sin Avances  <b>Problemas y soluciones implemetadas:</b> No existe avances en el proyecto Regional de agua potable Pesillo - Imbabura, debido a que la Mancomunidad de municipalidades no ha realizado la solicitud de transferencia de recursos.	Arq. William Tupiza Coordinador de infraestructura civil	29/02/2020
Marzo, 2020:	<b>Avances:</b> Sin Avances  <b>Problemas y soluciones implemetadas:</b> No existe avances en el proyecto Regional de agua potable Pesillo - Imbabura, debido a que la Mancomunidad de municipalidades no ha realizado la solicitud de transferencia de recursos.	Arq. William Tupiza Coordinador de infraestructura civil	31/03/2020
Abril, 2020:	<b>Avances:</b> Sin Avances  <b>Problemas y soluciones implemetadas:</b> No existe avances en el proyecto Regional de agua potable Pesillo - Imbabura, debido a que la Mancomunidad de municipalidades no ha realizado la solicitud de transferencia de recursos.	Arq. William Tupiza Coordinador de infraestructura civil	30/04/2020
Mayo, 2020:	<b>Avances:</b> Sin Avances  <b>Problemas y soluciones implemetadas:</b> No existe avances en el proyecto Regional de agua potable Pesillo - Imbabura, debido a que la Mancomunidad de municipalidades no ha realizado la solicitud de transferencia de recursos.	Arq. William Tupiza Coordinador de infraestructura civil	30/05/2020
Junio, 2020:	<b>Avances:</b> Sin Avances  <b>Problemas y soluciones implemetadas:</b> No existe avances en el proyecto Regional de agua potable Pesillo - Imbabura, debido a que la Mancomunidad de municipalidades no ha realizado la solicitud de transferencia de recursos.	Arq. William Tupiza Coordinador de infraestructura civil	30/06/2020
Julio, 2020:	<b>Avances:</b> Diseño del Programa de construcción, arreglo y mantenimiento de obras de infraestructura civil del cantón Pedro Moncayo se encuentra en planificación para ver obras emergentes para el cantón  <b>Problemas y soluciones implemetadas:</b> No existe avances en el proyecto Regional de agua potable Pesillo - Imbabura, debido a que la Mancomunidad de municipalidades no ha realizado la solicitud de transferencia de recursos.	Arq. William Tupiza Analista de infraestructura civil	31/07/2020

**Anexo Fotográfico**

