



FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DEL EF 2020



Programa	Unidad de Infraestructura Civil	
Meta del PDOT	Alcanzar al menos 6 m2/habitante de espacios sociales y recreativos al 2019 Al 2019 se implementa el 100% del parque lineal en el cantón Pedro Moncayo Al 2019 se implementan y mejoran 4 centros de desarrollo comunitario en el cantón Pedro Moncayo Al 2019 se mejora 10 CIBV's de la parroquia de Tabacundo	
Programa del POA	Saneamiento Ambiental	
Descripción del Programa	En el cantón de Pedro Moncayo se realizarán varias obras de Saneamiento Ambiental, como el seguimiento de obras de Saneamiento.	Dar cumplimiento a los presupuestos participativos y ejecutar las obras priorizadas mediante asambleas en cada una de las parroquias. Ejecutar obras que se encuentran dentro del Plan Operativo Anual

Para avance programático				Ejecución				
Detalle	Medio de verificación	Pond. %	Unidad	Meta	Avance	(X)	Fecha logro	
1	Diseño del proyectos y TDR's de las obras de saneamiento ambiental del cantón Pedro Moncayo.	Proyectos y TDR's	10.00	Unidad	1			
2	Construcción de la Planta de Tratamiento de aguas servidas del centro urbano de la parroquia de Tupigachi	Contrato, Planillas, Informe de Fiscalización, Acta Entrega Recepción Provisional	17.00	Porcentaje	100	0		
3	Construcción de las Plantas de tratamiento de aguas residuales en el sector de Chimbacalle, Parroquia La Esperanza	Contrato, Planillas, Informe de Fiscalización, Acta Entrega Recepción Provisional	17.00	Porcentaje	100	25		
4	Construcción Plantas de tratamiento de aguas residuales en el sector de Chimbacalle, Parroquia La Esperanza	Contrato, Planillas, Informe de Fiscalización, Acta Entrega Recepción Provisional	17.00	Porcentaje	100	25		
5	Construcción de las Plantas de tratamiento de aguas servidas en la Cabecera Cantonal.	Contrato, Planillas, Informe de Fiscalización, Acta Entrega Recepción Provisional	17.00	Porcentaje	100	25		
6	Contratación del Servicio de Fiscalización de la Obra de Construcción de las Plantas de tratamiento de aguas servidas en la Cabecera Cantonal.	Contrato, Planillas, Informe de Fiscalización, Acta Entrega Recepción Provisional	17.00	Porcentaje	100	25		
7	Informes de avances y evaluación del proyecto - LOTAIP	Informes	5.00	Unidad	13	6	x 30/6/2020	
Avance financiero			Codificado					
GAD MPM			Inicial		Reforma		Ejecutado	
			\$ 2,530,019.56		2,331,019.56		652,821.87	

Nivel de avance:	21.92 %	Mes	Programático	Financiero
		Enero	4.23	313,354.50
		Febrero	17.00	339,467.37
		Marzo	18.15	-
		Abril	18.54	-
		Mayo	18.92	-
		Junio	19.31	-
		Julio	-	-
		Agosto	-	-
		Septiembre	-	-
		Octubre	-	-
		Noviembre	-	-
		Diciembre	-	-

Resumen narrativo:		Actualizado por:	Fecha:
Enero, 2020:	<p><u>Avances:</u> Se encuentra en un avance del 12% Obra de la Contratación de la Obra para la Construcción de las Plantas de tratamiento de aguas residuales en el sector de Chimbacalle, Parroquia La Esperanza, Un avance del 12% de construcción de las Plantas de tratamiento de aguas residuales en el sector de Chimbacalle, Parroquia La Esperanza, Un avance del 12% de la construcción de las Plantas de tratamiento de aguas servidas en la Cabecera Cantonal, Un avance del 12% del proceso de construcción de las Plantas de tratamiento de aguas servidas en la Cabecera Cantonal</p> <p><u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> No aplica</p>	Arq. William Tupiza Coordinador de infraestructura civil	31/1/2020
Febrero, 2020:	<p><u>Avances:</u> Se encuentra en un avance del 25% Obra de la Contratación de la Obra para la Construcción de las Plantas de tratamiento de aguas residuales en el sector de Chimbacalle, Parroquia La Esperanza, Un avance del 25% de construcción de las Plantas de tratamiento de aguas residuales en el sector de Chimbacalle, Parroquia La Esperanza, Un avance del 25% de la construcción de las Plantas de tratamiento de aguas servidas en la Cabecera Cantonal, Un avance del 25% del proceso de construcción de las Plantas de tratamiento de aguas servidas en la Cabecera Cantonal</p> <p><u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> No aplica</p>	Arq. William Tupiza Coordinador de infraestructura civil	29/2/2020
Marzo, 2020:	<p><u>Avances:</u> No hay avances de obras por estado de emergencia</p> <p><u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> Se hizo la paralización de todas las obras en ejecución del Canton de pedro moncayo por estado de Emergencia hasta nueva Orden del COE Cantonal.</p>	Arq. William Tupiza Coordinador de infraestructura civil	31/3/2020
Abril, 2020:	<p><u>Avances:</u> No hay avances de obras por estado de emergencia</p> <p><u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> Se hizo la paralización de todas las obras en ejecución del Canton de pedro moncayo por estado de Emergencia hasta nueva Orden del COE Cantonal.</p>	Arq. William Tupiza Coordinador de infraestructura civil	30/4/2020
Abril, 2020:	<p><u>Avances:</u> No hay avances de obras por estado de emergencia</p> <p><u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> Se hizo la paralización de todas las obras en ejecución del Canton de pedro moncayo por estado de Emergencia hasta nueva Orden del COE Cantonal.</p>	Arq. William Tupiza Coordinador de infraestructura civil	30/5/2020
Junio, 2020:	<p><u>Avances:</u> No hay avances de obra</p> <p><u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> No aplica</p>	Arq. William Tupiza Coordinador de infraestructura civil	30/6/2020