



FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DEL EF 2020



Programa	Unidad de Infraestructura Civil		
Meta del PDOT	Alcanzar al menos el 53% de viviendas con abastecimiento de agua segura en su interior, hasta el 2019 en las parroquias del cantón.		
Programa del POA	Agua		
Descripción del Programa	En el cantón de Pedro Moncayo se realizarán varias obras de infraestructura civil, como la construcción de áreas recreacionales, casa comunales, construcción de CDI'S a nivel Cantonal, así como seguimiento de obras de Saneamiento.	Dar cumplimiento a los presupuestos participativos y ejecutar las obras priorizadas mediante asambleas en cada una de las parroquias.	Ejecutar obras que se encuentran dentro del Plan Operativo Anual

Seguimiento	Para avance programático				
	Detalle	Medio de verificación	Pond. %	Ejecución	
				Unidad Meta Avance (X) Fecha logro	
	1	Diseño del Programa de construcción, arreglo y mantenimiento de obras de infraestructura civil del cantón Pedro Moncayo	Programa	10.00	Porcentaje 1 0
	2	Gestión de recursos para la ejecución del Proyecto Regional de agua potable Pesillo - Imbabura	Orden de Compra Acta Entrega Recepción	2.45	Porcentaje 100 0
3	Informes de avances y evaluación del proyecto - LOTAIP	Informes	2.00	Unidad 13 6 x 30/6/2020	
	Avance financiero	Codificado			
		Inicial	Reforma	Ejecutado	
	GAD MPM	80,000.00		-	

Nivel de avance: 0.65 %	Mes	Programático	Financiero
	Enero	0.11	
	Febrero	0.22	-
	Marzo	2.31	-
	Abril	3.08	-
	Mayo	3.85	-
	Junio	0.92	-
	Julio		-
	Agosto		-
	Septiembre		-
	Octubre		-
	Noviembre		-
	Diciembre		-

Resumen narrativo:		Actualizado por:	Fecha:
Enero, 2020:	<u>Avances:</u> Sin Avances <u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> No existe avances en el proyecto Regional de agua potable Pesillo - Imbabura, debido a que la Mancomunidad de municipalidades no ha realizado la solicitud de transferencia de recursos.	Arq. William Tupiza Coordinador de infraestructura civil	31/1/2020
Febrero, 2020:	<u>Avances:</u> Sin Avances <u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> No existe avances en el proyecto Regional de agua potable Pesillo - Imbabura, debido a que la Mancomunidad de municipalidades no ha realizado la solicitud de transferencia de recursos.	Arq. William Tupiza Coordinador de infraestructura civil	29/2/2020
Marzo, 2020:	<u>Avances:</u> Sin Avances <u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> No existe avances en el proyecto Regional de agua potable Pesillo - Imbabura, debido a que la Mancomunidad de municipalidades no ha realizado la solicitud de transferencia de recursos.	Arq. William Tupiza Coordinador de infraestructura civil	31/3/2020
Abril, 2020:	<u>Avances:</u> Sin Avances <u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> No existe avances en el proyecto Regional de agua potable Pesillo - Imbabura, debido a que la Mancomunidad de municipalidades no ha realizado la solicitud de transferencia de recursos.	Arq. William Tupiza Coordinador de infraestructura civil	30/4/2020
Mayo, 2020:	<u>Avances:</u> Sin Avances <u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> No existe avances en el proyecto Regional de agua potable Pesillo - Imbabura, debido a que la Mancomunidad de municipalidades no ha realizado la solicitud de transferencia de recursos.	Arq. William Tupiza Coordinador de infraestructura civil	30/5/2020
Junio, 2020:	<u>Avances:</u> Sin Avances <u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> No existe avances en el proyecto Regional de agua potable Pesillo - Imbabura, debido a que la Mancomunidad de municipalidades no ha realizado la solicitud de transferencia de recursos.	Arq. William Tupiza Coordinador de infraestructura civil	30/6/2020