



## FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DEL EF 2020



Programa	Unidad de Infraestructura Civil		
Meta del PDOT	Alcanzar al menos el 53% de viviendas con abastecimiento de agua segura en su interior, hasta el 2019 en las parroquias del cantón.		
Programa del POA	Agua		
Descripción del Programa	En el cantón de Pedro Moncayo se realizarán varias obras de infraestructura civil, como la construcción de áreas recreacionales, casa comunales, construcción de CDI'S a nivel Cantonal, así como seguimiento de obras de Saneamiento.		Dar cumplimiento a los presupuestos participativos y ejecutar las obras priorizadas mediante asambleas en cada una de las parroquias.
	Ejecutar obras que se encuentran dentro del Plan Operativo Anual		

Para avance programático				Ejecución				
Detalle	Medio de verificación	Pond. %	Unidad	Meta	Avance	(%)	Fecha logro	
1	Diseño del Programa de construcción, arreglo y mantenimiento de obras de infraestructura civil del cantón Pedro Moncayo	Programa	10,00	Porcentaje	1	0		
2	Gestión de recursos para la ejecución del Proyecto Regional de agua potable Pesillo - Imbabura	Informes Documento de transacción financiera	15,00	Porcentaje	100	0		
3	Implementación del Proyecto Regional de agua potable Pesillo - Imbabura	Informes Técnicos Archivo Fotográfico	15,00	Porcentaje	100	0		
4	Implementación de los proyectos de agua segura en el cantón Pedro Moncayo en coordinación con la EMASA.	Proyectos Informes técnicos Archivo Fotográfico	20,00	Porcentaje	100	0		
5	Gestión del proceso de contratación de estudios para la construcción de obras de agua segura en el cantón Pedro Moncayo	Contrato, Planillas, Informe de Fiscalización, Acta Entrega Recepción Provisional y Archivo Fotográfico	10,00	Porcentaje	100	0		
6	Gestión del proceso de contratación de las obras de construcción de agua segura en el cantón Pedro Moncayo	Contrato, Planillas, Informe de Fiscalización, Acta Entrega Recepción Provisional y Archivo Fotográfico	10,00	Porcentaje	100	0		
7	Gestión del proceso de contratación de Fiscalización para la Obras de agua segura en el cantón Pedro Moncayo	Contrato, Planillas, Informe de Fiscalización, Acta Entrega Recepción Provisional y Archivo Fotográfico	10,00	Porcentaje	100	0		
8	Informes de avances y evaluación del proyecto - LOTAIP	Informes	10,00	Unidad	13	4	x 30/04/2020	
<b>Avance financiero</b>			<b>Codificado</b>					
			Inicial	Reforma		Ejecutado		
GAD MPM			\$	4.329.543,59		-		

<b>Nivel de avance:</b> 2,15 % <div style="margin-top: 10px;"> <p>Financiero -</p> <p>Programático 3,08</p> </div>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Mes</th> <th>Programático</th> <th>Financiero</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Enero</td><td>0,11</td><td>-</td></tr> <tr><td>Febrero</td><td>0,22</td><td>-</td></tr> <tr><td>Marzo</td><td>2,31</td><td>-</td></tr> <tr><td>Abril</td><td>3,08</td><td>-</td></tr> <tr><td>Mayo</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>Junio</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>Julio</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>Septiembre</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>Octubre</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>Noviembre</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>Diciembre</td><td>-</td><td>-</td></tr> </tbody> </table>	Mes	Programático	Financiero	Enero	0,11	-	Febrero	0,22	-	Marzo	2,31	-	Abril	3,08	-	Mayo	-	-	Junio	-	-	Julio	-	-	Agosto	-	-	Septiembre	-	-	Octubre	-	-	Noviembre	-	-	Diciembre	-	-
Mes	Programático	Financiero																																						
Enero	0,11	-																																						
Febrero	0,22	-																																						
Marzo	2,31	-																																						
Abril	3,08	-																																						
Mayo	-	-																																						
Junio	-	-																																						
Julio	-	-																																						
Agosto	-	-																																						
Septiembre	-	-																																						
Octubre	-	-																																						
Noviembre	-	-																																						
Diciembre	-	-																																						

Resumen narrativo:		Actualizado por:	Fecha:
Enero, 2020:	Avances: Sin Avances  Problemas y soluciones implementadas: No existe avances en el proyecto Regional de agua potable Pesillo - Imbabura, debido a que la Mancomunidad de municipalidades no ha realizado la solicitud de transferencia de recursos.	Arq. William Tupiza Coordinador de infraestructura civil	31/01/2020
Febrero, 2020:	Avances: Sin Avances  Problemas y soluciones implementadas: No existe avances en el proyecto Regional de agua potable Pesillo - Imbabura, debido a que la Mancomunidad de municipalidades no ha realizado la solicitud de transferencia de recursos.	Arq. William Tupiza Coordinador de infraestructura civil	29/02/2020
Marzo, 2020:	Avances: Sin Avances  Problemas y soluciones implementadas: No existe avances en el proyecto Regional de agua potable Pesillo - Imbabura, debido a que la Mancomunidad de municipalidades no ha realizado la solicitud de transferencia de recursos.	Arq. William Tupiza Coordinador de infraestructura civil	31/03/2020
Abril, 2020:	Avances: Sin Avances  Problemas y soluciones implementadas: No existe avances en el proyecto Regional de agua potable Pesillo - Imbabura, debido a que la Mancomunidad de municipalidades no ha realizado la solicitud de transferencia de recursos.	Arq. William Tupiza Coordinador de infraestructura civil	30/04/2020

**Anexo Fotográfico**