




FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DEL EF 2020



Programa	Unidad de Infraestructura Civil								
Meta del PDOT	Alcanzar al menos 6 m2/habitante de espacios sociales y recreativos al 2019 Al 2019 se implementa el 100% del parque lineal en el cantón Pedro Moncayo Al 2019 se implementan y mejoran 4 centros de desarrollo comunitario en el cantón Pedro Moncayo Al 2019 se mejora 10 CIBV's de la parroquia de Tabacundo								
Programa del POA	Saneamiento Ambiental								
Descripción del Programa	En el cantón de Pedro Moncayo se realizarán varias obras de Saneamiento Ambiental, como el seguimiento de obras de Saneamiento.		Dar cumplimiento a los presupuestos participativos y ejecutar las obras priorizadas mediante asambleas en cada una de las parroquias.						
			Ejecutar obras que se encuentran dentro del Plan Operativo Anual						
Seguimiento	Para avance programático								
	Detalle		Medio de verificación	Pond. %	Ejecución				
					Unidad	Meta	Avance	(%)	Fecha logro
	1	Diseño del proyectos y TDR's de las obras de saneamiento ambiental del cantón Pedro Moncayo.	Proyectos y TDR's	10,00	Unidad	1			
	2	Construcción de la Planta de Tratamiento de aguas servidas del centro urbano de la parroquia de Tupigachi	Contrato, Planillas, Informe de Fiscalización, Acta Entrega Recepción Provisional	17,00	Porcentaje	100	0		
	3	Construcción de las Plantas de tratamiento de aguas residuales en el sector de Chimbacalle, Parroquia La Esperanza	Contrato, Planillas, Informe de Fiscalización, Acta Entrega Recepción Provisional	17,00	Porcentaje	100	40	x	31/08/2020
	4	Construcción Plantas de tratamiento de aguas residuales en el sector de Chimbacalle, Parroquia La Esperanza	Contrato, Planillas, Informe de Fiscalización, Acta Entrega Recepción Provisional	17,00	Porcentaje	100	40	x	31/08/2020
	5	Construcción de las Plantas de tratamiento de aguas servidas en la Cabecera Cantonal.	Contrato, Planillas, Informe de Fiscalización, Acta Entrega Recepción Provisional	17,00	Porcentaje	100	40	x	31/08/2020
	6	Contratación del Servicio de Fiscalización de la Obra de Construcción de las Plantas de tratamiento de aguas servidas en la Cabecera Cantonal.	Contrato, Planillas, Informe de Fiscalización, Acta Entrega Recepción Provisional	17,00	Porcentaje	100	40	x	31/08/2020
	7	Informes de avances y evaluación del proyecto - LOTAIP	Informes	5,00	Unidad	12	8	x	31/08/2020
Avance financiero		Codificado							
GAD MPM		Inicial	Reforma	Ejecutado					
		\$	2.530.019,56	2.331.019,56	775.889,25				
Nivel de avance:	31,36 %								
				Mes	Programático	Financiero			
				Enero	4,23	313.354,50			
				Febrero	17,00	339.467,37			
				Marzo	18,15				
				Abril	18,54	-			
				Mayo	18,92	-			
				Junio	19,31	-			
				Julio	23,09	123.067,38			
				Agosto	30,53	-			
				Septiembre		-			
				Octubre		-			
				Noviembre		-			
				Diciembre		-			
Resumen narrativo:				Actualizado por:		Fecha:			
Enero, 2020:	<u>Avances:</u> Se encuentra en un avance del 12% Obra de la Contratación de la Obra para la Construcción de las Plantas de tratamiento de aguas residuales en el sector de Chimbacalle, Parroquia La Esperanza, Un avance del 12% de construcción de las Plantas de tratamiento de aguas residuales en el sector de Chimbacalle, Parroquia La Esperanza, Un avance del 12% de la construcción de las Plantas de tratamiento de aguas servidas en la Cabecera Cantonal, Un avance del 12% del proceso de construcción de las Plantas de tratamiento de aguas servidas en la Cabecera Cantonal			Arq. William Tupiza Coordinador de infraestructura civil		31/01/2020			
<u>Problemas y soluciones implementadas:</u>									
No aplica									
Febrero, 2020:	<u>Avances:</u> Se encuentra en un avance del 25% Obra de la Contratación de la Obra para la Construcción de las Plantas de tratamiento de aguas residuales en el sector de Chimbacalle, Parroquia La Esperanza, Un avance del 25% de construcción de las Plantas de tratamiento de aguas residuales en el sector de Chimbacalle, Parroquia La Esperanza, Un avance del 25% de la construcción de las Plantas de tratamiento de aguas servidas en la Cabecera Cantonal, Un avance del 25% del proceso de construcción de las Plantas de tratamiento de aguas servidas en la Cabecera Cantonal			Arq. William Tupiza Coordinador de infraestructura civil		29/02/2020			
<u>Problemas y soluciones implementadas:</u>									
No aplica									
Marzo, 2020:	<u>Avances:</u> No hay avances de obras por estado de emergencia			Arq. William Tupiza Coordinador de infraestructura civil		31/03/2020			
<u>Problemas y soluciones implementadas:</u>									
Se hizo la paralización de todas las obras en ejecución del Cantón de Pedro Moncayo por estado de Emergencia hasta nueva Orden del COE Cantonal.									
Abril, 2020:	<u>Avances:</u> No hay avances de obras por estado de emergencia			Arq. William Tupiza Coordinador de infraestructura civil		30/04/2020			
<u>Problemas y soluciones implementadas:</u>									
Se hizo la paralización de todas las obras en ejecución del Cantón de Pedro Moncayo por estado de Emergencia hasta nueva Orden del COE Cantonal.									
Abril, 2020:	<u>Avances:</u> No hay avances de obras por estado de emergencia			Arq. William Tupiza Coordinador de infraestructura civil		30/05/2020			
<u>Problemas y soluciones implementadas:</u>									
Se hizo la paralización de todas las obras en ejecución del Cantón de Pedro Moncayo por estado de Emergencia hasta nueva Orden del COE Cantonal.									
Junio, 2020:	<u>Avances:</u> No hay avances de obra			Arq. William Tupiza Coordinador de infraestructura civil		30/06/2020			
<u>Problemas y soluciones implementadas:</u>									
No aplica									



Julio, 2020:	<u>Avances</u> Se encuentra en un avance del 25% Obra de la Contratación de la Obra para la Construcción de las Plantas de tratamiento de aguas residuales en el sector de Chimbacalle, Parroquia La Esperanza, Un avance del 30% de construcción de las Plantas de tratamiento de aguas residuales en el sector de Chimbacalle, Parroquia La Esperanza, Un avance del 30% de la construcción de las Plantas de tratamiento de aguas servidas en la Cabecera Cantonal, Un avance del 30% del proceso de construcción de las Plantas de tratamiento de aguas servidas en la Cabecera Cantonal	Arq. William Tupiza Analista de infraestructura civil	31/07/2020
<u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> Por estado de emergencia las obras se están reiniciando poco a poco en todos los frentes, hay un inconveniente en pago de las planillas atrasadas a los contratistas.			
Agosto, 2020:	<u>Avances</u> Se encuentra en un avance del 40% Obra de la Contratación de la Obra para la Construcción de las Plantas de tratamiento de aguas residuales en el sector de Chimbacalle, Parroquia La Esperanza, Un avance del 40% de construcción de las Plantas de tratamiento de aguas residuales en el sector de Chimbacalle, Parroquia La Esperanza, Un avance del 40% de la construcción de las Plantas de tratamiento de aguas servidas en la Cabecera Cantonal.	Arq. William Tupiza Analista de infraestructura civil	31/08/2020
<u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> Por estado de emergencia las obras se están reiniciando poco a poco en todos los frentes, hay un inconveniente en pago de las planillas atrasadas a los contratistas.			