



FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DEL EF 2021



Proyecto del PDOT	Implementación del mejoramiento del sistema de alcantarillado y plantas de tratamiento a nivel cantonal		
Meta del PDOT	Alcanzar al menos el 57% de viviendas con eliminación de aguas servidas por red pública de alcantarillado, hasta el 2021		
Programa del POA	Agua y Saneamiento		
Descripción objetivo del proyecto	En el cantón de Pedro Moncayo se realizarán varias obras de Saneamiento Ambiental, como el seguimiento de obras de Saneamiento..	Objetivo:	
		Dar cumplimiento a los presupuestos participativos y ejecutar las obras priorizadas mediante asambleas en cada una de las parroquias. Ejecutar obras que se encuentran dentro del Plan Operativo Anual	

Seguimiento	HITOS DEL PROYECTO								
	Para avance programático			Ejecución					
	Detalle	Medio de verificación	Pond. %	Unidad	Meta	Avance	(X)	Fecha logro	
	1	Construcción del sistema de alcantarillado sanitario de San Pablito de Agua Longo – fase II, Parroquia Tupigachi del Cantón Pedro Moncayo (Contraparte IVA- Embajada de Jápon)	Contrato, Planillas, Informe de Fiscalización, Acta Entrega Recepción Provisional	45,00	Porcentaje	100	0	x	
	2	Alcantarillado Sanitario de la Comuna Chaupiloma fase II (Contraparte IVA- Embajada de Jápon)	Contrato, Planillas, Informe de Fiscalización, Acta Entrega Recepción Provisional	45,00	Porcentaje	100	100	x	31/03/2021
	3	Informes de avances y evaluación del proyecto - LOTAIP	Informes	10,00	Unidad	10	1	x	31/03/2021
Avance financiero			Codificado						
GAD MPM			\$ 21.386,34	Reforma	9.386,34		Ejecutado	\$ -	

Nivel de avance:	32,20 %																																										
		Financiero -																																									
		Programático 46,00																																									
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; margin-top: 10px;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">Mes</th> <th style="width: 15%;">Programático</th> <th style="width: 15%;">Financiero</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Enero</td><td style="text-align: center;">-</td><td style="text-align: center;">\$ -</td></tr> <tr><td>Febrero</td><td style="text-align: center;">-</td><td style="text-align: center;">\$ -</td></tr> <tr><td>Marzo</td><td style="text-align: center;">46,00</td><td style="text-align: center;">\$ -</td></tr> <tr><td>Abril</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Mayo</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Junio</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Julio</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Agosto</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Septiembre</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Octubre</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Noviembre</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Diciembre</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>					Mes	Programático	Financiero	Enero	-	\$ -	Febrero	-	\$ -	Marzo	46,00	\$ -	Abril			Mayo			Junio			Julio			Agosto			Septiembre			Octubre			Noviembre			Diciembre		
Mes	Programático	Financiero																																									
Enero	-	\$ -																																									
Febrero	-	\$ -																																									
Marzo	46,00	\$ -																																									
Abril																																											
Mayo																																											
Junio																																											
Julio																																											
Agosto																																											
Septiembre																																											
Octubre																																											
Noviembre																																											
Diciembre																																											

Resumen narrativo:		Actualizado por:	Fecha:
Avances:	Se realiza la transferencia del Alcantarillado Sanitario de la Comuna Chaupiloma fase II (Contraparte IVA- Embajada de Jápon) de la partida a la empresa EP-EMASA-PM para ejecutar	Ing. Marcia Betancourt Técnica de Vialidad	31/03/2021
Problemas y soluciones implementadas:	No aplica		

Marzo, 2021: