



FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DEL EF 2020



Programa	Unidad de Infraestructura Civil		
Meta del PDOT	Alcanzar al menos el 53% de viviendas con abastecimiento de agua segura en su interior, hasta el 2019 en las parroquias del cantón.		
Programa del POA	Agua		
Descripción del Programa	En el cantón de Pedro Moncayo se realizarán varias obras de infraestructura civil, como la construcción de áreas recreacionales, casa comunales, construcción de CDI'S a nivel Cantonal, así como seguimiento de obras de Saneamiento.		Dar cumplimiento a los presupuestos participativos y ejecutar las obras prioritizadas mediante asambleas en cada una de las parroquias.
			Ejecutar obras que se encuentran dentro del Plan Operativo Anual

Seguimiento	Para avance programático				Ejecución					
	Detalle			Medio de verificación	Pond. %	Unidad	Meta	Avance	(%)	Fecha logro
	1	Diseño del Programa de construcción, arreglo y mantenimiento de obras de infraestructura civil del cantón Pedro Moncayo		Programa	10,00	Porcentaje	1	0	x	31/12/2020
	2	Gestión de recursos para la ejecución del Proyecto Regional de agua potable Pesillo - Imbabura		Orden de Compra Acta Entrega Recepción	2,45	Porcentaje	100	0		
	3	Informes de avances y evaluación del proyecto - LOTAIP		Informes	2,00	Unidad	12	12	x	31/12/2020
Avance financiero					Codificado					
					Inicial	Reforma			Ejecutado	
GAD MPM					80.000,00				-	

Nivel de avance: 1,40 %				Mes	Programático	Financiero
				Enero	0,11	-
				Febrero	0,22	-
				Marzo	2,31	-
				Abril	3,08	-
				Mayo	3,85	-
				Junio	0,92	-
				Julio	1,17	-
				Agosto	1,33	-
				Septiembre	1,50	-
				Octubre	1,67	-
				Noviembre	1,83	-
				Diciembre	2,00	-

Resumen narrativo:		Actualizado por:	Fecha:
Enero, 2020:	<u>Avances:</u> Sin Avances <u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> No existe avances en el proyecto Regional de agua potable Pesillo - Imbabura, debido a que la Mancomunidad de municipalidades no ha realizado la solicitud de transferencia de recursos.	Arq. William Tupiza Coordinador de infraestructura civil	31/01/2020
Febrero, 2020:	<u>Avances:</u> Sin Avances <u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> No existe avances en el proyecto Regional de agua potable Pesillo - Imbabura, debido a que la Mancomunidad de municipalidades no ha realizado la solicitud de transferencia de recursos.	Arq. William Tupiza Coordinador de infraestructura civil	29/02/2020
Marzo, 2020:	<u>Avances:</u> Sin Avances <u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> No existe avances en el proyecto Regional de agua potable Pesillo - Imbabura, debido a que la Mancomunidad de municipalidades no ha realizado la solicitud de transferencia de recursos.	Arq. William Tupiza Coordinador de infraestructura civil	31/03/2020
Abril, 2020:	<u>Avances:</u> Sin Avances <u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> No existe avances en el proyecto Regional de agua potable Pesillo - Imbabura, debido a que la Mancomunidad de municipalidades no ha realizado la solicitud de transferencia de recursos.	Arq. William Tupiza Coordinador de infraestructura civil	30/04/2020
Mayo, 2020:	<u>Avances:</u> Sin Avances <u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> No existe avances en el proyecto Regional de agua potable Pesillo - Imbabura, debido a que la Mancomunidad de municipalidades no ha realizado la solicitud de transferencia de recursos.	Arq. William Tupiza Coordinador de infraestructura civil	30/05/2020
Junio, 2020:	<u>Avances:</u> Sin Avances <u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> No existe avances en el proyecto Regional de agua potable Pesillo - Imbabura, debido a que la Mancomunidad de municipalidades no ha realizado la solicitud de transferencia de recursos.	Arq. William Tupiza Coordinador de infraestructura civil	30/06/2020
Julio, 2020:	<u>Avances:</u> Diseño del Programa de construcción, arreglo y mantenimiento de obras de infraestructura civil del cantón Pedro Moncayo se encuentra en planificación para ver obras emergentes para el canton <u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> No existe avances en el proyecto Regional de agua potable Pesillo - Imbabura, debido a que la Mancomunidad de municipalidades no ha realizado la solicitud de transferencia de recursos.	Arq. William Tupiza Analista de infraestructura civil	31/07/2020
Agosto, 2020:	<u>Avances:</u> Sin Avances <u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> No existe avances en el proyecto Regional de agua potable Pesillo - Imbabura, debido a que la Mancomunidad de municipalidades no ha realizado la solicitud de transferencia de recursos.	Arq. William Tupiza Analista de infraestructura civil	31/08/2020
Septiembre, 2020:	<u>Avances:</u> Sin Avances <u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> No existe avances en el proyecto Regional de agua potable Pesillo - Imbabura, debido a que la Mancomunidad de municipalidades no ha realizado la solicitud de transferencia de recursos.	Arq. William Tupiza Analista de infraestructura civil	30/09/2020
Octubre, 2020:	<u>Avances:</u> Sin Avances <u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> No existe avances en el proyecto Regional de agua potable Pesillo - Imbabura, debido a que la Mancomunidad de municipalidades no ha realizado la solicitud de transferencia de recursos.	Arq. William Tupiza Analista de infraestructura civil	31/10/2020

Noviembre, 2020:	<u>Avances:</u> Sin Avances	Arq. William Tupiza Analista de infraestructura civil	30/11/2020
<u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> No existe avances en el proyecto Regional de agua potable Pesillo - Imbabura, debido a que la Mancomunidad de municipalidades no ha realizado la solicitud de transferencia de recursos.			
Diciembre, 2020:	<u>Avances:</u> Sin Avances	Arq. William Tupiza Analista de infraestructura civil	31/12/2020
<u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> No existe avances en el proyecto Regional de agua potable Pesillo - Imbabura, debido a que la Mancomunidad de municipalidades no ha realizado la solicitud de transferencia de recursos.			