



FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DEL EF 2021



Programa del PDOT	Vialidad Cantonal de Pedro Moncayo		
Meta del PDOT	Mejorar en al menos un 70% las vías del cantón, especialmente las de mayor afluencia de personas y productos interparroquiales.		
Programa del POA	Vialidad Cantonal de Pedro Moncayo		

<p>Descripción del programa</p> <p>El cantón Pedro Moncayo posee una suficiente infraestructura vial, ya que todo el territorio se encuentra cubierto por algún tipo de vía, lo que favorece para las actividades económicas, principalmente para el traslado de productos hacia los mercados tanto al norte como al sur del cantón.</p> <p>La estructura vial del cantón Pedro Moncayo se integra por vías pavimentadas de dos o más carriles, carreteras pavimentadas angostas, carreteras sin pavimentar, caminos de verano, caminos de herradura y senderos, además de la línea férrea que se encuentra sin uso.</p> <p>La estructura vial cantonal está comprendida por 858 km, de los cuales, el 12% son arteriales, 25% colectoras, 59% locales y 4% autopistas.</p> <p>Pese a ello, se requiere intervenir en mejorar el estado de la red vial urbana y rural para movilizar los productos de la diversificación agrícola del cantón, en contraste con la vialidad que en las dos últimas décadas se ha consolidado junto con el desarrollo del sector florícola.</p> <p>En este contexto, para el presente año se ha previsto la ejecución de al menos 18 proyectos viales a nivel de las cinco parroquias del cantón, que comprenden el diseño y gestión de los proyectos, procesos precontractuales por cada uno de los proyectos, adjudicación, ejecución y fiscalización de los mismos; y por últimos la entrega recepción (Municipio - Comunidad y/o barrio) e informes finales de gestión.</p>	<p>Objetivo:</p> <p>Mejorar la vialidad y conectividad para facilitar el flujo de bienes, servicios y personas contribuyendo a la integración cantonal y la articulación al contexto provincial y nacional, mediante la coordinación y gestión con los otros niveles de gobierno.</p> <p>Ejecutar obras de vialidad y conectividad así como el mantenimiento de las vías a nivel de las parroquias del cantón Pedro Moncayo.</p>
--	---

Seguimiento						
HITOS DEL PROYECTO						
Para avance programático				Ejecución		
Detalle	Medio de verificación	Pond. %	Unidad	Meta	Avance	Fecha logro
1	Construcción del Adoquinado para las Calles: Simón Bolívar Parroquia La Esperanza y Calle García Moreno Parroquia Tocachi	Orden de Compra Acta Entrega Recepción	5,00	Porcentaje	100	
2	Adquisición de Materiales para la Construcción de Bordillos, Conformación de Vía, Provisión, Tendido, Compactado de Subbase y Cama De Arena En Calle Vías del Desarrollo Calle Padre José Esteban	Contrato, Planillas, Informe de Fiscalización, Acta Entrega Recepción Provisional	5,00	Porcentaje	100	
3	Adquisición de materiales para sello asfáltico en la vía a San José Alto	Contrato, Planillas, Informe de Fiscalización, Acta Entrega Recepción Provisional	5,00	Porcentaje	100	
4	Adquisición de materiales para la construcción de cunetas en la vía el Piman y María Dolores	Orden de Compra Acta Entrega Recepción	5,00	Porcentaje	100	
5	Alquiler de volquetas para trabajos de mantenimientos viales en el cantón	Orden de Compra Acta Entrega Recepción Factura	5,00	Porcentaje	100	
6	Adquisición de Materiales para la Construcción del Adoquinado para vías del barrio Santa Eulalia y Av. Los Estadios.	Orden de Compra Acta Entrega Recepción	5,00	Porcentaje	100	
7	Contratación de Servicios de Consultoría Para La Elaboración de Estudios Preliminares y Definitivos de La Ampliación de la vía Panamericana de 2 A 4 Carriles.	Orden de Compra Acta Entrega Recepción	5,00	Porcentaje	100	
8	Adquisición de la planta de procesamiento de adoquines y bloques	Orden de Compra Acta Entrega Recepción	5,00	Porcentaje	100	
9	Adquisición de mini cargadora para varios trabajos en el Cantón.	Contrato, Planillas, Informe de Fiscalización, Acta Entrega Recepción Provisional	5,00	Porcentaje	100	
10	Adquisición de materiales para el adoquinado, conformación de vía, provisión, tendido, compactado de subbase en calle Rosendo Chorlango de barrio Tomalón	Orden de Compra Acta Entrega Recepción	5,00	Porcentaje	100	
11	Adquisición de materiales para la Construcción de bordillos, conformación de vía, provisión, tendido, compactado de subbase, cama de arena y adoquinado de	Orden de Compra Acta Entrega Recepción	5,00	Porcentaje	100	
12	Adquisición de materiales para la construcción del adoquinado en la vía de ingreso a la Comunidad Loma Gorda-Santa Mónica	Contrato, Planillas, Informe de Fiscalización, Acta Entrega Recepción Provisional	5,00	Porcentaje	100	
13	Adquisición de materiales para la provisión, tendido, compactado de subbase, cama de arena y adoquinado en calle pisque, barrio el rosario	Contrato, Planillas, Informe de Fiscalización, Acta Entrega Recepción Provisional	5,00	Porcentaje	100	
14	Adquisición de materiales para la Construcción de bordillos, conformación de vía, provisión, tendido, compactado de subbase, cama de arena y adoquinado de calle Quito, Comunidad Guallaro Chico.	Orden de Compra Acta Entrega Recepción Factura	5,00	Porcentaje	100	
15	Adquisición de tubería para realizar el embaulado de quebradas en varias comunidades de Tabacundo.	Orden de Compra Acta Entrega Recepción Factura	5,00	Porcentaje	100	
16	Adquisición de Materiales para la Construcción de bordillos, cama de arena, adoquinado de la calle La Libertad en la comunidad de Chimburlo.	Orden de Compra Acta Entrega Recepción	5,00	Porcentaje	100	
17	Adquisición de materiales para la construcción del adoquinado en la vía de ingreso a la Comunidad Chaupiloma	Orden de Compra Acta Entrega Recepción	5,00	Porcentaje	100	
18	Adquisición de materiales para la construcción del adoquinado, bordillos y cunetas, provisión, tendido, compactado de subbase en calle de ingreso principal a centro poblado Cochabambá	Orden de Compra Acta Entrega Recepción	5,00	Porcentaje	100	
19	Adquisición de materiales para la regeneración de aceras, calle Velasco Ibarra desde Parque San Blas hasta la Playita y calle Isidro Ayora desde la plazoleta la banda hasta la calle Quito.	Orden de Compra Acta Entrega Recepción	5,00	Porcentaje	100	
20	Informes de avances y evaluación del programa - LOTAIP	Informes	5,00	Unidad	12	1 x 31/01/2021
Avance financiero			Codificado			
			Inicial		Ejecutado	
GAD MPM			\$ 799.249,13		\$ -	

Nivel de avance:	0,29 %		Mes	Programático	Financiero
			Enero	0,42	\$ -

Financiero	-
Programático	0,42

Febrero		
Marzo		
Abril		
Mayo		
Junio		
Julio		
Agosto		
Septiembre		
Octubre		
Noviembre		
Diciembre		

Resumen narrativo:		Actualizado por:	Fecha:
Enero, 2021:	<u>Avances:</u> <u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> No aplica	Ing. Marcia Betancourt Técnica de Vialidad	31/01/2021