



FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DEL EF 2021



Proyecto del PDOT	Implementación del mejoramiento del sistema de alcantarillado y plantas de tratamiento a nivel cantonal	
Meta del PDOT	Alcanzar al menos el 57% de viviendas con eliminación de aguas servidas por red pública de alcantarillado, hasta el 2021	
Programa del POA	Agua y Saneamiento	
Descripción objetivo del proyecto	En el cantón de Pedro Moncayo se realizarán varias obras de Saneamiento Ambiental, como el seguimiento de obras de Saneamiento..	Objetivo: Dar cumplimiento a los presupuestos participativos y ejecutar las obras prioritizadas mediante asambleas en cada una de las parroquias. Ejecutar obras que se encuentran dentro del Plan Operativo Anual

HITOS DEL PROYECTO								
Para avance programático				Ejecución				
Detalle		Medio de verificación	Pond. %	Unidad	Meta	Avance	(%)	Fecha logro
1	Construcción del sistema de alcantarillado sanitario de San Pablito de Agua Longo – fase II, Parroquia Tupigachi del Cantón Pedro Moncayo (Contraparte IVA- Embajada de Jápon)	Contrato, Planillas, Informe de Fiscalización, Acta Entrega Recepción Provisional	45,00	Porcentaje	100	10	x	31/05/2021
2	Alcantarillado Sanitario de la Comuna Chaupiloma fase II (Contraparte IVA- Embajada de Jápon)	Contrato, Planillas, Informe de Fiscalización, Acta Entrega Recepción Provisional	45,00	Porcentaje	100	100	x	30/04/2021
3	Informes de avances y evaluación del proyecto - LOTAIP	Informes	10,00	Unidad	10	4	x	30/06/2021
Avance financiero			Codificado					
GAD MPM			\$	21.386,34		9.386,34		\$ -

Nivel de avance:	37,45 %																																									
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mes</th> <th>Programático</th> <th>Financiero</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Enero</td><td>-</td><td>\$ -</td></tr> <tr><td>Febrero</td><td>-</td><td>\$ -</td></tr> <tr><td>Marzo</td><td>46,00</td><td>\$ -</td></tr> <tr><td>Abril</td><td>47,00</td><td>\$ -</td></tr> <tr><td>Mayo</td><td>52,50</td><td>\$ -</td></tr> <tr><td>Junio</td><td>53,50</td><td>\$ -</td></tr> <tr><td>Julio</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Agosto</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Septiembre</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Octubre</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Noviembre</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Diciembre</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>				Mes	Programático	Financiero	Enero	-	\$ -	Febrero	-	\$ -	Marzo	46,00	\$ -	Abril	47,00	\$ -	Mayo	52,50	\$ -	Junio	53,50	\$ -	Julio			Agosto			Septiembre			Octubre			Noviembre			Diciembre		
Mes	Programático	Financiero																																								
Enero	-	\$ -																																								
Febrero	-	\$ -																																								
Marzo	46,00	\$ -																																								
Abril	47,00	\$ -																																								
Mayo	52,50	\$ -																																								
Junio	53,50	\$ -																																								
Julio																																										
Agosto																																										
Septiembre																																										
Octubre																																										
Noviembre																																										
Diciembre																																										

Resumen narrativo:		Actualizado por:	Fecha:
Marzo, 2021:	Avances: Se realiza la transferencia del Alcantarillado Sanitario de la Comuna Chaupiloma fase II (Contraparte IVA- Embajada de Jápon)de la partida a la empresa EP-EMASA-PM para ejecutar <u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> No aplica	Ing. Marcia Betancourt Técnica de Vialidad	31/03/2021
Abril, 2021:	Avances: Se realiza la transferencia del Alcantarillado Sanitario de la Comuna Chaupiloma fase II (Contraparte IVA- Embajada de Jápon)de la partida a la empresa EP-EMASA-PM para ejecutar <u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> No aplica	Ing. Marcia Betancourt Técnica de Vialidad	30/04/2021
Mayo, 2021:	Avances: <u>Construcción del sistema de alcantarillado sanitario de San Pablito de Agua Longo – fase II, Parroquia Tupigachi del Cantón Pedro Moncayo (Contraparte IVA-</u> <u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> No aplica	Ing. Marcia Betancourt Técnica de Vialidad	31/05/2021
Junio, 2021:	Avances: Se mantiene el porcentaje de avance del mes anterior <u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> No aplica	Ing. Marcia Betancourt Técnica de Vialidad	30/06/2021