



## FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

<b>Programa</b>	Agua y saneamiento						
<b>Proyecto</b>	Alcantarillado Chaupiloma						
<b>Descripción del proyecto</b>	Este proyecto contempla la colocación del sistema de alcantarillado en la comunidad de Chaupiloma, en la parroquia de Tupigachi con una longitud 1650 m lineales de red de alcantarillado con 26 pozos de revisión dando un beneficio a más de 250 familias.	<b>Objetivos</b>					Alcanzar el 100% de las viviendas con abastecimiento del sistema de alcantarillado a todas las familias del sector
	0						
<b>Seguimiento</b>	<b>Para avance programático</b>			<b>Ejecución</b>			
	<b>Detalle</b>	<b>Medio de verificación</b>	<b>Pond. %</b>	<b>Unidad</b>	<b>Meta</b>	<b>Avance</b>	<b>Fecha</b>
	1. Estudios	Estudios	5,00	Estudios	1	5	
	2. Contratación Plata Tratamiento	Contratos	32,00	Contratos	1	32	
	3. Adquisición Materiales	Adquisición	27,00	Adquisición	1	27	
	4. Ejecución de la Red de Alcantarillado	Metros	36,00	Metros	1	36	
	<b>Avance financiero</b>			<b>Codificado</b>			
	Inicial			Reforma		Ejecutado	
	GAD PM			47.487,40		47.487,40	
	<b>Nivel de avance: 100.00%</b>						
				<b>Mes</b>	<b>Programático</b>	<b>Financiero</b>	
				Enero			
				Febrero			
				Marzo			
				Abril			
				Mayo			
				Junio			
				Julio			
				Agosto			
				Septiembre			
				Octubre	5,00	2.374,37	
				Noviembre	45,00	21.369,33	
				Diciembre	50,00	23.743,70	
<b>Resumen narrativo:</b>			<b>Actualizado por:</b>		<b>Fecha:</b>		
Diciembre, 2016	<b>Avances:</b> Se realiza la recepción de los materiales para la ejecución del sistema de alcantarillado de la Comunidad de San Pablito de Agualongo, al igual que se realiza la contratación del Ing. Santiago Reyes mismo que es el adjudicado para la construcción de la planta de tratamiento a ser utilizadas en la comunidad. La Empresa EMASA PM. será quien ejecute la red de alcantarillado de la comunidad.		Carlos Buitron		31/12/2016		
<b>Problemas y soluciones implemetadas:</b> No aplica.							