



FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

<b>Programa</b>	Vial																																												
<b>Proyecto</b>	Adoquinado Calles del María Dolores obra ejecutada por Administración Directa																																												
<b>Descripción del proyecto</b>	Este proyecto contempla realizar el adoquinado de los sectores urbanos de la parroquia de Tabacundola, en el Barrio María Dolores La Cencepción se realiza el adoquinado de todas las calles con una longitud de 630 m lineales con un ancho de vía de 6m, dando un total de 3800m <sup>2</sup> de adoquinado y beneficiando a todos los habitantes del Barrio la María Dolores.			<b>Objetivos</b> Alcanzar el 100% de las vía del territorio, con adoquinados para poder cambiar el buen vivir de su población																																									
	0																																												
<b>Seguimiento</b>	<b>Para avance programático</b>			<b>Ejecución</b>																																									
	<b>Detalle</b>	<b>Medio de verificación</b>	<b>Pond. %</b>	<b>Unidad</b>	<b>Meta</b>	<b>Avance</b>	<b>Fecha</b>																																						
	1. Estudios	Estudios	5,00	Estudios	1	5																																							
	2. Recepción de adoquines	Contratos	35,00	Contratos	1	35																																							
	3. Conformación de vía	Adquisición	15,00	Adquisición	1	15																																							
	4. Ejecución de Adoquinado	Metros	45,00	Metros	1	45																																							
	<b>Avance financiero</b>			<b>Codificado</b>																																									
				<b>Inicial</b>	<b>Reforma</b>	<b>Ejecutado</b>																																							
	GAD PM			12.480,00		12.480,00																																							
	<b>Nivel de avance: 100.00%</b>			<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mes</th> <th>Programático</th> <th>Financiero</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Enero</td><td></td><td>-</td></tr> <tr><td>Febrero</td><td></td><td>-</td></tr> <tr><td>Marzo</td><td></td><td>-</td></tr> <tr><td>Abril</td><td></td><td>-</td></tr> <tr><td>Mayo</td><td></td><td>-</td></tr> <tr><td>Junio</td><td>20,00</td><td>2.496,00</td></tr> <tr><td>Julio</td><td>20,00</td><td>2.496,00</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>20,00</td><td>2.496,00</td></tr> <tr><td>Septiembre</td><td>20,00</td><td>2.496,00</td></tr> <tr><td>Octubre</td><td></td><td>-</td></tr> <tr><td>Noviembre</td><td></td><td>-</td></tr> <tr><td>Diciembre</td><td></td><td>-</td></tr> </tbody> </table>				Mes	Programático	Financiero	Enero		-	Febrero		-	Marzo		-	Abril		-	Mayo		-	Junio	20,00	2.496,00	Julio	20,00	2.496,00	Agosto	20,00	2.496,00	Septiembre	20,00	2.496,00	Octubre		-	Noviembre		-	Diciembre	
Mes	Programático	Financiero																																											
Enero		-																																											
Febrero		-																																											
Marzo		-																																											
Abril		-																																											
Mayo		-																																											
Junio	20,00	2.496,00																																											
Julio	20,00	2.496,00																																											
Agosto	20,00	2.496,00																																											
Septiembre	20,00	2.496,00																																											
Octubre		-																																											
Noviembre		-																																											
Diciembre		-																																											
<p>Financiero 100,00 Programático 100,00</p>																																													
<b>Resumen narrativo:</b>			<b>Actualizado por:</b>		<b>Fecha:</b>																																								
Diciembre, 2016	<b>Avances:</b> Se realiza la recepción de los de adoquinado por parte de los trabajadores de GAD Municipal, mismos que son comunicados al GAD de la Provincia ya que en cogestión se ejecuto esta obra, para ser coordinada su entrega a la comunidad.			Carlos Buitron		31/12/2016																																							
<b>Problemas y soluciones implemetadas:</b>			No aplica.																																										