



FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

Programa	Vial								
Proyecto	Bordillos comunidad Marianitas obra ejecutada por Administración Directa								
Descripción del proyecto	Este proyecto contempla realizar de los Bordillo de los sectores rurales de la parroquia de Tabacundola, en el Barrio Marianitas se realiza el fundicion de los bordillos con una longitud de 1400 m lineales, dando un total de 2800ml de bordillos y beneficiando a 260 familias e el Sector			Objetivos					
	Alcanzar el 100% de las vía del territorio, con boridillos para poder cambiar el buen vivir de su población								
Seguimiento	0								
Para avance programático				Ejecución					
Detalle	Medio de verificación	Pond. %	Unidad	Meta	Avance	Fecha			
1. Estudios	Estudios	5,00	Estudios	1	5				
2. Recepción de Material	Contratos	35,00	Contratos	1	35				
3. Conformación de vía	Adquisición	15,00	Adquisición	1	15				
4. Ejecución de Boridillos	Metros	45,00	Metros	1	45				
Avance financiero			Codificado						
			Inicial		Ejecutado				
GAD PM			48.450,00		48.450,00				
Nivel de avance: 100.00%									
<p>Financiero 100,00</p> <p>Programático 100,00</p>							Mes	Programático	Financiero
							Enero		-
							Febrero		-
							Marzo		-
							Abril	20,00	9.690,00
							Mayo	20,00	9.690,00
							Junio	20,00	9.690,00
							Julio	20,00	9.690,00
							Agosto		-
							Septiembre		-
							Octubre		-
							Noviembre		-
Diciembre		-							
Resumen narrativo:							Actualizado por:	Fecha:	
Diciembre, 2016	Avances: Se realiza la recepción de los de los bordillos por parte de los trabajadores de GAD Municipal, mismos que son comunicados al la Dirección de Desarrollo Comunitario del GAD Municipal para su socialización y futura entrega de obra a la comunidad.					Carlos Buitron	31/12/2016		
Problemas y soluciones implemetadas:									
No aplica.									