



FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

<b>Programa</b>	Vial								
<b>Proyecto</b>	Bordillos comunidad La Alegría obra ejecutada por Administración Directa								
<b>Descripción del proyecto</b>	Este proyecto contempla realizar de los Bordillo de los sectores rurales de la parroquia de Tabacundo, en el Barriola Alegría se realiza el fundicion de los bordillos con una longitud de 1386 m lineales, dando un total de 2772ml de bordillos y beneficiando a 120 familias e el Sector			<b>Objetivos</b>					
	Alcanzar el 100% de las vía del territorio, con boridillos para poder cambiar el buen vivir de su población								
<b>Seguimiento</b>	0								
<b>Para avance programático</b>				<b>Ejecución</b>					
<b>Detalle</b>	<b>Medio de verificación</b>	<b>Pond. %</b>	<b>Unidad</b>	<b>Meta</b>	<b>Avance</b>	<b>Fecha</b>			
1. Estudios	Estudios	5,00	Estudios	1	5				
2. Recepción de Material	Contratos	35,00	Contratos	1	35				
3. Conformación de vía	Adquisición	15,00	Adquisición	1	15				
4. Ejecución de Boridillos	Metros	45,00	Metros	1	45				
<b>Avance financiero</b>			<b>Codificado</b>						
			<b>Inicial</b>		<b>Ejecutado</b>				
GAD PM			46.802,00		46.802,00				
<b>Nivel de avance: 100.00%</b>									
<p>Financiero 100,00</p> <p>Programático 100,00</p>							<b>Mes</b>	<b>Programático</b>	<b>Financiero</b>
							Enero		-
							Febrero		-
							Marzo		-
							Abril		-
							Mayo		-
							Junio	20,00	9.360,40
							Julio	20,00	9.360,40
							Agosto	20,00	9.360,40
							Septiembre	20,00	9.360,40
							Octubre	20,00	9.360,40
							Noviembre		-
Diciembre		-							
<b>Resumen narrativo:</b>							<b>Actualizado por:</b>	<b>Fecha:</b>	
Diciembre, 2016	<b>Avances:</b> Se realiza la recepción de los de los bordillos por parte de los trabajadores de GAD Municipal, mismos que son comunicados al la Dirección de Desarrollo Comunitario del GAD Municipal para su socialización y futura entrega de obra a la comunidad.					Carlos Buitron	31/12/2016		
<b>Problemas y soluciones implemetadas:</b> No aplica.									