



FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

Programa	Agua y saneamiento								
Proyecto	Alcantarillado San Pablito de Agualongo								
Descripción del proyecto	Este proyecto contempla la colocación del sistema de alcantarillado en la comunidad de San Pablito de Agua lango, en la parroquia de Tupigachi con una longitud 1730 m lineales de red de alcantarillado con 31 pozo de revision dando un beneficio a mas de 150 familias.	Objetivos					Alcanzar el 100% de las viviendas con abastecimiento del sistema de alcantarillado a todas las familias del sector		
	Seguimiento								
0									
Para avance programático									
Detalle		Medio de verificación	Pond. %	Unidad	Meta	Avance	Fecha		
1.	Estudios	Estudios	5,00	Estudios	1	5			
2.	Contratación Plata Tratamiento	Contratos	30,00	Contratos	1	23			
3.	Adquisicion Materiales	Adquisición	25,00	Adquisición	1	20			
4.	Ejecución de la Red de Alcantarillado	Metros	35,00	Metros	1	25			
5.	Cierre y entrega	Acta entrega	5,00	Acta	1	0			
Avance financiero				Codificado					
Inicial				Reforma		Ejecutado			
GAD PM				50.702,08		37.012,52			
Nivel de avance: 91.90%									
<p>Financiero: 73,00</p> <p>Programático: 100,00</p>							Mes	Programático	Financiero
							Enero		
							Febrero		
							Marzo		
							Abril		
							Mayo		
							Junio		
							Julio		
							Agosto		
							Septiembre		
							Octubre	5,00	2.535,10
							Noviembre	35,00	17.745,73
							Diciembre	33,00	16.731,69
Resumen narrativo:							Actualizado por:	Fecha:	
Diciembre, 2016	Avances: Se realiza la recepción de los materiales para la ejecución del sistema de alcantarillado de la Comunidad de San Pablito de Agualongo, al igual que se realiza la contratación del Ing. Santiago Reyes mismo que es el adjudicado para la construcción de la planta de tratamiento a ser utilizadas en la comunidad, la Empresa EMASA PM, será quien ejecute la red de alcantarillado de la comunidad.					Carlos Buitron	31/12/2016		
Problemas y soluciones implemetadas:									
No aplica.									