

FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO																																													
Programa	Agua y saneamiento																																												
Proyecto	Varios																																												
Descripción del proyecto	Implementación de sistemas de agua potable y alcantarillado en las diferentes parroquias.	Objetivos: Alcanzar al menos el 53% de viviendas con abastecimiento de agua por tubería en su interior, hasta el 2019.																																											
Seguimiento	HITOS DEL PROYECTO																																												
Para avance programático			Ejecución																																										
Detalle	Medio de verificación	Pond. %	Unidad	Meta	Avance	Fecha logro																																							
1. Estudios y licencias ambientales	Estudios	10.00	Estudios	16	14																																								
2. Sectorización (mejoramiento) de agua potable en barrios Mama Nati, San Nicolás, San Rafael y la Playita de la Parroquia Tabacundo, Fase I	Informes	5.00	Metros	4,800																																									
3. Construcción de un tanque de reserva, fase I (Tabacundo 400m3 para Tabacundo)	Informes	5.00	m ³	400																																									
4. Mejoramiento extensión agua potable de 1100 m (Tocachi)	Informes	5.00	Metros	1,100																																									
5. Sistema agua potable Santa Mónica (Tupigachi)	Informes	5.00	Metros	2,600																																									
6. Sistema de alcantarillado San Juan Loma (Tupigachi)	Informes	5.00	Metros	1,600																																									
7. Alcantarillado pluvial Pacifico Proano (Tabacundo)	Informes	5.00	Metros	100																																									
8. Alcantarillado sanitario barrio Nueva Esperanza, Fase I	Informes	5.00	Metros	1,700																																									
9. Alcantarillado sanitario en la Calle Isidro Ayora (Tabacundo)	Informes	5.00	Metros	280																																									
10. Alcantarillado pluvial en la Calle Marco Reinoso (Tabacundo)	Informes	5.00	Metros	150																																									
11. Alcantarillado (Chimbacalle, Tomalón, La Loma La Esperanza) I	Informes	5.00	Metros	2,700																																									
12. Eliminación de las piscinas de oxidación (Malchingui)	Informes	10.00	m ²	3,000																																									
13. Alcantarillado sanitario en el barrio Chimburlo, Fase I (Tocachi)	Informes	5.00	Metros	2,700																																									
14. Alcantarillado sanitario en la comunidad de Cochasqui, Fase I	Informes	5.00	Porcentaje	100																																									
15. Alcantarillado pluvial en la Calle García Moreno, Fase I (Tocachi)	Informes	5.00	Porcentaje	101																																									
16. Alcantarillado sanitario en La Zona Central (Tupigachi)	Informes	5.00	Metros	2,300																																									
17. Alcantarillado Calle Pichincha Chimburlo-Arrastre	Informes	5.00	Metros	2,700																																									
18. Entrega de obras	Actas	5.00	Actas	16																																									
Avance financiero			Codificado																																										
GAD PM			Inicial	Reforma	Ejecutado																																								
			1,492,554.07																																										
Nivel de avance: 6.13%			<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mes</th> <th>Programático</th> <th>Financiero</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Enero</td><td>6.25</td><td>-</td></tr> <tr><td>Febrero</td><td>8.75</td><td>-</td></tr> <tr><td>Marzo</td><td>8.75</td><td>-</td></tr> <tr><td>Abril</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Mayo</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Junio</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Julio</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Agosto</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Septiembre</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Octubre</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Noviembre</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Diciembre</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>				Mes	Programático	Financiero	Enero	6.25	-	Febrero	8.75	-	Marzo	8.75	-	Abril			Mayo			Junio			Julio			Agosto			Septiembre			Octubre			Noviembre			Diciembre		
Mes	Programático	Financiero																																											
Enero	6.25	-																																											
Febrero	8.75	-																																											
Marzo	8.75	-																																											
Abril																																													
Mayo																																													
Junio																																													
Julio																																													
Agosto																																													
Septiembre																																													
Octubre																																													
Noviembre																																													
Diciembre																																													
Resumen narrativo:			Actualizado por:		Fecha:																																								
Enero, 2017:	<u>Avances:</u> Se cuenta con 10 de los 15 estudios (3, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 16, 17 y 18) <u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> No aplica		Carlos Buitron		31/01/2017																																								
Febrero, 2017:	<u>Avances:</u> Se cuenta con 4 estudios adicionales. <u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> No aplica		Carlos Buitron		28/02/2017																																								
Marzo, 2017:	<u>Avances:</u> No se registran avances. <u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> No aplica		Carlos Buitron		31/03/2017																																								