



FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

Programa	Agua y saneamiento	
Proyecto	Varios	
Descripción del proyecto	Implementación de sistemas de agua potable y alcantarillado en las diferentes parroquias.	Objetivos Alcanzar al menos el 53% de viviendas con abastecimiento de agua por tubería en su interior, hasta el 2019.

SEGUIMIENTO						
HITOS DEL PROYECTO						
Para avance programático				Ejecución		
Detalle	Medio de verificación	Pond. %	Unidad	Meta	Avance (%)	Fecha logro
1. Estudios y licencias ambientales	Estudios	10,00	Estudios	16	14	
2. Sectorización (mejoramiento) de agua potable en barrios Mama Nati, San Nicolás, San Rafael y la Playita de la Parroquia Tabacundo, Fase I	Informes	5,00	Metros	4.800		
3. Construcción de un tanque de reserva, fase I (Tabacundo 400m3 para Tabacundo)	Informes	5,00	m ³	400		
4. Mejoramiento extensión agua potable de 1100 m (Tocachi)	Informes	5,00	Metros	1.100		
5. Sistema agua potable Santa Mónica (Tupigachi)	Informes	5,00	Metros	2.600	260	
6. Sistema de alcantarillado San Juan Loma (Tupigachi)	Informes	5,00	Metros	1.600	400	
7. Alcantarillado pluvial Pacifico Proaño (Tabacundo)	Informes	5,00	Metros	100	15	
8. Alcantarillado sanitario barrio Nueva Esperanza, Fase I	Informes	5,00	Metros	1.700	170	
9. Alcantarillado sanitario en la Calle Isidro Ayora (Tabacundo)	Informes	5,00	Metros	280	40	
10. Alcantarillado pluvial en la Calle Marco Reinoso (Tabacundo)	Informes	5,00	Metros	150	0	
11. Alcantarillado (Chimbacalle, Tomalón, La Loma La Esperanza) I	Informes	5,00	Metros	2.700	270	
12. Eliminación de las piscinas de oxidación (Malchingui)	Informes	10,00	m ²	3.000		
13. Alcantarillado sanitario en el barrio Chimburío, Fase I (Tocachi)	Informes	5,00	Metros	2.700	270	
14. Alcantarillado sanitario en la comunidad de Cochasquí, Fase I	Informes	5,00	Porcentaje	100	10	
15. Alcantarillado pluvial en la Calle Garcia Moreno, Fase I (Tocachi)	Informes	5,00	Porcentaje	101		
16. Alcantarillado sanitario en La Zona Central (Tupigachi)	Informes	5,00	Metros	2.300	230	
17. Alcantarillado Calle Pichincha Chimburío-Arastre	Informes	5,00	Metros	2.700	270	
18. Entrega de obras	Actos	5,00	Actos	16		
Avance financiero			Codificado			
GAD PM			Reforma		Ejecutado	
			1.492.554,07		223.350,06	

Nivel de avance: 14,96%



Mes	Programático	Financiero
Enero	6,25	6,25
Febrero	8,75	8,75
Marzo	3,33	3,33
Abril	3,33	3,33
Mayo	3,33	3,33
Junio	3,33	3,33
Julio	8,21	8,21
Agosto	11,73	11,73
Septiembre	12,17	12,17
Octubre	12,17	12,17
Noviembre	14,96	14,96
Diciembre		

Resumen narrativo:		Actualizado por:	Fecha:
Enero, 2017:	Avances: Se cuenta con 10 de los 15 estudios (3, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 16, 17 y 18) Problemas y soluciones implementadas: No aplica	Carlos Buitron	31/01/2017
Febrero, 2017:	Avances: Se cuenta con 4 estudios adicionales. Problemas y soluciones implementadas: No aplica	Carlos Buitron	28/02/2017
Marzo, 2017:	Avances: No se registran avances. Problemas y soluciones implementadas: No aplica	Carlos Buitron	31/03/2017
Abril, 2017:	Avances: No se registran avances. Problemas y soluciones implementadas: No aplica	Carlos Buitron	31/03/2017
Mayo, 2017:	Avances: Se cuenta con 5 de los 15 estudios. Problemas y soluciones implementadas: No aplica	Carlos Buitron	31/05/2017
Junio, 2017:	Avances: Se esta trabajando con los diseños dese EMASA para su ejecución y/o contratación Problemas y soluciones implementadas: No aplica	Carlos Buitron	30/06/2017
Julio, 2017:	Avances: Se recibe los diseños para los proyectos de las calles Isidro Ayora y Marco Reinoso, Pacifico Proaño Problemas y soluciones implementadas: No aplica	Carlos Buitron	30/07/2017
Agosto, 2017:	Avances: Se recibe los diseños para los proyectos de las calles Isidro Ayora y Marco Reinoso, Pacifico Proaño Problemas y soluciones implementadas: No aplica	Carlos Buitron	30/08/2017
Septiembre, 2017:	Avances: Se recibe los diseños para los proyectos de las calles Isidro Ayora, San Juna Loma, Pacific Proaño, Nuevas Esperanza, Tomalón 1 y 2, La Loma Problemas y soluciones implementadas: No aplica	Carlos Buitron	30/09/2017
Octubre, 2017:	Avances: Se recibe los diseños para los proyectos de las calles Isidro Ayora, San Juna Loma, Pacific Proaño, Nuevas Esperanza, Tomalón 1 y 2, La Loma Problemas y soluciones implementadas: No aplica	Carlos Buitron	31/10/2017
Noviembre, 2017:	Avances: Se recibe los diseños para los proyectos de las calles Isidro Ayora, San Juna Loma, Pacific Proaño, Nuevas Esperanza, Tomalón 1 y 2, La Loma y se le revisa para realizar la contratación de los mismos Problemas y soluciones implementadas: No aplica	Carlos Buitron	30/11/2017