



FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

Programa	Agua y saneamiento																																											
Proyecto	Pesillo - Imbabura																																											
Descripción del proyecto	Este proyecto contempla la rehabilitación de 52 sistemas de agua potable que benefician a más de 150 comunidades localizadas en las provincias de Imbabura y Pichincha.		Objetivos																																									
	En el caso de Pedro Moncayo son los sistemas de EMASA-PM-TUP-S3 y Ñanoloma.		Alcanzar el 80% de viviendas con abastecimiento de agua por tubería, hasta el 2019.																																									
Seguimiento	0																																											
Para avance programático			Ejecución																																									
Detalle			Unidad	Meta	Avance (%)																																							
1. Estudios			Estudios	1	1																																							
2. Contratación			Contratos																																									
3. Red de Agua Potable			Metros																																									
4. Cierre y entrega			Acta entrega																																									
Avance financiero			Codificado																																									
GAD PM			Inicial	Reforma	Ejecutado																																							
			1,538,202.04		58,574.94																																							
Nivel de avance: 4.64%			<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mes</th> <th>Programático</th> <th>Financiero</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Enero</td> <td>5.00</td> <td>3.81</td> </tr> <tr> <td>Febrero</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Marzo</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Abril</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Mayo</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Junio</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Julio</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Agosto</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Septiembre</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Octubre</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Noviembre</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Diciembre</td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>			Mes	Programático	Financiero	Enero	5.00	3.81	Febrero			Marzo			Abril			Mayo			Junio			Julio			Agosto			Septiembre			Octubre			Noviembre			Diciembre		
Mes	Programático	Financiero																																										
Enero	5.00	3.81																																										
Febrero																																												
Marzo																																												
Abril																																												
Mayo																																												
Junio																																												
Julio																																												
Agosto																																												
Septiembre																																												
Octubre																																												
Noviembre																																												
Diciembre																																												
Resumen narrativo:			Actualizado por:		Fecha:																																							
Enero, 2017:	<u>Avances:</u> Participación en la caminata y programa realizado en el Estadio Municipal de Otavalo con alcaldes, autoridades del Banco de Desarrollo, dirigentes de las Juntas de Agua y de las 162 comunidades beneficiarias con sus pobladores, para dar inicio a los trabajos del proyecto.		Carlos Buitron		31/01/2017																																							
	<u>Problemas y soluciones implementadas:</u> No aplica.																																											

Tabacundo, 30 de ENERO del 2017

Iniciaron los trabajos del proyecto regional de agua potable Pesillo-Imbabura



Con la masiva participación de miles de beneficiarios del Proyecto de Agua Potable Pesillo-Imbabura, llegados de los cinco cantones: Ibarra, Otavalo, Antonio Ante (Provincia de Imbabura); Cayambe y Pedro Moncayo (Provincia de Pichincha), el domingo 29 de enero, se vivió una fiesta comunitaria en el Estadio Municipal de Otavalo.

Alcaldes, Autoridades del Banco de Desarrollo, Dirigentes de las Juntas de Agua y de las 162 comunidades beneficiarias con sus pobladores, conformaron un numeroso grupo de personas que realizó una caminata, desde el centro de Otavalo hasta el estadio en donde se desarrolló el programa.

La larga caminata se realizó con el propósito de recordar las grandes marchas realizadas en el largo proceso de gestión para que este proyecto se haga realidad.

En los discursos de los Alcaldes de Otavalo e Ibarra, más allá de las diferencias políticas, se reconoció, una vez más, la buena voluntad del Gobierno de la Revolución Ciudadana y del Presidente Rafael Correa Delgado para entregar los recursos, a través del Banco de Desarrollo, para que esta obra se ejecute.

Como acto especial se realizó un ceremonial ancestral para saludar a la Madre Tierra (Pacha Mama).

250 mil habitantes, luego de dos años que durarán los trabajos, tendrán agua de excelente calidad en sus hogares.

Desde nuestro cantón Pedro Moncayo, viajaron para asistir al programa cientos de compañeras y compañeros liderados por nuestro Alcalde Frank BorysGualsaqui.

**DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN
ALCALDÍA REVOLUCIONARIA**
Primero la Gente.

¡ Con orgullo, pedromoncayense !