

<div><div><div><div><div><span></span></div><div>Primera Etapa</div></div><div><div><span></span></div><div>GOBIERNO DE PUEBLO VIEJO</div></div></div></div><div>FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO</div></div>										
Programa		Obras e infraestructura cantonal								
Proyecto		Varias obras e infraestructura								
Descripción del proyecto		Implementación de obras por administración directa y contratación en el cantón.				Objetivos				
						Dotar de infraestructura social que permita consolidar y fortalecer la atención al público así como el desarrollo de actividades comunitarias.				
Seguimiento		HITOS DEL PROYECTO								
		Para avance programático			Ejecución					
		Detalle	Medio de verificación	Pond. %	Unidad	Meta	Avance	(%)	Fecha logro	
		1. Estudios y licencias ambientales	Estudios	12,00	Estudios	12	3			
		2. Contratos	Contratos	6,00	Contrato	6				
		3. Parque recreacionales 1) La Esperanza I Etapa y 2) Amistad y Progreso	Informes	10,00	m²	36424				
		4. Baterías sanitarias en el estadio de Cochasqui, P. Tocachi	Informes	8,00	m²	30				
		5. Sala Espejo ECU 911, I Etapa	Informes	8,00	m²	120				
		6. Casa Barrial El Rosario	Informes	8,00	m²	180				
		7. Remodelación oficinas: 1) Registro De La Propiedad y 2) Pesillo - Imabura	Informes	15,00	m²	600				
		8. Remodelación del techo de La Iglesia (Malchinquil)	Informes	8,00	m²	400				
		9. Plan de obras estrategicas parroquiales (4)	Informes	20,00	Porcentaje	100				
		10. Entrega de obras	Actas	5,00	Acta	12				
		Avance financiero			Codificado					
		GAD PM			Inicial		Reforma		Ejecutada	
					616.714,00					
Nivel de avance: 2,10%				Mes		Programático		Financiero		
<div><div>Financiero</div><div>-</div><div>Programático</div><div>3,00</div></div>				Enero		2,00		-		
				Febrero		3,00		-		
				Marzo		4,00		-		
				Abril		6,00		-		
				Mayo		3,00		-		
				Junio		3,00		-		
				Julio		3,00		-		
				Agosto						
				Septiembre						
				Octubre						
				Noviembre						
				Diciembre						
Resumen narrativo:				Actualizado por:		Fecha:				
Enero, 2017:		Avances: Realización de los estudios de 1) Registro de la Propiedad y 2) Baterías Sanitarias de Cochasqui				Carlos Buitron		31/01/2017		
		Problemas y soluciones implemetadas: No aplica								
Febrero, 2017:		Avances: Se realiza un estudio adicional				Carlos Buitron		28/02/2017		
		Problemas y soluciones implemetadas: No aplica								
Marzo, 2017:		Avances: Se han consolidado los procesos para contratación de materiales para la adecuación de las Oficinas para Registro de la Propiedad y Baterías Sanitarias de Cochasqui.				Carlos Buitron		31/03/2017		
		Problemas y soluciones implemetadas:								
Abril, 2017:		Avances: Se han consolidado los procesos para contratación de materiales para la adecuación de las Oficinas para Registro de la Propiedad y Baterías Sanitarias de Cochasqui.				Carlos Buitron		30/04/2017		
		Problemas y soluciones implemetadas:								
Mayo, 2017:		Avances: Se cuenta con los estudios de Registro de la Propiedad y Baterías Sanitarias de Cochasqui, Parque Recreacional La Esperanza, Sala Espejo Ecu911, Casa Barrial El Rosario				Carlos Buitron		31/05/2017		
		Problemas y soluciones implemetadas:								
Junio, 2017:		Avances: Se cuenta con los estudios de Registro de la Propiedad y Baterías Sanitarias de Cochasqui, Parque Recreacional La Esperanza, Sala Espejo Ecu911, Casa Barrial El Rosario				Carlos Buitron		30/06/2017		
		Problemas y soluciones implemetadas:								