




FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

Programa	Programa vial		
Proyecto	Vialidad y conectividad cantonal		
Descripción del proyecto	Implementación de infraestructura según el siguiente detalle: 1. Adoquinado de la calle Valencia 2. Adoquinado de la calle Luis Freire, 490 m 3. Adoquinados de arrastre (800 m) 4. Asfaltado ingreso a San Pablito, 1.5 km cogestión 5. Aceras de La Marco Reinoso, 162 m 6. Aceras y adoquinado Isidro Ayora, 400 m 7. Mantenimiento vial cantonal, 243 km	Objetivo:	Mejorar la vialidad y conectividad para facilitar el flujo de bienes, servicios y personas contribuyendo a la integración cantonal y la articulación al contexto provincial y nacional, mediante la coordinación y gestión con los otros niveles de gobierno.

Seguimiento	HITOS DEL PROYECTO							
	Para avance programático				Ejecución			
	Detalle	Medio de verificación	Pond. %	Unidad	Meta	Avance	(%)	Fecha logro
	1. Realización de estudios y licencia ambiental	Estudios	10,00	Estudio	6	3		
	2. Contratación de obras (1 a 4)	Contratos	15,00	Contratos	4	2		
3. Bordillos calle Valencia	Planillas	0,60	Metros	240				
4. Adoquinado calle Valencia	Planillas	8,05	Metros	120				
5. Bordillos de arrastre (Esmeraldas y Japón)	Planillas	4,02	Metros	1600	80			
6. Adoquinado de arrastre (Esmeraldas y Japón)	Planillas	7,55	Metros	800				
7. Asfalto ingreso a San Pablito	Planillas	0,81	Metros	1500	5			
8. Aceras de la Marco Reinoso	Planillas	2,01	Metros	162	10			
9. Aceras Isidro Ayora	Planillas	3,02	Metros	400				
10. Adoquinado de la calle 29 de Julio	Planillas	1,22	Metros	600	90			
11. Mantenimiento vial, administración directa	Informes	20,00	kilometros	243	40			
12. Entrega de obras	Actas	5,00	Obras	6				
Avance financiero				Codificado				
				Inicial	Reforma		Ejecutado	
GAD PM					966.194,80			

Nivel de avance: 16.12%



Mes	Programático	Financiero
Enero	5,18	-
Febrero	12,38	-
Marzo	14,41	
Abril	16,12	
Mayo		
Junio		
Julio		
Agosto		
Septiembre		
Octubre		
Noviembre		
Diciembre		

Resumen narrativo:		Actualizado por:	Fecha:
Enero, 2017:	Avances: Se han realizado la contratación de los bordillos de la Calle Esmeraldas y Japón, en construcción con un avance de 80 metros. Problemas y soluciones implemetadas: No aplica	Marcia Betancourt	31/01/2017
Febrero, 2017:	Avances: Se registra el mantenimiento de 40 km de vías. Problemas y soluciones implemetadas: No aplica	Marcia Betancourt	03/02/2017
Marzo, 2017:	Avances: Se cuenta con 40 km de vías en mantenimiento, en total. Problemas y soluciones implemetadas: No aplica	Marcia Betancourt	31/03/2017
Abril, 2017:	Avances: Se ha realizado un avance de un 90% en el adoquinado de la calle 29 de Julio Problemas y soluciones implemetadas: No aplica	Marcia Betancourt	31/04/2017