




## FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

<b>Programa</b>	Obras e infraestructura cantonal		
<b>Proyecto</b>	Varios		
<b>Descripción del proyecto</b>	Implementación de obras por administración directa y contratación en el cantón.	<b>Objetivos</b> Dotar de infraestructura social que permita consolidar y fortalecer la atención al público así como el desarrollo de actividades comunitarias.	

<b>Seguimiento</b>	<b>HITOS DEL PROYECTO</b>							
	Para avance programático			Ejecución				
	Detalle	Medio de verificación	Pond. %	Unidad	Meta	Avance	(%)	Fecha logro
	1. Estudios y licencias ambientales	Estudios	12,00	Estudios	12	4		
	2. Contratos	Contratos	12,00	Contrato	12			
	3. Parque recreacionales 1) La Esperanza I Etapa y 2) Amistad y Progreso	Informes	8,00	m2	36424	1000		
	4. Baterías sanitarias en el estadio de Cochasqui, P. Tocachi	Informes	7,00	m2	30	2		
	5. Sala Espejo ECU 911, I Etapa	Informes	7,00	m2	120	6		
	6. Casa Barrial El Rosario	Informes	7,00	m2	180	9		
	7. Remodelación oficinas: 1) Registro De La Propiedad, y 2) Pesillo - Imabura	Informes	14,00	m2	600	30		
8. Remodelación del techo de La Iglesia (Malchingui)	Informes	8,00	m2	400				
9. Plan de obras estrategicas parroquiales (4)	Informes	20,00	Porcentaje	100				
10. Entrega de obras	Actas	5,00	Acta	12				
Avance financiero			Codificado					
			Inicial		Reforma		Ejecutado	
GAD PM			616.714,00					

**Nivel de avance: 4,26%**



Mes	Programático	Financiero
Enero	1,40	-
Febrero	3,00	-
Marzo	4,00	
Abril	6,09	
Mayo		
Junio		
Julio		
Agosto		
Septiembre		
Octubre		
Noviembre		
Diciembre		

<b>Resumen narrativo:</b>		<b>Actualizado por:</b>	<b>Fecha:</b>
Abril, 2017:	<u>Avances:</u> Se cuenta con los estudios de Registro de la Propiedad y Baterías Sanitarias de Cochasqui, Parque Recreacional La Esperanza, Sala Espejo Ecu911, Casa Barrial El Rosario	CARLOS BUITRON	03/05/2017
	<u>Problemas y soluciones implemetadas:</u>		