


Programa	Unidad de Infraestructura Civil		
Meta del PDOT	Alcanzar al menos 6 m2/habitante de espacios sociales y recreativos al 2019 Al 2019 se implementa el 100% del parque lineal en el cantón Pedro Moncayo Al 2019 se implementan y mejoran 4 centros de desarrollo comunitario en el cantón Pedro Moncayo Al 2019 se mejora 10 CIBV's de la parroquia de Tabacundo		
Programa del POA	Saneamiento Ambiental		

Descripción del Programa	<p>El acceso a servicios básicos en el cantón Pedro Moncayo en lo concerniente al saneamiento básico aún refleja déficit en alto porcentaje sobre todo en los asentamientos humanos dispersos, por esta razón el GAD Municipal proyecta cubrir este déficit, invirtiendo en varias obras de Saneamiento Ambiental, tanto en los sistemas de alcantarillado sanitario y pluvial como también en las plantas de tratamiento en varios sectores del cantón dependiendo de las necesidades básicas insatisfechas que priorizan los GAD's parroquiales.</p>
Objetivo:	
Dar cumplimiento a los presupuestos participativos y ejecutar las obras prioritarias mediante asambleas en cada una de las parroquias.	
Ejecutar obras de saneamiento ambiental que se encuentran dentro del Plan Operativo Anual	

Seguimiento			
Para avance programático			
	Detalle	Medio de verificación	Pond. %
1	Diseño del proyectos y TDR's de las obras de saneamiento ambiental del cantón Pedro Moncayo.	Proyectos y TDR's	10,00
2	Construcción de la Planta de Tratamiento de aguas servidas del centro urbano de la parroquia de Tupigachi	Contrato, Planillas, Informe de Fiscalización, Acta Entrega Recepción Provisional	17,00
3	Construcción de las Plantas de tratamiento de aguas residuales en el sector de Chimbacalle, Parroquia La Esperanza	Contrato, Planillas, Informe de Fiscalización, Acta Entrega Recepción Provisional	17,00
4	Construcción Plantas de tratamiento de aguas residuales en el sector de Chimbacalle, Parroquia La Esperanza	Contrato, Planillas, Informe de Fiscalización, Acta Entrega Recepción Provisional	17,00
5	Construcción de las Plantas de tratamiento de aguas servidas en la Cabecera Cantonal.	Contrato, Planillas, Informe de Fiscalización, Acta Entrega Recepción Provisional	17,00
6	Construcción de las Plantas de tratamiento de aguas servidas en la Cabecera Cantonal.	Contrato, Planillas, Informe de Fiscalización, Acta Entrega Recepción Provisional	17,00
7	Informes de avances y evaluación del proyecto - LOTAIIP	Informes	5,00
Avance financiero		Codificado	
		Inicial	Reforma
GAD MPM		\$ 4.329.543,59	Ejecutado
			652.821,87

Nivel de avance:	17,23 %																																								
																																									
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">Mes</th> <th style="width: 20%;">Programático</th> <th style="width: 20%;">Financiero</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Enero</td><td style="text-align: center;">4,23</td><td style="text-align: center;">313.354,50</td></tr> <tr><td>Febrero</td><td style="text-align: center;">17,00</td><td style="text-align: center;">339.467,37</td></tr> <tr><td>Marzo</td><td style="text-align: center;">18,15</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>Abril</td><td></td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>Mayo</td><td></td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>Junio</td><td></td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>Julio</td><td></td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td></td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>Septiembre</td><td></td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>Octubre</td><td></td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>Noviembre</td><td></td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>Diciembre</td><td></td><td style="text-align: center;">-</td></tr> </tbody> </table>	Mes	Programático	Financiero	Enero	4,23	313.354,50	Febrero	17,00	339.467,37	Marzo	18,15	-	Abril		-	Mayo		-	Junio		-	Julio		-	Agosto		-	Septiembre		-	Octubre		-	Noviembre		-	Diciembre		-
Mes	Programático	Financiero																																							
Enero	4,23	313.354,50																																							
Febrero	17,00	339.467,37																																							
Marzo	18,15	-																																							
Abril		-																																							
Mayo		-																																							
Junio		-																																							
Julio		-																																							
Agosto		-																																							
Septiembre		-																																							
Octubre		-																																							
Noviembre		-																																							
Diciembre		-																																							

Resumen narrativo:		Actualizado por:	Fecha:
Enero, 2020:	<p>Avances: Se encuentra en un avance del 12% Obra de la Contratación de la Obra para la Construcción de las Plantas de tratamiento de aguas residuales en el sector de Chimbacalle, Parroquia La Esperanza, Un avance del 12% de construcción de las Plantas de tratamiento de aguas residuales en el sector de Chimbacalle, Parroquia La Esperanza, Un avance del 12% de la construcción de las Plantas de tratamiento de aguas servidas en la Cabecera Cantonal, Un avance del 12% del proceso de construcción de las Plantas de tratamiento de aguas servidas en la Cabecera Cantonal</p>	Arq. William Tupiza Coordinador de infraestructura civil	31/01/2020
Problemas y soluciones implementadas: No aplica			
Febrero, 2020:	<p>Avances: Se encuentra en un avance del 25% Obra de la Contratación de la Obra para la Construcción de las Plantas de tratamiento de aguas residuales en el sector de Chimbacalle, Parroquia La Esperanza, Un avance del 25% de construcción de las Plantas de tratamiento de aguas residuales en el sector de Chimbacalle, Parroquia La Esperanza, Un avance del 25% de la construcción de las Plantas de tratamiento de aguas servidas en la Cabecera Cantonal, Un avance del 25% del proceso de construcción de las Plantas de tratamiento de aguas servidas en la Cabecera Cantonal</p>	Arq. William Tupiza Coordinador de infraestructura civil	29/02/2020
Problemas y soluciones implementadas: No aplica			
Marzo, 2020:	<p>Avances: No hay avances de obras por estado de emergencia</p>	Arq. William Tupiza Coordinador de infraestructura civil	31/03/2020
Problemas y soluciones implementadas: Se hizo la paralización de todas las obras en ejecución del Cantón de Pedro Moncayo por estado de Emergencia hasta nueva Orden del COE Cantonal.			