



## FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DEL EF 2021



<b>Proyecto del PDOT</b>	Construcción del alcantarillado sanitario, Comunidades San José Alto y San José Grande Parroquia Tabacundo.																																											
<b>Meta del PDOT</b>	Alcanzar al menos el 57% de viviendas con eliminación de aguas servidas por red pública de alcantarillado, hasta el 2021.																																											
<b>Programa del POA</b>	Agua y Saneamiento																																											
<b>Descripción y objetivo de proyecto</b>	En el cantón de Pedro Moncayo se realizarán varias obras de Saneamiento Ambiental, como el seguimiento de obras de Saneamiento.			<b>Objetivo:</b>																																								
				Dar cumplimiento a los presupuestos participativos y ejecutar las obras priorizadas mediante asambleas en cada una de las parroquias. Ejecutar obras que se encuentran dentro del Plan Operativo Anual																																								
<b>Seguimiento</b>	<b>HITOS DEL PROYECTO</b>																																											
	Para avance programático			Ejecución																																								
	Detalle	Medio de verificación	Pond. %	Unidad	Meta	Avance	(x)	Fecha logro																																				
	1	Fiscalización del Estudio de Factibilidad y diseños definitivos del plan maestro de agua Potable, alcantarillado sanitario y pluvial en varias comunidades del Cantón Pedro Moncayo, Provincia de Pichincha - Preinversión ( Contraparte Fiscalización - BEDE)	Contrato, Planillas, Informe de Fiscalización, Acta Entrega Recepción Provisional	90,00	Porcentaje	100	15	x	31/03/2021																																			
	2	Informes de avances y evaluación del proyecto- LOTAIP	Informes	10,00	Unidad	10	1	x	31/03/2021																																			
	Avance financiero			Codificado																																								
GAD MPM			Inicial	Reforma	Ejecutado																																							
			\$	-	15.120,00	\$		-																																				
<b>Nivel de avance:</b>	<b>10,15 %</b>			<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Mes</th> <th>Programático</th> <th>Financiero</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Enero</td><td style="text-align: center;">-</td><td style="text-align: center;">\$ -</td></tr> <tr><td>Febrero</td><td style="text-align: center;">-</td><td style="text-align: center;">\$ -</td></tr> <tr><td>Marzo</td><td style="text-align: center;">14,50</td><td style="text-align: center;">\$ -</td></tr> <tr><td>Abril</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Mayo</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Junio</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Julio</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Agosto</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Septiembre</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Octubre</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Noviembre</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Diciembre</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>		Mes	Programático	Financiero	Enero	-	\$ -	Febrero	-	\$ -	Marzo	14,50	\$ -	Abril			Mayo			Junio			Julio			Agosto			Septiembre			Octubre			Noviembre			Diciembre		
Mes	Programático	Financiero																																										
Enero	-	\$ -																																										
Febrero	-	\$ -																																										
Marzo	14,50	\$ -																																										
Abril																																												
Mayo																																												
Junio																																												
Julio																																												
Agosto																																												
Septiembre																																												
Octubre																																												
Noviembre																																												
Diciembre																																												
<p>Financiero -</p> <p>Programático 14,50</p>																																												
<b>Resumen narrativo:</b>			<b>Actualizado por:</b>		<b>Fecha:</b>																																							
<b>Avances:</b> Se cuenta con el proceso de Contratación de la Fiscalización del Estudio de Factibilidad y diseños definitivos del plan maestro de agua Potable, alcantarillado sanitario y pluvial en varias comunidades del Cantón Pedro Moncayo, Provincia Pichincha - Pre inversión			Ing. Marcia Betancourt Técnica de Vialidad		31/03/2021																																							
<b>Problemas y soluciones implementadas:</b> No aplica																																												