



FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DEL EF 2021



Proyecto del PDOT	Vialidad Cantonal de Pedro Moncayo		
Meta del PDOT	Alcanzar al menos el 57% de viviendas con eliminación de aguas servidas por red pública de alcantarillado, hasta el 2021.		
Programa del POA	Agua y Saneamiento		
Descripción y objetivo del proyecto	En el cantón de Pedro Moncayo se realizarán varias obras de Saneamiento Ambiental, como el seguimiento de obras de Saneamiento.	Objetivo:	
		Dar cumplimiento a los presupuestos participativos y ejecutar las obras priorizadas mediante asambleas en cada una de las parroquias. Ejecutar obras que se encuentran dentro del Plan Operativo Anual	

Seguimiento					HITOS DEL PROYECTO				
Para avance programático					Ejecución				
Detalle		Medio de verificación		Pond. %	Unidad	Meta	Avance	(%)	Fecha logro
1	Contratación del Estudio de Factibilidad y diseños definitivos del plan maestro de agua Potable, alcantarillado sanitario y pluvial en varias comunidades del Cantón Pedro Moncayo, Provincia Pichincha - Pre inversión	Contrato, Planillas, Informe de Fiscalización, Acta Entrega Recepción Provisional	90,00	Porcentaje	100	25	x	31/05/2021	
2	Informes de avances y evaluación del proyecto - LOTAIP	Informes	10,00	Unidad	10	5	x	31/07/2021	
Avance financiero					Codificado				
					Inicial		Reforma		Ejecutado
GAD MPM					\$ -		221.156,80		\$ -

Nivel de avance:		19,25 %		Mes			Programático	Financiero
		Enero	-	-				
		Febrero	-	-				
		Marzo	14,50	-				
		Abril	24,50	-				
		Mayo	25,50	-				
		Junio	26,50	-				
		Julio	27,50	-				
		Agosto						
		Septiembre						
		Octubre						
		Noviembre						
		Diciembre						

Resumen narrativo:		Actualizado por:		Fecha:	
Marzo, 2021:	Avances: Se cuenta con el proceso de Contratación del Estudio de Factibilidad y diseños definitivos del plan maestro de agua Potable, alcantarillado sanitario y pluvial en varias comunidades del Cantón Pedro Moncayo, Provincia Pichincha - Pre inversión Problemas y soluciones implementadas: No aplica	Ing. Marcia Betancourt Técnica de Vialidad	31/03/2021		
Abril, 2021:	Avances: Se cuenta con el avance del proceso de Contratación del Estudio de Factibilidad y diseños definitivos del plan maestro de agua Potable, alcantarillado sanitario y pluvial en varias comunidades del Cantón Pedro Moncayo, Provincia Pichincha - Pre inversión Problemas y soluciones implementadas: No aplica	Ing. Marcia Betancourt Técnica de Vialidad	30/04/2021		
Mayo, 2021:	Avances: Se considera el mismo avance Problemas y soluciones implementadas: No aplica	Ing. Marcia Betancourt Técnica de Vialidad	31/05/2021		
Junio, 2021:	Avances: Se considera el mismo avance del mes anterior Problemas y soluciones implementadas: No aplica	Ing. Marcia Betancourt Técnica de Vialidad	30/06/2021		
Julio, 2021:	Avances: Se considera el mismo avance del mes anterior Problemas y soluciones implementadas: No aplica	Ing. Marcia Betancourt Técnica de Vialidad	31/07/2021		