



FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DEL EF 2021



Proyecto del PDOT	Vialidad Cantonal de Pedro Moncayo					
Meta del PDOT	Alcanzar al menos el 57% de viviendas con eliminación de aguas servidas por red pública de alcantarillado, hasta el 2021.					
Programa del POA	Agua y Saneamiento					
Descripción y objetivo del proyecto	En el cantón de Pedro Moncayo se realizarán varias obras de Saneamiento Ambiental, como el seguimiento de obras de Saneamiento.		Objetivo:			
			Dar cumplimiento a los presupuestos participativos y ejecutar las obras priorizadas mediante asambleas en cada una de las parroquias. Ejecutar obras que se encuentran dentro del Plan Operativo Anual			
Seguimiento	HITOS DEL PROYECTO					
	Para avance programático			Ejecución		
	Detalle	Medio de verificación	Pond. %	Unidad	Meta	
	1	Contratación del Estudio de Factibilidad y diseños definitivos del plan maestro de agua Potable, alcantarillado sanitario y pluvial en varias comunidades del Cantón Pedro Moncayo, Provincia Pichincha - Pre inversión	Contrato, Planillas, Informe de Fiscalización, Acta Entrega Recepción Provisional	90,00	Porcentaje	100
	2	Informes de avances y evaluación del proyecto - LOTAIP	Informes	10,00	Unidad	10
Avance financiero			Codificado			
GAD MPM			Inicial	Reforma	Ejecutado	
			\$	-	221.156,80	

Nivel de avance:	22,05 %	Mes	Programático	Financiero
		Enero	-	-
		Febrero	-	-
		Marzo	14,50	-
		Abril	24,50	-
		Mayo	25,50	-
		Junio	26,50	-
		Julio	27,50	-
		Agosto	28,50	-
		Septiembre	29,50	-
		Octubre	30,50	-
		Noviembre	31,50	-
		Diciembre	-	-

Resumen narrativo:		Actualizado por:	Fecha:
Marzo, 2021:	Avances: Se cuenta con el proceso de Contratación del Estudio de Factibilidad y diseños definitivos del plan maestro de agua Potable, alcantarillado sanitario y pluvial en varias comunidades del Cantón Pedro Moncayo, Provincia Pichincha - Pre inversión Problemas y soluciones implemetadas: No aplica	Ing. Marcia Betancourt Técnica de Vialidad	31/03/2021
Abril, 2021:	Avances: Se cuenta con el avance del proceso de Contratación del Estudio de Factibilidad y diseños definitivos del plan maestro de agua Potable, alcantarillado sanitario y pluvial en varias comunidades del Cantón Pedro Moncayo, Provincia Pichincha - Pre inversión Problemas y soluciones implemetadas: No aplica	Ing. Marcia Betancourt Técnica de Vialidad	30/04/2021
Mayo, 2021:	Avances: Se considera el mismo avance Problemas y soluciones implemetadas: No aplica	Ing. Marcia Betancourt Técnica de Vialidad	31/05/2021
Junio, 2021:	Avances: Se considera el mismo avance del mes anterior Problemas y soluciones implemetadas: No aplica	Ing. Marcia Betancourt Técnica de Vialidad	30/06/2021
Julio, 2021:	Avances: Se considera el mismo avance del mes anterior Problemas y soluciones implemetadas: No aplica	Ing. Marcia Betancourt Técnica de Vialidad	31/07/2021
Agosto, 2021:	Avances: Se considera el mismo avance del mes anterior Problemas y soluciones implemetadas: No aplica	Ing. Marcia Betancourt Técnica de Vialidad	31/08/2021
Septiembre, 2021:	Avances: Se considera el mismo avance del mes anterior Problemas y soluciones implemetadas: No aplica	Ing. Marcia Betancourt Técnica de Vialidad	30/09/2021
Octubre, 2021:	Avances: Se considera el mismo avance del mes anterior Problemas y soluciones implemetadas: No aplica	Ing. Marcia Betancourt Técnica de Vialidad	31/10/2021
Noviembre, 2021:	Avances: Se considera el mismo avance del mes anterior Problemas y soluciones implemetadas: No aplica	Ing. Marcia Betancourt Técnica de Vialidad	30/11/2021