



## FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DEL EF 2021



Proyecto del PDOT	Construcción del alcantarillado sanitario, Comunidades San José Alto y San José Grande Parroquia Tabacundo.								
Meta del PDOT	Alcanzar al menos el 57% de viviendas con eliminación de aguas servidas por red pública de alcantarillado, hasta el 2021.								
Programa del POA	Agua y Saneamiento								
Descripción y objetivo de proyecto	En el cantón de Pedro Moncayo se realizarán varias obras de Saneamiento Ambiental, como el seguimiento de obras de Saneamiento.		<b>Objetivo:</b>						
			Dar cumplimiento a los presupuestos participativos y ejecutar las obras priorizadas mediante asambleas en cada una de las parroquias. Ejecutar obras que se encuentran dentro del Plan Operativo Anual						
Seguimiento	<b>HITOS DEL PROYECTO</b>								
	Para avance programático			Ejecución					
	Detalle	Medio de verificación	Pond. %	Unidad	Meta	Avance	(X)	Fecha logro	
	1	Fiscalización del Estudio de Factibilidad y diseños definitivos del plan maestro de agua Potable, alcantarillado sanitario y pluvial en varias comunidades del Cantón Pedro Moncayo, Provincia de Pichincha - Preinversión ( Contraparte Fiscalización - BEDE)	Contrato, Planillas, Informe de Fiscalización, Acta Entrega Recepción Provisional	90,00	Porcentaje	100	20	x	30/04/2021
	2	Informes de avances y evaluación del proyecto- LOTAIP	Informes	10,00	Unidad	10	9	x	30/11/2021
Avance financiero			Codificado						
			Inicial	Reforma	Ejecutado				
GAD MPM			\$	-	15.120,00		\$	-	
Nivel de avance:	<b>18,90 %</b>								
<p style="text-align: center;">Financiero -</p> <p style="text-align: center;">Programático 27,00</p>			<b>Mes</b>	<b>Programático</b>	<b>Financiero</b>				
			Enero	-	-				
			Febrero	-	-				
			Marzo	14,50	-				
			Abril	20,00	-				
			Mayo	21,00	-				
			Junio	22,00	-				
			Julio	23,00	-				
			Agosto	24,00	-				
			Septiembre	25,00	-				
			Octubre	26,00	-				
			Noviembre	27,00	-				
			Diciembre	-	-				
<b>Resumen narrativo:</b>			<b>Actualizado por:</b>		<b>Fecha:</b>				
Marzo, 2021:	<u>Avances:</u> Se cuenta con el proceso de Contratación de la Fiscalización del Estudio de Factibilidad y diseños definitivos del plan maestro de agua Potable, alcantarillado sanitario y pluvial en varias comunidades del Cantón Pedro Moncayo, Provincia Pichincha - Pre inversión <u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> No aplica		Ing. Marcia Betancourt Técnica de Vialidad		31/03/2021				
Abril, 2021:	<u>Avances:</u> Se cuenta con el avance proceso de Contratación de la Fiscalización del Estudio de Factibilidad y diseños definitivos del plan maestro de agua Potable, alcantarillado sanitario y pluvial en varias comunidades del Cantón Pedro Moncayo, Provincia Pichincha - Pre inversión <u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> No aplica		Ing. Marcia Betancourt Técnica de Vialidad		30/04/2021				
Mayo, 2021:	<u>Avances:</u> Se considera el mismo avance del mes anterior <u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> No aplica		Ing. Marcia Betancourt Técnica de Vialidad		31/05/2021				
Junio, 2021:	<u>Avances:</u> Se considera el mismo avance del mes anterior <u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> No aplica		Ing. Marcia Betancourt Técnica de Vialidad		30/06/2021				
Julio, 2021:	<u>Avances:</u> Se considera el mismo avance del mes anterior <u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> No aplica		Ing. Marcia Betancourt Técnica de Vialidad		31/07/2021				
Agosto, 2021:	<u>Avances:</u> Se considera el mismo avance del mes anterior <u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> No aplica		Ing. Marcia Betancourt Técnica de Vialidad		31/08/2021				
Septiembre, 2021:	<u>Avances:</u> Se considera el mismo avance del mes anterior <u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> No aplica		Ing. Marcia Betancourt Técnica de Vialidad		30/09/2021				
Octubre, 2021:	<u>Avances:</u> Se considera el mismo avance del mes anterior <u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> No aplica		Ing. Marcia Betancourt Técnica de Vialidad		31/10/2021				
Noviembre, 2021:	<u>Avances:</u> Se considera el mismo avance del mes anterior <u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> No aplica		Ing. Marcia Betancourt Técnica de Vialidad		30/11/2021				