



FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROGRAMA DEL EF 2021



Programa del PDOT	Agua y saneamiento	
Meta del PDOT	Alcanzar al menos el 57% de viviendas con eliminación de aguas servidas por red pública de alcantarillado, hasta el 2021	
Programa del POA	Implementación del mejoramiento del sistema de alcantarillado y plantas de tratamiento a nivel cantonal	
Descripción del programa	En el cantón de Pedro Moncayo se realizarán varias obras de Saneamiento Ambiental, como el seguimiento de obras de Saneamiento..	Objetivo:
		Dar cumplimiento a los presupuestos participativos y ejecutar las obras priorizadas mediante asambleas en cada una de las parroquias. Ejecutar obras que se encuentran dentro del Plan Operativo Anual

Seguimiento							HITOS DEL PROYECTO				
Para avance programático							Ejecución				
Detalle	Medio de verificación	Pond. %	Unidad	Meta	Avance	(X)	Fecha logro				
1	Materiales para la Construcción del Acantarillado sanitario de la calle Padre Bruning de 350 metros de vía por 7 metros de ancho.	Orden de Compra Acta Entrega Recepción	10,00	Porcentaje	100						
2	Construcción del sistema de alcantarillado sanitario de San Pablo de Agua Longo – fase II', Parroquia Tupigachi del Cantón Pedro Moncayo	Acta Entrega Recepción	10,00	Porcentaje	100						
3	Adquisición de Materiales para la Construcción de Bordillos, Conformación de Vía, Provisión, Tendido, Compactado de Subbase y Cama De Arena en la Calle Padre José Espín	Acta Entrega Recepción	10,00	Porcentaje	100						
4	Construcción del sistema de alcantarillado sanitario de Chaupiloma	Acta Entrega Recepción	10,00	Porcentaje	100						
5	Consultoría para Fiscalización del Proyecto de Construcción del Alcantarillado Sanitario y de La Planta de Tratamiento para el Barrio Chimbacalle Sector La Loma y La Comunidad Tomalón 1 Tomalón 2; Parroquia La Esperanza, Cantón Pedro Moncayo, Provincia de Pichincha	Acta Entrega Recepción	10,00	Porcentaje	100						
6	BDE ESTUDIOS DEL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO SANITARIO PARROQUIA TABACUNDO(LUIS FREIRE, CANANVALLE , SAN LUIS DE ICHISI)	Acta Entrega Recepción	10,00	Porcentaje	100						
7	Fiscalización Construcción de las Plantas de Tratamiento de Aguas Servidas de La Cabecera Cantonal Tabacundo, Cantón Pedro Moncayo, Provincia de Pichincha	Acta Entrega Recepción	10,00	Porcentaje	100						
8	Construcción del Alcantarillado Sanitario y de la Planta de Tratamiento Para El Barrio Chimbacalle, Sector La Loma y La Comunidad Tomalón 1 y Tomalón 2, Parroquia La Esperanza, Cantón Pedro Moncayo	Acta Entrega Recepción	10,00	Porcentaje	100						
9	MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION DEL ALCANTARILLADO SANITARIO COMUNIDADES SAN JOSE ALTO Y SAN JOSE GRANDE PARROQUIA TABACUNDO	Orden de Compra	10,00	Porcentaje	100						
10	Construcción de las Plantas de Tratamiento de Aguas Servidas de la Cabecera Cantonal Tabacundo, Cantón Pedro Moncayo, Provincia de Pichincha	Acta Entrega Recepción	10,00	Porcentaje	100						
11	Informes de avances y evaluación del programa - LOTAIP	Informes	12,00	Unidad	12	1	x	31/01/2021			
Avance financiero			Codificado								
			Inicial		Reforma		Ejecutado				
GAD MPM			\$		1.838.730,15		\$ -				

Nivel de avance:	0,70 %																																										
		Financiero -	Programático 1,00																																								
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Mes</th> <th>Programático</th> <th>Financiero</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Enero</td><td>1,00</td><td>\$ -</td></tr> <tr><td>Febrero</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Marzo</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Abril</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Mayo</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Junio</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Julio</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Agosto</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Septiembre</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Octubre</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Noviembre</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Diciembre</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>			Mes	Programático	Financiero	Enero	1,00	\$ -	Febrero			Marzo			Abril			Mayo			Junio			Julio			Agosto			Septiembre			Octubre			Noviembre			Diciembre		
Mes	Programático	Financiero																																									
Enero	1,00	\$ -																																									
Febrero																																											
Marzo																																											
Abril																																											
Mayo																																											
Junio																																											
Julio																																											
Agosto																																											
Septiembre																																											
Octubre																																											
Noviembre																																											
Diciembre																																											

Resumen narrativo:	Actualizado por:	Fecha:
<p>Avances:</p> <p>Enero, 2021:</p> <p>Problemas y soluciones implemetadas:</p> <p>No aplica</p>	Ing. Marcia Betancourt Técnica de Vialidad	31/01/2021