



## FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DEL EF 2021



<b>Proyecto del PDOT</b>	Construcción del alcantarillado sanitario, Comunidades San José Alto y San José Grande Parroquia Tabacundo.																																														
<b>Meta del PDOT</b>	Alcanzar al menos el 57% de viviendas con eliminación de aguas servidas por red pública de alcantarillado, hasta el 2021.																																														
<b>Programa del POA</b>	Agua y Saneamiento																																														
<b>Descripción y objetivo de proyecto</b>	En el cantón de Pedro Moncayo se realizarán varias obras de Saneamiento Ambiental, como el seguimiento de obras de Saneamiento.		<b>Objetivo:</b>																																												
			Dar cumplimiento a los presupuestos participativos y ejecutar las obras priorizadas mediante asambleas en cada una de las parroquias. Ejecutar obras que se encuentran dentro del Plan Operativo Anual																																												
<b>Seguimiento</b>	<b>HITOS DEL PROYECTO</b>																																														
	Para avance programático			Ejecución																																											
	Detalle	Medio de verificación	Pond. %	Unidad	Meta	Avance	(X)	Fecha logro																																							
	1	Fiscalización del Estudio de Factibilidad y diseños definitivos del plan maestro de agua Potable, alcantarillado sanitario y pluvial en varias comunidades del Cantón Pedro Moncayo, Provincia de Pichincha - Preinversión ( Contraparte Fiscalización - BEDE)	Contrato, Planillas, Informe de Fiscalización, Acta Entrega Recepción Provisional	90,00	Porcentaje	100	20	x	30/04/2021																																						
	2	Informes de avances y evaluación del proyecto- LOTAIP	Informes	10,00	Unidad	10	3	x	31/05/2021																																						
Avance financiero		Codificado																																													
		Inicial	Reforma		Ejecutado																																										
GAD MPM		\$	-		15.120,00	\$																																									
<b>Nivel de avance:</b>	<b>14,70 %</b>																																														
<p style="font-size: small;">Financiero - Programático 21,00</p>																																															
						<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 15%;">Mes</th> <th style="width: 20%;">Programático</th> <th style="width: 20%;">Financiero</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Enero</td><td style="text-align: center;">-</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>Febrero</td><td style="text-align: center;">-</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>Marzo</td><td style="text-align: center;">14,50</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>Abril</td><td style="text-align: center;">20,00</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>Mayo</td><td style="text-align: center;">21,00</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>Junio</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Julio</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Agosto</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Septiembre</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Octubre</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Noviembre</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Diciembre</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>			Mes	Programático	Financiero	Enero	-	-	Febrero	-	-	Marzo	14,50	-	Abril	20,00	-	Mayo	21,00	-	Junio			Julio			Agosto			Septiembre			Octubre			Noviembre			Diciembre		
Mes	Programático	Financiero																																													
Enero	-	-																																													
Febrero	-	-																																													
Marzo	14,50	-																																													
Abril	20,00	-																																													
Mayo	21,00	-																																													
Junio																																															
Julio																																															
Agosto																																															
Septiembre																																															
Octubre																																															
Noviembre																																															
Diciembre																																															
<b>Resumen narrativo:</b>			<b>Actualizado por:</b>			<b>Fecha:</b>																																									
Marzo, 2021:	<b>Avances:</b> Se cuenta con el proceso de Contratación de la Fiscalización del Estudio de Factibilidad y diseños definitivos del plan maestro de agua Potable, alcantarillado sanitario y pluvial en varias comunidades del Cantón Pedro Moncayo, Provincia Pichincha - Pre inversión  <b>Problemas y soluciones implemetadas:</b> No aplica		Ing. Marcia Betancourt Técnica de Vialidad			31/03/2021																																									
Abril, 2021:	<b>Avances:</b> Se cuenta con el avance proceso de Contratación de la Fiscalización del Estudio de Factibilidad y diseños definitivos del plan maestro de agua Potable, alcantarillado sanitario y pluvial en varias comunidades del Cantón Pedro Moncayo, Provincia Pichincha - Pre inversión  <b>Problemas y soluciones implemetadas:</b> No aplica		Ing. Marcia Betancourt Técnica de Vialidad			30/04/2021																																									
Mayo, 2021:	<b>Avances:</b> Se considera el mismo avance del mes anterior  <b>Problemas y soluciones implemetadas:</b> No aplica		Ing. Marcia Betancourt Técnica de Vialidad			31/05/2021																																									