



## FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DEL EF 2021



<b>Proyecto del PDOT</b>	Vialidad Cantonal de Pedro Moncayo		
<b>Meta del PDOT</b>	Alcanzar al menos el 57% de viviendas con eliminación de aguas servidas por red pública de alcantarillado, hasta el 2021.		
<b>Programa del POA</b>	Agua y Saneamiento		
<b>Descripción y objetivo del proyecto</b>	En el cantón de Pedro Moncayo se realizarán varias obras de Saneamiento Ambiental, como el seguimiento de obras de Saneamiento.		<b>Objetivo:</b>
	Dar cumplimiento a los presupuestos participativos y ejecutar las obras priorizadas mediante asambleas en cada una de las parroquias. Ejecutar obras que se encuentran dentro del Plan Operativo Anual		

<b>Seguimiento</b>	<b>HITOS DEL PROYECTO</b>								
	<b>Para avance programático</b>				<b>Ejecución</b>				
	<b>Detalle</b>	<b>Medio de verificación</b>	<b>Pond. %</b>	<b>Unidad</b>	<b>Meta</b>	<b>Avance</b>	<b>(%)</b>	<b>Fecha logro</b>	
	1	Contratación del Estudio de Factibilidad y diseños definitivos del plan maestro de agua Potable, alcantarillado sanitario y pluvial en varias comunidades del Cantón Pedro Moncayo, Provincia Pichincha - Pre inversión	Contrato, Planillas, Informe de Fiscalización, Acta Entrega Recepción Provisional	90,00	Porcentaje	100	25	x	31/05/2021
	2	Informes de avances y evaluación del proyecto - LOTAIP	Informes	10,00	Unidad	10	8	x	31/10/2021
<b>Avance financiero</b>				<b>Codificado</b>					
				<b>Inicial</b>	<b>Reforma</b>	<b>Ejecutado</b>			
GAD MPM				-	-	221.156,80	-	-	

<b>Nivel de avance:</b>	<b>21,35 %</b>																																								
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>Mes</th> <th>Programático</th> <th>Financiero</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Enero</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>Febrero</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>Marzo</td><td>14,50</td><td>-</td></tr> <tr><td>Abril</td><td>24,50</td><td>-</td></tr> <tr><td>Mayo</td><td>25,50</td><td>-</td></tr> <tr><td>Junio</td><td>26,50</td><td>-</td></tr> <tr><td>Julio</td><td>27,50</td><td>-</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>28,50</td><td>-</td></tr> <tr><td>Septiembre</td><td>29,50</td><td>-</td></tr> <tr><td>Octubre</td><td>30,50</td><td>-</td></tr> <tr><td>Noviembre</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>Diciembre</td><td>-</td><td>-</td></tr> </tbody> </table>	Mes	Programático	Financiero	Enero	-	-	Febrero	-	-	Marzo	14,50	-	Abril	24,50	-	Mayo	25,50	-	Junio	26,50	-	Julio	27,50	-	Agosto	28,50	-	Septiembre	29,50	-	Octubre	30,50	-	Noviembre	-	-	Diciembre	-	-
Mes	Programático	Financiero																																							
Enero	-	-																																							
Febrero	-	-																																							
Marzo	14,50	-																																							
Abril	24,50	-																																							
Mayo	25,50	-																																							
Junio	26,50	-																																							
Julio	27,50	-																																							
Agosto	28,50	-																																							
Septiembre	29,50	-																																							
Octubre	30,50	-																																							
Noviembre	-	-																																							
Diciembre	-	-																																							

<b>Resumen narrativo:</b>		<b>Actualizado por:</b>	<b>Fecha:</b>
	<b>Avances:</b>	Ing. Marcia Betancourt	31/03/2021
Marzo, 2021:	Se cuenta con el proceso de Contratación del Estudio de Factibilidad y diseños definitivos del plan maestro de agua Potable, alcantarillado sanitario y pluvial en varias comunidades del Cantón Pedro Moncayo, Provincia Pichincha - Pre inversión	Técnica de Vialidad	
	<b>Problemas y soluciones implementadas:</b> No aplica		
Abril, 2021:	Se cuenta con el avance del proceso de Contratación del Estudio de Factibilidad y diseños definitivos del plan maestro de agua Potable, alcantarillado sanitario y pluvial en varias comunidades del Cantón Pedro Moncayo, Provincia Pichincha - Pre inversión	Ing. Marcia Betancourt	30/04/2021
	<b>Problemas y soluciones implementadas:</b> No aplica	Técnica de Vialidad	
Mayo, 2021:	<b>Avances:</b> Se considera el mismo avance	Ing. Marcia Betancourt	31/05/2021
	<b>Problemas y soluciones implementadas:</b> No aplica	Técnica de Vialidad	
Junio, 2021:	<b>Avances:</b> Se considera el mismo avance del mes anterior	Ing. Marcia Betancourt	30/06/2021
	<b>Problemas y soluciones implementadas:</b> No aplica	Técnica de Vialidad	
Julio, 2021:	<b>Avances:</b> Se considera el mismo avance del mes anterior	Ing. Marcia Betancourt	31/07/2021
	<b>Problemas y soluciones implementadas:</b> No aplica	Técnica de Vialidad	
Agosto, 2021:	<b>Avances:</b> Se considera el mismo avance del mes anterior	Ing. Marcia Betancourt	31/08/2021
	<b>Problemas y soluciones implementadas:</b> No aplica	Técnica de Vialidad	
Septiembre, 2021:	<b>Avances:</b> Se considera el mismo avance del mes anterior	Ing. Marcia Betancourt	30/09/2021
	<b>Problemas y soluciones implementadas:</b> No aplica	Técnica de Vialidad	
Octubre, 2021:	<b>Avances:</b> Se considera el mismo avance del mes anterior	Ing. Marcia Betancourt	31/10/2021
	<b>Problemas y soluciones implementadas:</b> No aplica	Técnica de Vialidad	