



FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DEL EF 2021



Proyecto del PDOT	Construcción del alcantarillado sanitario, Comunidades San José Alto y San José Grande Parroquia Tabacundo.										
Meta del PDOT	Alcanzar al menos el 57% de viviendas con eliminación de aguas servidas por red pública de alcantarillado, hasta el 2021.										
Programa del POA	Agua y Saneamiento										
Descripción y objetivo de proyecto	En el cantón de Pedro Moncayo se realizarán varias obras de Saneamiento Ambiental, como el seguimiento de obras de Saneamiento.		Objetivo:								
			Dar cumplimiento a los presupuestos participativos y ejecutar las obras prioritizadas mediante asambleas en cada una de las parroquias. Ejecutar obras que se encuentran dentro del Plan Operativo Anual								
Seguimiento	HITOS DEL PROYECTO										
	Para avance programático			Ejecución							
	Detalle	Medio de verificación	Pond. %	Unidad	Meta	Avance	(X)	Fecha logro			
	1	Fiscalización del Estudio de Factibilidad y diseños definitivos del plan maestro de agua Potable, alcantarillado sanitario y pluvial en varias comunidades del Cantón Pedro Moncayo, Provincia de Pichincha - Preinversión (Contraparte Fiscalización - BEDE)	Contrato, Planillas, Informe de Fiscalización, Acta Entrega Recepción Provisional	90,00	Porcentaje	100	20	x	30/04/2021		
	2	Informes de avances y evaluación del proyecto- LOTAIP	Informes	10,00	Unidad	10	7	x	30/09/2021		
Avance financiero		Codificado									
		Inicial	Reforma		Ejecutado						
GAD MPM		\$	-		15.120,00		\$	-			
Nivel de avance:	17,50 %					Mes					
<p style="text-align: center;">Financiero -</p> <p style="text-align: center;">Programático 25,00</p>						Programático					
						Financiero					
						Enero			-		
						Febrero			-		
						Marzo			14,50		
						Abril			20,00		
						Mayo			21,00		
						Junio			22,00		
						Julio			23,00		
						Agosto			24,00		
						Septiembre			25,00		
						Octubre					
			Noviembre								
			Diciembre								
Resumen narrativo:					Actualizado por:		Fecha:				
Marzo, 2021:	Avances: Se cuenta con el proceso de Contratación de la Fiscalización del Estudio de Factibilidad y diseños definitivos del plan maestro de agua Potable, alcantarillado sanitario y pluvial en varias comunidades del Cantón Pedro Moncayo, Provincia Pichincha - Pre inversión Problemas y soluciones implementadas: No aplica			Ing. Marcia Betancourt Técnica de Vialidad		31/03/2021					
Abril, 2021:	Avances: Se cuenta con el avance proceso de Contratación de la Fiscalización del Estudio de Factibilidad y diseños definitivos del plan maestro de agua Potable, alcantarillado sanitario y pluvial en varias comunidades del Cantón Pedro Moncayo, Provincia Pichincha - Pre inversión Problemas y soluciones implementadas: No aplica			Ing. Marcia Betancourt Técnica de Vialidad		30/04/2021					
Mayo, 2021:	Avances: Se considera el mismo avance del mes anterior Problemas y soluciones implementadas: No aplica			Ing. Marcia Betancourt Técnica de Vialidad		31/05/2021					
Junio, 2021:	Avances: Se considera el mismo avance del mes anterior Problemas y soluciones implementadas: No aplica			Ing. Marcia Betancourt Técnica de Vialidad		30/06/2021					
Julio, 2021:	Avances: Se considera el mismo avance del mes anterior Problemas y soluciones implementadas: No aplica			Ing. Marcia Betancourt Técnica de Vialidad		31/07/2021					
Agosto, 2021:	Avances: Se considera el mismo avance del mes anterior Problemas y soluciones implementadas: No aplica			Ing. Marcia Betancourt Técnica de Vialidad		31/08/2021					
Septiembre, 2021:	Avances: Se considera el mismo avance del mes anterior Problemas y soluciones implementadas: No aplica			Ing. Marcia Betancourt Técnica de Vialidad		30/09/2021					