



FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DEL EF 2021



Proyecto del PDOT	Construcción del alcantarillado sanitario, Comunidades San José Alto y San José Grande Parroquia Tabacundo.																																														
Meta del PDOT	Alcanzar al menos el 57% de viviendas con eliminación de aguas servidas por red pública de alcantarillado, hasta el 2021.																																														
Programa del POA	Agua y Saneamiento																																														
Descripción y objetivo de proyecto	En el cantón de Pedro Moncayo se realizarán varias obras de Saneamiento Ambiental, como el seguimiento de obras de Saneamiento.		Objetivo:																																												
			Dar cumplimiento a los presupuestos participativos y ejecutar las obras prioritizadas mediante asambleas en cada una de las parroquias. Ejecutar obras que se encuentran dentro del Plan Operativo Anual																																												
Seguimiento	HITOS DEL PROYECTO																																														
	Para avance programático			Ejecución																																											
	Detalle	Medio de verificación	Pond. %	Unidad	Meta	Avance	(X)	Fecha logro																																							
	1	Fiscalización del Estudio de Factibilidad y diseños definitivos del plan maestro de agua Potable, alcantarillado sanitario y pluvial en varias comunidades del Cantón Pedro Moncayo, Provincia de Pichincha - Preinversión (Contraparte Fiscalización - BEDE)	Contrato, Planillas, Informe de Fiscalización, Acta Entrega Recepción Provisional	90,00	Porcentaje	100	20	x	30/04/2021																																						
	2	Informes de avances y evaluación del proyecto- LOTAIP	Informes	10,00	Unidad	10	6	x	31/08/2021																																						
Avance financiero		Codificado																																													
		Inicial	Reforma		Ejecutado																																										
GAD MPM		\$	-		15.120,00		\$	-																																							
Nivel de avance:	16,80 %					<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">Mes</th> <th style="width: 10%;">Programático</th> <th style="width: 10%;">Financiero</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Enero</td><td style="text-align: center;">-</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>Febrero</td><td style="text-align: center;">-</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>Marzo</td><td style="text-align: center;">14,50</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>Abril</td><td style="text-align: center;">20,00</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>Mayo</td><td style="text-align: center;">21,00</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>Junio</td><td style="text-align: center;">22,00</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>Julio</td><td style="text-align: center;">23,00</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td style="text-align: center;">24,00</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>Septiembre</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Octubre</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Noviembre</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Diciembre</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>			Mes	Programático	Financiero	Enero	-	-	Febrero	-	-	Marzo	14,50	-	Abril	20,00	-	Mayo	21,00	-	Junio	22,00	-	Julio	23,00	-	Agosto	24,00	-	Septiembre			Octubre			Noviembre			Diciembre		
Mes	Programático	Financiero																																													
Enero	-	-																																													
Febrero	-	-																																													
Marzo	14,50	-																																													
Abril	20,00	-																																													
Mayo	21,00	-																																													
Junio	22,00	-																																													
Julio	23,00	-																																													
Agosto	24,00	-																																													
Septiembre																																															
Octubre																																															
Noviembre																																															
Diciembre																																															
<p>Financiero -</p> <p>Programático 24,00</p>																																															
Resumen narrativo:					Actualizado por:		Fecha:																																								
Marzo, 2021:	Avances: Se cuenta con el proceso de Contratación de la Fiscalización del Estudio de Factibilidad y diseños definitivos del plan maestro de agua Potable, alcantarillado sanitario y pluvial en varias comunidades del Cantón Pedro Moncayo, Provincia Pichincha - Pre inversión Problemas y soluciones implemetadas: No aplica			Ing. Marcia Betancourt Técnica de Vialidad		31/03/2021																																									
Abril, 2021:	Avances: Se cuenta con el avance proceso de Contratación de la Fiscalización del Estudio de Factibilidad y diseños definitivos del plan maestro de agua Potable, alcantarillado sanitario y pluvial en varias comunidades del Cantón Pedro Moncayo, Provincia Pichincha - Pre inversión Problemas y soluciones implemetadas: No aplica			Ing. Marcia Betancourt Técnica de Vialidad		30/04/2021																																									
Mayo, 2021:	Avances: Se considera el mismo avance del mes anterior Problemas y soluciones implemetadas: No aplica			Ing. Marcia Betancourt Técnica de Vialidad		31/05/2021																																									
Junio, 2021:	Avances: Se considera el mismo avance del mes anterior Problemas y soluciones implemetadas: No aplica			Ing. Marcia Betancourt Técnica de Vialidad		30/06/2021																																									
Julio, 2021:	Avances: Se considera el mismo avance del mes anterior Problemas y soluciones implemetadas: No aplica			Ing. Marcia Betancourt Técnica de Vialidad		31/07/2021																																									
Agosto, 2021:	Avances: Se considera el mismo avance del mes anterior Problemas y soluciones implemetadas: No aplica			Ing. Marcia Betancourt Técnica de Vialidad		31/08/2021																																									