



FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DEL EF 2021



Proyecto del PDOT	Construcción del alcantarillado sanitario, Comunidades San José Alto y San José Grande Parroquia Tabacundo.		
Meta del PDOT	Alcanzar al menos el 57% de viviendas con eliminación de aguas servidas por red pública de alcantarillado, hasta el 2021.		
Programa del POA	Agua y Saneamiento		
Descripción y objetivo de proyecto	En el cantón de Pedro Moncayo se realizarán varias obras de Saneamiento Ambiental, como el seguimiento de obras de Saneamiento.	Objetivo:	
		Dar cumplimiento a los presupuestos participativos y ejecutar las obras priorizadas mediante asambleas en cada una de las parroquias. Ejecutar obras que se encuentran dentro del Plan Operativo Anual	

Seguimiento	HITOS DEL PROYECTO								
	Para avance programático			Ejecución					
	Detalle	Medio de verificación	Pond. %	Unidad	Meta				
	1	Fiscalización del Estudio de Factibilidad y diseños definitivos del plan maestro de agua Potable, alcantarillado sanitario y pluvial en varias comunidades del Cantón Pedro Moncayo, Provincia de Pichincha - Preinversión (Contraparte Fiscalización - BEDE)	Contrato, Planillas, Informe de Fiscalización, Acta Entrega Recepción Provisional	90,00	Porcentaje	100	20	x	30/04/2021
	2	Informes de avances y evaluación del proyecto- LOTAIP	Informes	10,00	Unidad	10	10	x	31/12/2021
	Avance financiero		Codificado						
			Inicial	Reforma	Ejecutado				
	GAD MPM		\$	-	15.120,00		\$	-	

Nivel de avance:	19,60 %																																								
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">Mes</th> <th style="width: 10%;">Programático</th> <th style="width: 10%;">Financiero</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Enero</td><td style="text-align: center;">-</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>Febrero</td><td style="text-align: center;">-</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>Marzo</td><td style="text-align: center;">14,50</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>Abril</td><td style="text-align: center;">20,00</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>Mayo</td><td style="text-align: center;">21,00</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>Junio</td><td style="text-align: center;">22,00</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>Julio</td><td style="text-align: center;">23,00</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td style="text-align: center;">24,00</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>Septiembre</td><td style="text-align: center;">25,00</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>Octubre</td><td style="text-align: center;">26,00</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>Noviembre</td><td style="text-align: center;">27,00</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> <tr><td>Diciembre</td><td style="text-align: center;">28,00</td><td style="text-align: center;">-</td></tr> </tbody> </table>	Mes	Programático	Financiero	Enero	-	-	Febrero	-	-	Marzo	14,50	-	Abril	20,00	-	Mayo	21,00	-	Junio	22,00	-	Julio	23,00	-	Agosto	24,00	-	Septiembre	25,00	-	Octubre	26,00	-	Noviembre	27,00	-	Diciembre	28,00	-
Mes	Programático	Financiero																																							
Enero	-	-																																							
Febrero	-	-																																							
Marzo	14,50	-																																							
Abril	20,00	-																																							
Mayo	21,00	-																																							
Junio	22,00	-																																							
Julio	23,00	-																																							
Agosto	24,00	-																																							
Septiembre	25,00	-																																							
Octubre	26,00	-																																							
Noviembre	27,00	-																																							
Diciembre	28,00	-																																							

Resumen narrativo:		Actualizado por:	Fecha:
	Avances: Se cuenta con el proceso de Contratación de la Fiscalización del Estudio de Factibilidad y diseños definitivos del plan maestro de agua Potable, alcantarillado sanitario y pluvial en varias comunidades del Cantón Pedro Moncayo, Provincia Pichincha - Pre inversión Problemas y soluciones implemetadas: No aplica	Ing. Marcia Betancourt Técnica de Vialidad	31/03/2021
Marzo, 2021:			
	Avances: Se cuenta con el avance proceso de Contratación de la Fiscalización del Estudio de Factibilidad y diseños definitivos del plan maestro de agua Potable, alcantarillado sanitario y pluvial en varias comunidades del Cantón Pedro Moncayo, Provincia Pichincha - Pre inversión Problemas y soluciones implemetadas: No aplica	Ing. Marcia Betancourt Técnica de Vialidad	30/04/2021
Abril, 2021:			
	Avances: Se considera el mismo avance del mes anterior Problemas y soluciones implemetadas: No aplica	Ing. Marcia Betancourt Técnica de Vialidad	31/05/2021
Mayo, 2021:			
	Avances: Se considera el mismo avance del mes anterior Problemas y soluciones implemetadas: No aplica	Ing. Marcia Betancourt Técnica de Vialidad	30/06/2021
Junio, 2021:			
	Avances: Se considera el mismo avance del mes anterior Problemas y soluciones implemetadas: No aplica	Ing. Marcia Betancourt Técnica de Vialidad	31/07/2021
Julio, 2021:			
	Avances: Se considera el mismo avance del mes anterior Problemas y soluciones implemetadas: No aplica	Ing. Marcia Betancourt Técnica de Vialidad	31/08/2021
Agosto, 2021:			
	Avances: Se considera el mismo avance del mes anterior Problemas y soluciones implemetadas: No aplica	Ing. Marcia Betancourt Técnica de Vialidad	30/09/2021
Septiembre, 2021:			
	Avances: Se considera el mismo avance del mes anterior Problemas y soluciones implemetadas: No aplica	Ing. Marcia Betancourt Técnica de Vialidad	31/10/2021
Octubre, 2021:			
	Avances: Se considera el mismo avance del mes anterior Problemas y soluciones implemetadas: No aplica	Ing. Marcia Betancourt Técnica de Vialidad	30/11/2021
Noviembre, 2021:			
	Avances: Se considera el mismo avance del mes anterior Problemas y soluciones implemetadas: No aplica	Ing. Marcia Betancourt Técnica de Vialidad	31/12/2021
Diciembre, 2021:			