



FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

Programa	Vial	
Proyecto	Adoquinado Calles del Barrio la Concepción obra ejecutada por Administración Directa	
Descripción del proyecto	Objetivos	Alcanzar el 100% de las vía del territorio, con adoquinados para poder cambiar el buen vivir de su población
		Este proyecto contempla realizar el adoquinado de los sectores urbanos de la parroquia de Tabacundola, en el Barrio La Concepción se realiza el adoquinado de todas las calles con una longitud de 470 m lineales con un ancho de vía de 7m, dando un total de 3290m2 de adoquinado y beneficiando a todos los habitantes del Barrio la Concepción.

Seguimiento	0				
	Para avance programático			Ejecución	
	Detalle	Medio de verificación	Pond. %	Unidad	Meta
	1. Estudios	Estudios	5,00	Estudios	1
	2. Recepción de adoquines	Contratos	35,00	Contratos	1
3. Conformación de vía	Adquisición	15,00	Adquisición	1	
4. Ejecución de Adoquinado	Metros	45,00	Metros	1	
Avance financiero		Codificado			
GAD PM		Inicial	Reforma	Ejecutado	
		13.160,00		13.160,00	

<p>Nivel de avance: 100.00%</p> <p>Financiero 100,00</p> <p>Programático 100,00</p>	Mes	Programático	Financiera
	Enero	20,00	2.632,00
	Febrero	30,00	3.948,00
	Marzo	30,00	3.948,00
	Abril	20,00	2.632,00
	Mayo	-	-
	Junio	-	-
	Julio	-	-
	Agosto	-	-
	Septiembre	-	-
	Octubre	-	-
	Noviembre	-	-
	Diciembre	-	-

Resumen narrativo:		Actualizado por:	Fecha:
Diciembre, 2016	<p>Avances: Se realiza la recepción de los de adoquinado por parte de los trabajadores de GAD Municipal, mismos que son comunicados al GAD de la Provincia ya que en cogestión se ejecuto esta obra, para ser coordinada su entrega a la comunidad.</p> <p>Problemas y soluciones implemetadas: No aplica.</p>	Carlos Buitron	31/12/2016