



FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

Programa	Vial																																												
Proyecto	Bordillos Comunidad La Luis Freire obra ejecutada por Administración Directa																																												
Descripción del proyecto	Este proyecto contempla realizar de los Bordillo de los sectores rurales de la parroquia de Tabacundola, en el Ingreso a la Comunidad de Luis Freire se realiza el fundicion de los bordillos con una longitud de 919 m lineales, dando un total de 1838ml de bordillos y beneficiando a 280 familias e el Sector de la Comunidad.			Objetivos																																									
				Alcanzar el 100% de las vía del territorio, con boridillos para poder cambiar el buen vivir de su población																																									
Seguimiento	0																																												
	Para avance programático			Ejecución																																									
	Detalle	Medio de verificación	Pond. %	Unidad	Meta	Avance	Fecha																																						
	1. Estudios	Estudios	5,00	Estudios	1	5																																							
	2. Recepción de Material	Contratos	35,00	Contratos	1	35																																							
	3. Conformación de vía	Adquisición	15,00	Adquisición	1	15																																							
	4. Ejecución de Boridillos	Metros	45,00	Metros	1	45																																							
	Avance financiero			Codificado																																									
				Inicial		Ejecutado																																							
	GAD PM			32.300,00		32.300,00																																							
Nivel de avance: 100.00%			<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mes</th> <th>Programático</th> <th>Financiero</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Enero</td><td></td><td>-</td></tr> <tr><td>Febrero</td><td>20,00</td><td>6.460,00</td></tr> <tr><td>Marzo</td><td>20,00</td><td>6.460,00</td></tr> <tr><td>Abril</td><td>20,00</td><td>6.460,00</td></tr> <tr><td>Mayo</td><td>20,00</td><td>6.460,00</td></tr> <tr><td>Junio</td><td>20,00</td><td>6.460,00</td></tr> <tr><td>Julio</td><td></td><td>-</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td></td><td>-</td></tr> <tr><td>Septiembre</td><td></td><td>-</td></tr> <tr><td>Octubre</td><td></td><td>-</td></tr> <tr><td>Noviembre</td><td></td><td>-</td></tr> <tr><td>Diciembre</td><td></td><td>-</td></tr> </tbody> </table>				Mes	Programático	Financiero	Enero		-	Febrero	20,00	6.460,00	Marzo	20,00	6.460,00	Abril	20,00	6.460,00	Mayo	20,00	6.460,00	Junio	20,00	6.460,00	Julio		-	Agosto		-	Septiembre		-	Octubre		-	Noviembre		-	Diciembre		-
Mes	Programático	Financiero																																											
Enero		-																																											
Febrero	20,00	6.460,00																																											
Marzo	20,00	6.460,00																																											
Abril	20,00	6.460,00																																											
Mayo	20,00	6.460,00																																											
Junio	20,00	6.460,00																																											
Julio		-																																											
Agosto		-																																											
Septiembre		-																																											
Octubre		-																																											
Noviembre		-																																											
Diciembre		-																																											
<p>Financiero: 100,00 Programático: 100,00</p>																																													
Resumen narrativo:			Actualizado por:		Fecha:																																								
Diciembre, 2016	Avances: Se realiza la recepción de los de los bordillos por parte de los trabajadores de GAD Municipal, mismos que son comunicados al la Dirección de Desarrollo Comunitario del GAD Municipal para su socialización y futura entrega de obra a la comunidad.			Carlos Buitron		31/12/2016																																							
Problemas y soluciones implemetadas:																																													
No aplica.																																													