



FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

<b>Programa</b>	Vial																																													
<b>Proyecto</b>	Bordillos Comunidad Cananvalle obra ejecutada por Administración Directa																																													
<b>Descripción del proyecto</b>	Este proyecto contempla realizar de los Bordillo de los sectores rurales de la parroquia de Tabacundo, en el Ingreso a la Comunidad de Cananvalle se realiza el fundición de los bordillos con una longitud de 700 m lineales, dando un total de 2100ml de bordillos y beneficiando a 150 familias e el Sector de la Comunidad.			<b>Objetivos</b> Alcanzar el 100% de las vía del territorio, con boridillos para poder cambiar el buen vivir de su población																																										
	33915																																													
<b>Seguimiento</b>	Para avance programático			Ejecución																																										
	<b>Detalle</b>		<b>Medio de verificación</b>	<b>Pond. %</b>	<b>Unidad</b>	<b>Meta</b>	<b>Avance</b> <input checked="" type="checkbox"/>	<b>Fecha</b>																																						
	1.	Estudios	Estudios	5,00	Estudios	1	5																																							
	2.	Recepción de Material	Contratos	35,00	Contratos	1	35																																							
	3.	Conformación de vía	Adquisición	15,00	Adquisición	1	15																																							
	4.	Ejecución de Boridillos	Metros	45,00	Metros	1	45																																							
	<b>Avance financiero</b>			<b>Codificado</b>																																										
	GAD PM			<b>Inicial</b>	<b>Reforma</b>		<b>Ejecutado</b>																																							
				32.300,00			32.300,00																																							
	<b>Nivel de avance: 100.00%</b>				<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mes</th> <th>Programático</th> <th>Financiero</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Enero</td><td></td><td>-</td></tr> <tr><td>Febrero</td><td></td><td>-</td></tr> <tr><td>Marzo</td><td></td><td>-</td></tr> <tr><td>Abril</td><td></td><td>-</td></tr> <tr><td>Mayo</td><td></td><td>-</td></tr> <tr><td>Junio</td><td></td><td>-</td></tr> <tr><td>Julio</td><td></td><td>-</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td></td><td>-</td></tr> <tr><td>Septiembre</td><td>35,00</td><td>11.305,00</td></tr> <tr><td>Octubre</td><td>35,00</td><td>11.305,00</td></tr> <tr><td>Noviembre</td><td>30,00</td><td>9.690,00</td></tr> <tr><td>Diciembre</td><td></td><td>-</td></tr> </tbody> </table>				Mes	Programático	Financiero	Enero		-	Febrero		-	Marzo		-	Abril		-	Mayo		-	Junio		-	Julio		-	Agosto		-	Septiembre	35,00	11.305,00	Octubre	35,00	11.305,00	Noviembre	30,00	9.690,00	Diciembre	
Mes	Programático	Financiero																																												
Enero		-																																												
Febrero		-																																												
Marzo		-																																												
Abril		-																																												
Mayo		-																																												
Junio		-																																												
Julio		-																																												
Agosto		-																																												
Septiembre	35,00	11.305,00																																												
Octubre	35,00	11.305,00																																												
Noviembre	30,00	9.690,00																																												
Diciembre		-																																												
<p>Financiero: 100,00 Programático: 100,00</p>																																														
<b>Resumen narrativo:</b>				<b>Actualizado por:</b>		<b>Fecha:</b>																																								
Diciembre, 2016	<b>Avances:</b> Se realiza la recepción de los de los bordillos por parte de los trabajadores de GAD Municipal, mismos que son comunicados al la Dirección de Desarrollo Comunitario del GAD Municipal para su socialización y futura entrega de obra a la comunidad.			Carlos Buitron		31/12/2016																																								
<b>Problemas y soluciones implemetadas:</b> No aplica.																																														