



FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

Programa	Vial						
Proyecto	Bordillos Barrio 23 de Noviembre obra ejecutada por Administración Directa						
Descripción del proyecto	Este proyecto contempla realizar de los Bordillo de los sectores urbanos de la parroquia de Tabacundo, en el anillo de descongestion se realiza los Bordillos para la entrega de los adoquinados en el sector del Barrio la Y, se realiza el fundicion de los bordillos con una longitud de 200 m lineales, dando un total de 400ml de bordillos y beneficiando a toda la población con la ejecución del anillo de descongestionamiento			Objetivos			
	Alcanzar el 100% de las vía del territorio, con boridillos para poder cambiar el buen vivir de su población						
Seguimiento	33915						
	Para avance programático			Ejecución			
	Detalle	Medio de verificación	Pond. %	Unidad	Meta	Avance <input checked="" type="checkbox"/>	Fecha
	1. Estudios	Estudios	5,00	Estudios	1	5	
	2. Recepción de Material	Contratos	35,00	Contratos	1	35	
3. Conformación de vía	Adquisición	15,00	Adquisición	1	15		
4. Ejecución de Boridillos	Metros	45,00	Metros	1	45		
Avance financiero			Codificado				
			Inicial	Reforma		Ejecutado	
GAD PM			8.075,00			8.075,00	
Nivel de avance: 100.00%							
<p>Financiero 100,00</p> <p>Programático 100,00</p>				Mes	Programático	Financiero	
				Enero		-	
				Febrero	20,00	1.615,00	
				Marzo	20,00	1.615,00	
				Abril	35,00	2.826,25	
				Mayo	25,00	2.018,75	
				Junio		-	
				Julio		-	
				Agosto		-	
				Septiembre		-	
				Octubre		-	
				Noviembre		-	
				Diciembre		-	
Resumen narrativo:			Actualizado por:	Fecha:			
Diciembre, 2016	Avances: Se realiza la recepción de los de los bordillos por parte de los trabajadores de GAD Municipal, mismos que son comunicados al la Dirección de Desarrollo Comunitario del GAD Municipal para su socialización y futura entrega de obra a la comunidad.		Carlos Buitron	31/12/2016			
Problemas y soluciones implemetadas: No aplica.							