



FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

Programa	Vial																																												
Proyecto	Mejoramiento de las Vías Urbanas y Rurales																																												
Descripción del proyecto	Es este proyecto se realiza los mantenimientos viales en la zonas urbanas y rurales del canton, El GAD Municipal cumpliendo los compromisos con las distintas comunidades y parroquias interviene en las mejoras viales de las zonas altas de la parroquia.			Objetivos Alcanzar el 100% de las vía del territoria, con mantenimientos y ampliaciones viales para poder cambiar el buen vivir de su población																																									
	Seguimiento																																												
0																																													
Para avance programático			Ejecución																																										
Detalle	Medio de verificación	Pond. %	Unidad	Meta	Avance (%)	Fecha																																							
1. MALCHINGUI	ml	1.458,45	ml	1.458,45	43,57																																								
2. TOCACHI	ml	650,45	ml	650,45	43,57																																								
3. LA ESPERANZA	ml	725,20	ml	725,20	43,57																																								
4. TABACUNDO	ml	1.895,84	ml	1.895,84	43,57																																								
5. TUPIGACHI	ml	852,32	ml	852,32	43,57																																								
Avance financiero			Codificado																																										
Inicial			Reforma		Ejecutado																																								
GAD PM			128.559,54		56.014,68																																								
Nivel de avance: 43,58%																																													
			<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mes</th> <th>Programático</th> <th>Financiero</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Enero</td><td></td><td>-</td></tr> <tr><td>Febrero</td><td></td><td>-</td></tr> <tr><td>Marzo</td><td></td><td>-</td></tr> <tr><td>Abril</td><td>12,50</td><td>16.069,94</td></tr> <tr><td>Mayo</td><td>15,84</td><td>20.363,83</td></tr> <tr><td>Junio</td><td>6,68</td><td>8.587,78</td></tr> <tr><td>Julio</td><td>8,55</td><td>10.991,84</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td></td><td>-</td></tr> <tr><td>Septiembre</td><td></td><td>-</td></tr> <tr><td>Octubre</td><td></td><td>-</td></tr> <tr><td>Noviembre</td><td></td><td>-</td></tr> <tr><td>Diciembre</td><td></td><td>-</td></tr> </tbody> </table>				Mes	Programático	Financiero	Enero		-	Febrero		-	Marzo		-	Abril	12,50	16.069,94	Mayo	15,84	20.363,83	Junio	6,68	8.587,78	Julio	8,55	10.991,84	Agosto		-	Septiembre		-	Octubre		-	Noviembre		-	Diciembre		-
Mes	Programático	Financiero																																											
Enero		-																																											
Febrero		-																																											
Marzo		-																																											
Abril	12,50	16.069,94																																											
Mayo	15,84	20.363,83																																											
Junio	6,68	8.587,78																																											
Julio	8,55	10.991,84																																											
Agosto		-																																											
Septiembre		-																																											
Octubre		-																																											
Noviembre		-																																											
Diciembre		-																																											
Resumen narrativo:																																													
Diciembre, 2016	Avances: Se realiza la recepción de los adoquinados por parte de los trabajadores de GAD Municipal, mismos que son comunicados al GAD de la Provincia ya que en cogestión se ejecuta esta obra, para ser coordinada su entrega a la comunidad.			Actualizado por:		Fecha:																																							
				Carlos Buitron		31/12/2016																																							
Problemas y soluciones implementadas: No aplica.																																													