



FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

Programa	Vial																																													
Proyecto	Mejoramiento de las Vías Interparroquiales																																													
Descripción del proyecto	Es este proyecto se realiza la ampliación de las vías de interconexión entre las parroquias, pese a ser una responsabilidad del GAD de la Provincia, El GAD Municipal cumpliendo los compromisos con las distintas comunidades y parroquias interviene en las mejoras viales de las zonas altas de la parroquia.			Objetivos Alcanzar el 100% de las vía del territorio, con mantenimientos y ampliaciones viales para poder cambiar el buen vivir de su población																																										
	Seguimiento																																													
0																																														
Para avance programático				Ejecución																																										
Detalle		Medio de verificación	Pond. %	Unidad	Meta	Avance (%)	Fecha																																							
1. San Jose Alto		ml	2.791,13	ml	2791,13	43,58																																								
Avance financiero				Codificado																																										
		Inicial		Reforma	Ejecutado																																									
GAD PM			64.279,64				28.013,07																																							
Nivel de avance: 43,58%				<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mes</th> <th>Programático</th> <th>Financiero</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Enero</td><td></td><td>-</td></tr> <tr><td>Febrero</td><td></td><td>-</td></tr> <tr><td>Marzo</td><td>6,75</td><td>4.338,88</td></tr> <tr><td>Abril</td><td>12,50</td><td>8.034,96</td></tr> <tr><td>Mayo</td><td>8,83</td><td>5.675,89</td></tr> <tr><td>Junio</td><td>6,75</td><td>4.338,88</td></tr> <tr><td>Julio</td><td>8,75</td><td>5.624,47</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td></td><td>-</td></tr> <tr><td>Septiembre</td><td></td><td>-</td></tr> <tr><td>Octubre</td><td></td><td>-</td></tr> <tr><td>Noviembre</td><td></td><td>-</td></tr> <tr><td>Diciembre</td><td></td><td>-</td></tr> </tbody> </table>				Mes	Programático	Financiero	Enero		-	Febrero		-	Marzo	6,75	4.338,88	Abril	12,50	8.034,96	Mayo	8,83	5.675,89	Junio	6,75	4.338,88	Julio	8,75	5.624,47	Agosto		-	Septiembre		-	Octubre		-	Noviembre		-	Diciembre		-
Mes	Programático	Financiero																																												
Enero		-																																												
Febrero		-																																												
Marzo	6,75	4.338,88																																												
Abril	12,50	8.034,96																																												
Mayo	8,83	5.675,89																																												
Junio	6,75	4.338,88																																												
Julio	8,75	5.624,47																																												
Agosto		-																																												
Septiembre		-																																												
Octubre		-																																												
Noviembre		-																																												
Diciembre		-																																												
Resumen narrativo:				Actualizado por:		Fecha:																																								
Diciembre, 2016	Avances: Se realiza la recepción de los de adequinado por parte de los trabajadores de GAD Municipal, mismos que son comunicados al GAD de la Provincia ya que en cogestión se ejecuta esta obra, para ser coordinada su entrega a la comunidad.			Carlos Buitron		31/12/2016																																								
Problemas y soluciones implementadas: No aplica.																																														