



FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

Programa	Agua y saneamiento		
Proyecto	Varios		
Descripción del proyecto	Implementación de sistemas de agua potable y alcantarillado en las diferentes parroquias.	Objetivos	Alcanzar al menos el 53% de viviendas con abastecimiento de agua por tubería en su interior, hasta el 2019.

HITOS DEL PROYECTO				Ejecución				
Para avance programático				Unidad	Meta	Avance	(%)	Fecha logro
Detalle	Medio de verificación	Pond. %						
1. Estudios y licencias ambientales	Estudios	10.00		Estudios	16	14		
2. Sectorización (mejoramiento) de agua potable en barrios Mama Nati, San Nicolás, San Rafael y la Playita de la Parroquia Tabacundo. Fase 1	Informes	5.00		Metros	4,800			
3. Construcción de un tanque de reserva, fase I (Tabacundo 400m3 para Tabacundo)	Informes	5.00		m³	400			
4. Mejoramiento extensión agua potable de 1100 m (Tocachi)	Informes	5.00		Metros	1,100			
5. Sistema agua potable Santa Mónica (Tupigachi)	Informes	5.00		Metros	2,600			
6. Sistema de alcantarillado San Juan Loma (Tupigachi)	Informes	5.00		Metros	1,600			
7. Alcantarillado pluvial Pacifico Proano (Tabacundo)	Informes	5.00		Metros	100			
8. Alcantarillado sanitario barrio Nueva Esperanza, Fase I	Informes	5.00		Metros	1,700			
9. Alcantarillado sanitario en la Calle Isidro Ayora (Tabacundo)	Informes	5.00		Metros	280			
10. Alcantarillado pluvial en la Calle Marco Reinoso (Tabacundo)	Informes	5.00		Metros	150			
11. Alcantarillado (Chimbacalle, Tomalón, La Loma La Esperanza) I	Informes	5.00		Metros	2,700			
12. Eliminación de las piscinas de oxidación (Malchingui)	Informes	10.00		m²	3,000			
13. Alcantarillado sanitario en el barrio Chimburlo, Fase I (Tocachi)	Informes	5.00		Metros	2,700			
14. Alcantarillado sanitario en la comunidad de Cochasqui, Fase I	Informes	5.00		Porcentaje	100			
15. Alcantarillado pluvial en la Calle García Moreno, Fase I (Tocachi)	Informes	5.00		Porcentaje	101			
16. Alcantarillado sanitario en La Zona Central (Tupigachi)	Informes	5.00		Metros	2,300			
17. Alcantarillado Calle Pichincha Chimburlo-Arrastre	Informes	5.00		Metros	2,700			
18. Entrega de obras	Actas	5.00		Actas	16			

Avance financiero	Codificado		
	Inicial	Reforma	Ejecutado
GAD PM	1,492,554.07		

Nivel de avance: 6.13%		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mes</th> <th>Programático</th> <th>Financiero</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Enero</td><td>6.25</td><td>-</td></tr> <tr><td>Febrero</td><td>8.75</td><td>-</td></tr> <tr><td>Marzo</td><td>8.75</td><td>-</td></tr> <tr><td>Abril</td><td>8.75</td><td>-</td></tr> <tr><td>Mayo</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Junio</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Julio</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Agosto</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Septiembre</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Octubre</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Noviembre</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Diciembre</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>	Mes	Programático	Financiero	Enero	6.25	-	Febrero	8.75	-	Marzo	8.75	-	Abril	8.75	-	Mayo			Junio			Julio			Agosto			Septiembre			Octubre			Noviembre			Diciembre		
Mes	Programático	Financiero																																							
Enero	6.25	-																																							
Febrero	8.75	-																																							
Marzo	8.75	-																																							
Abril	8.75	-																																							
Mayo																																									
Junio																																									
Julio																																									
Agosto																																									
Septiembre																																									
Octubre																																									
Noviembre																																									
Diciembre																																									

Resumen narrativo:		Actualizado por:	Fecha:
Enero, 2017:	<u>Avances:</u> Se cuenta con 10 de los 15 estudios (3, 5, 6, 7, 8, 11, 13, 16, 17 y 18) <u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> No aplica	Carlos Buitron	31/01/2017
Febrero, 2017:	<u>Avances:</u> Se cuenta con 4 estudios adicionales. <u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> No aplica	Carlos Buitron	28/02/2017
Marzo, 2017:	<u>Avances:</u> No se registran avances. <u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> No aplica	Carlos Buitron	31/03/2017
Abril, 2017:	<u>Avances:</u> No se registran avances. <u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> No aplica	Carlos Buitron	31/03/2017