

FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO

Programa	Consolidación de áreas estratégicas en el cantón Pedro Moncayo																																											
Proyecto	Proyectos estratégicos cantonales del Plan de uso y gestión - PUGS y PDOT																																											
Descripción del proyecto	Tanto en el área urbana como rural existen asentamientos espontáneos que dificultan la planificación del territorio así como la dotación de infraestructura básica (agua potable, alcantarillado y energía eléctrica) generando conflictos en el momento que se realizan los trazados viales para dar soluciones espaciales del			Objetivo:																																								
				Realizar los estudios y diseños de Proyectos estratégicos del GAD Municipal de Gestionar el diseño del plan vial cantonal y plan de uso y gestión del suelo,																																								
Seguimiento	HITOS DEL PROYECTO																																											
	Para avance programático																																											
	Detalle		Medio de verificación	Pond. %	Ejecución																																							
					Unidad	Meta																																						
					Avance	(%)																																						
					Fecha logro																																							
	1	Gestión de 2 procesos contractuales de los Proyectos estratégicos cantonales	Contrato Informes técnicos fiscalización Recepción de la obra Entrega a la comunidad o barrio	10	Procesos contractuales	2																																						
	2	Gestión del cumplimiento del contrato del diseño del Plan de uso y gestión del suelo y ordenanza respectiva.	Contrato Informes técnicos Acta Recepción del plan	10	Porcentaje	100																																						
	3	Gestión del cumplimiento del contrato de la consultoría para la generación de estudios de restauración de edificios patrimoniales	Contrato Informes técnicos Acta recepción del proyecto	10	Porcentaje	100																																						
	4	Gestión y operatividad del Convenio EMELNORTE Alumbrado Público Instalado en el cantón	Convenio Informes técnicos	10	Porcentaje	100																																						
	5	Gestión del diseño del plan vial cantonal	Informes técnicos Plan	15	Porcentaje	100																																						
	6	Desarrollo de los proyectos de inversión estratégicos a nivel cantonal a base de la planificación y demanda de la ciudadanía	25 Proyectos y planos	15	Unidad	25																																						
	7	Desarrollo de los presupuestos y perfiles de los proyectos de inversión estratégicos a nivel cantonal a base de la planificación y demanda de la ciudadanía	25 presupuestos y perfiles de proyectos	15	Unidad	25																																						
	8	Levantamientos topograficos del área de intervención	Informes topográficos de los levantamientos	5	Unidades	12																																						
	9	Emisión de informes de aforo para el funcionamiento de locales públicos y privados	Informes técnicos	2,5	Unidades	12																																						
10	Legalizaciones de predios de propiedad del sector público (bienes mostrencos)	Informes topográficos de los levantamientos	2,5	Unidades	8																																							
11	Informes Técnicos de avance y final de gestión	informes	5,00	Unidad	13																																							
Avance financiero			Codificado																																									
GAD MPM			Inicial	Reforma	Ejecutado																																							
			\$	135.000,00																																								
Nivel de avance:		41,76 %																																										
<p>Financiero -</p> <p>Programático 48,37</p>		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mes</th> <th>Programático</th> <th>Financiero</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Enero</td><td>5,29</td><td>-</td></tr> <tr><td>Febrero</td><td>9,46</td><td>-</td></tr> <tr><td>Marzo</td><td>16,72</td><td>-</td></tr> <tr><td>Abril</td><td>30,73</td><td>-</td></tr> <tr><td>Mayo</td><td>59,66</td><td>-</td></tr> <tr><td>Junio</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Julio</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Agosto</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Septiembre</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Octubre</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Noviembre</td><td></td><td></td></tr> <tr><td>Diciembre</td><td></td><td></td></tr> </tbody> </table>				Mes	Programático	Financiero	Enero	5,29	-	Febrero	9,46	-	Marzo	16,72	-	Abril	30,73	-	Mayo	59,66	-	Junio			Julio			Agosto			Septiembre			Octubre			Noviembre			Diciembre		
Mes	Programático	Financiero																																										
Enero	5,29	-																																										
Febrero	9,46	-																																										
Marzo	16,72	-																																										
Abril	30,73	-																																										
Mayo	59,66	-																																										
Junio																																												
Julio																																												
Agosto																																												
Septiembre																																												
Octubre																																												
Noviembre																																												
Diciembre																																												
Resumen narrativo:			Actualizado por:	Fecha:																																								
Enero, 2018:	Avances: Se retoma la gestión del diseño del plan vial cantonal con el pedido oficial de la alcaldía dirigida a la carrera de ingeniería civil de la universidad central del Ecuador. Desarrollo de los TDR's para la contratación de la consultoría del estudio de recuperación del patrimonio cultural de la iglesia de Malchingui. se efectúa 12 informes de levantamientos topográficos y se lleva a efecto 12 replanteos viales. Problemas y soluciones implemetadas: Persiste la solicitud del diseño de proyectos que no estan contemplados en la planificación anual 2018, y no se puede eludir esta responsabilidad por cuanto son disposiciones de las autoridades.	Angel Revelo Analista de Proyectos	31/01/2018																																									
Febrero, 2018:	Avances: Se realizo la visita a Mlachingui or parte de la Universidad Central del Ecuador del afacultad de ingenieria Civil Se realiza recorrido para reconocimiento del area de estudio Problemas y soluciones implemetadas: Persiste la solicitud del diseño de proyectos que no estan contemplados en la planificación anual 2018, y no se puede eludir esta responsabilidad por cuanto son disposiciones de las autoridades.	Angel Revelo Analista de Proyectos	28/02/2018																																									
Marzo, 2018:	Avances: Se realizo la visita a Mlachingui or parte de la Universidad Central del Ecuador del afacultad de ingenieria Civil Se realiza recorrido para reconocimiento del area de estudio Problemas y soluciones implemetadas: Persiste la solicitud del diseño de proyectos que no estan contemplados en la planificación anual 2018, y no se puede eludir esta responsabilidad por cuanto son disposiciones de las autoridades.	Angel Revelo Analista de Proyectos	31/03/2018																																									
Abril, 2018:	Avances: Se mantuvo una reunion con la FACULTAD DE ARQUITECTURA para continuar con el pproceso de PLAN DE USO Y GESTION DEL SUELO para motivar en la aceleracion delproyecto por el tiempo que se tiene en el año y cumplir la meta se ha cumplido con los reportes de los proyectos del POA CUMPLIENDO LOS PROYECTOS QUE TIENEN PARTIDAS PRESUPUESTARIAS Problemas y soluciones implemetadas: Persiste la solicitud del diseño de proyectos que no estan contemplados en la planificación anual 2018, y no se puede eludir esta responsabilidad por cuanto son disposiciones de las autoridades.	Angel Revelo Analista de Proyectos	30/04/2018																																									
Mayo, 2018:	Avances: SE REALIZO LEVANTAMIENTO DE TABACUNDO URBANO CON FICHAS PARA EL PLAN DE USO DEL SUELO CON LA FACULTAD DE ARQUITECRURA SE RECOPILO INFORMACION A BASE DE FICHAS PARA DESPUES PODER SACAR DATOS ESTADISITICOS Y SACAR DATOS NCSARIOS PARA EL USO DEL SUELO DE L CANTON TAMBIEN SE TRABAJO CON INGENIERIA CIVIL PARA LA REALIZACION EL LEVANTAMIENTO VIAL DE LAS VIAS PRIORIZADAS PARA EL ESTUDIO DEL PLAN VIAL CANTONAL Problemas y soluciones implemetadas: SE ESPERA EN ESTE MES QUE LOS ESTUDIANTES VENGAN EN MAS CANTIDAD PARA QUE SE REALICE MAS VISITAS A LAS CASAS PAA COMPLETAR TODO LO URBANO DE LAS PARROQUIAS FALTANTES.	Angel Revelo Analista de Proyectos	31/05/2018																																									
Junio, 2018:	Avances: SE REALIZO LEVANTAMIENTO DE TABACUNDO URBANO CON FICHAS PARA EL PLAN DE USO DEL SUELO CON LA FACULTAD DE ARQUITECRURA SE RECOPILO INFORMACION A BASE DE FICHAS PARA DESPUES PODER SACAR DATOS ESTADISITICOS Y SACAR DATOS NCSARIOS PARA EL USO DEL SUELO DE L CANTON SE COMPLETO CON EL RECORRIDO DE LAS FICHAS DEL SECTOR URBANO DE TABACUNDO TAMBIEN SE TRABAJO CON INGENIERIA CIVIL PARA LA REALIZACION EL LEVANTAMIENTO VIAL DE LAS VIAS PRIORIZADAS PARA EL ESTUDIO DEL PLAN VIAL CANTONAL LA ESPERANZA TOCACHI MALCHINGUI Problemas y soluciones implemetadas: No aplica	Angel Revelo Analista de Proyectos	30/06/2018																																									

Julio, 2018:	<u>Avances:</u> SE REALIZO LEVANTAMIENTO DE TABACUNDO URBANO CON FICHAS PARA EL PLAN DE USO DEL SUELO CON LA FACULTAD DE ARQUITECTURA SE RECOPILO TODA LA INFORMACION A BASE DE FICHAS SE ESTA REALIZANDO LOS DATOS ESTADISTICOS CON LA DIRECCION DE SISTEMAS DATOS NECESARIOS PARA EL USO DEL SUELO DE L CANTON SE COMPLETO CON EL RECORRIDO DE LAS FICHAS DEL SECTOR URBANO DE TABACUNDO PARA CONTINUAR CON EL PROCESO MEDIANTE CONSULTORIA TAMBIEN SE TRABAJO CON INGENIERIA CIVIL PARA LA REALIZACION EL LEVANTAMIENTO VIAL DE LAS VIAS PRIORIZADAS PARA EL ESTUDIO DEL PLAN VIAL CANTONAL LA ESPERANZA TOCACHI MALCHINGUI LA UNIVERSIDAD SE COMPROMETIO EN PASARNOS LOS LEVANTAMIENTOS DE LAS VIAS PARA VER HASTA DONDE ESTA EL AVANCE .	Angel Revelo Analista de Proyectos	30/07/2018
<u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> No aplica			
AGOSTO, 2018:	<u>Avances:</u> SE ESTA COMPLEM,ENTANDO Y TRANSFIRIENDO A SISTEMAS LAS FICHAS PARA DIGITALIZAR Y REVISAR TODA LA INFORMACION PARA COMPARAR LAS AREAS Y LOS USOS DE SUELO Y VERIFICAR QUE ESTE TDAS LAS AREAS RECORRIDAS	Angel Revelo Analista de Proyectos	30/08/2018
<u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> No aplica			