


Programa	INFRAESTRUCTURA							
Proyecto	Gestión y cogestión del equipamiento de educación							
Meta PDOT	Incrementar en al menos un 30% el número de jóvenes que participan en programas de nivelación para acceder a la educación superior, hasta el 2021							
Descripción del proyecto	Articulación de la gestión pública, al cumplimiento del Art. 55 del COOTAD que establece en el literal g) Planificar, construir y mantener la infraestructura física y los equipamientos de salud y educación, así como los espacios públicos destinados al desarrollo social, cultural y deportivo, de acuerdo con la ley; ; para ello se propone los siguientes componentes de articulación:			Objetivos				
	1. Equipos, Sistemas y Paquetes Informáticos			Consolidar la construcción de políticas públicas, el ejercicio de los derechos individuales y colectivos, para garantizar el acceso a la educación Superior en el cantón Pedro Moncayo.				
	2. Mobiliarios			Fomentar el acceso Universal a la educación Superior				
	3. Repotenciar Infraestructura para educación Superior en el cantonal de Pedro Moncayo			Apoyar a estudiantes de Tercer año de Bachillerato				
Seguimiento	HITOS DEL PROYECTO							
	Para avance programático			Ejecución				
	Detalle	Medio de verificación	Pond. %	Unidad	Meta	Avance	(x)	Fecha logro
	1	Diseño del Proyecto de Infraestructura educativa 2021	Proyecto de Infraestructura	25,00	Proyecto	1		
	2	Diseño y gestión de TDR's y procesos contractuales y pago de requerimientos del proyecto	TDR'S Contratos AER Informes	20,00	Porcentaje	100		
	3	Proceso de Requerimiento de espacio para el funcionamiento de Educación Superior	Oficios Memos Informes	10,00	Porcentaje	100	5,00	31/01/2021
	4	Elaboración de Plan de Reducción de Riesgos	Oficios Memos Informes Archivo Fotográfico	10,00	Informe	1		
	5	Socialización del Proyecto de Infraestructura educativa 2021	POA Informe Registros de asistencia Registro Fotográfico	10,00	Evento	3		
	6	Implementación del Proyecto de Infraestructura Educativa 2021	Informe Registros Fotográficos Firma de Acuerdos	20,00	Porcentaje	100		
	7	Informes técnicos de avance y final de gestión del Proyecto de Infraestructura Educativa.	Informes	5,00	Unidad	13	1	x 31/01/2021
Avance financiero			Codificado					
			Inicial	Reforma	Ejecutado			
GAD PM			\$ 15.000,00	\$ -	\$ -			
Nivel de avance:	0,62 %			Mes	Programático	Financiero		
				Enero	0,88	-		
				Febrero				
				Marzo				
				Abril				
				Mayo				
				Junio				
				Julio				
				Agosto				
				Septiembre				
				Octubre				
				Noviembre				
				Diciembre				
Resumen narrativo:				Actualizado por:		Fecha:		
Enero, 2021: <u>Avances:</u> 1. Se elaborado perfil de proyecto para la implementación de Educación Superior 2. Se elaboró el cronograma de actividades con la Universidad Central del Ecuador para realizar el Estudio de pertinencia educativa, para la implementación de la Educación Superior en el cantón Pedro Moncayo con la participación de las Autoridades de la UCE, señores Concejales de la Comisión de Educación y los Funcionarios de la Dirección de Desarrollo Económico, Turismo y Cultura del GAD-Pedro Moncayo.				Gabriel Churuchumbi Analista de Educación, Cultura, Deportes y Juventudes		31/01/2021		