



FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DEL EF 2021



Proyecto del PDOT	Construcción del alcantarillado sanitario, Comunidades San José Alto y San José Grande Parroquia Tabacundo.								
Meta del PDOT	Alcanzar al menos el 57% de viviendas con eliminación de aguas servidas por red pública de alcantarillado, hasta el 2021.								
Programa del POA	Agua y Saneamiento								
Descripción y objetivo de proyecto	En el cantón de Pedro Moncayo se realizarán varias obras de Saneamiento Ambiental, como el seguimiento de obras de Saneamiento.			Objetivo:					
				Dar cumplimiento a los presupuestos participativos y ejecutar las obras priorizadas mediante asambleas en cada una de las parroquias. Ejecutar obras que se encuentran dentro del Plan Operativo Anual					
Seguimiento	HITOS DEL PROYECTO								
	Para avance programático			Ejecución					
	Detalle	Medio de verificación	Pond. %	Unidad	Meta	Avance	(X)	Fecha logro	
	1	Fiscalización del Estudio de Factibilidad y diseños definitivos del plan maestro de agua Potable, alcantarillado sanitario y pluvial en varias comunidades del Cantón Pedro Moncayo, Provincia de Pichincha - Preinversión (Contraparte Fiscalización - BEDE)	Contrato, Planillas, Informe de Fiscalización, Acta Entrega Recepción Provisional	90,00	Porcentaje	100	20	x	30/04/2021
	2	Informes de avances y evaluación del proyecto- LOTAIP	Informes	10,00	Unidad	10	2	x	30/04/2021
Avance financiero			Codificado						
			Inicial	Reforma	Ejecutado				
GAD MPM			\$	-	15.120,00	\$	-	-	
Nivel de avance:	14,00 %			Mes	Programático	Financiero			
<p style="font-size: small;">Financiero - Programático 20,00</p>				Enero	-	\$	-		
				Febrero	-	\$	-		
				Marzo	14,50	\$	-		
				Abril	20,00	\$	-		
				Mayo					
				Junio					
				Julio					
				Agosto					
				Septiembre					
				Octubre					
				Noviembre					
				Diciembre					
Resumen narrativo:				Actualizado por:		Fecha:			
Marzo, 2021:	<u>Avances:</u> Se cuenta con el proceso de Contratación de la Fiscalización del Estudio de Factibilidad y diseños definitivos del plan maestro de agua Potable, alcantarillado sanitario y pluvial en varias comunidades del Cantón Pedro Moncayo, Provincia Pichincha - Pre inversión <u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> No aplica			Ing. Marcia Betancourt Técnica de Vialidad		31/03/2021			
Abril, 2021:	<u>Avances:</u> Se cuenta con el avance proceso de Contratación de la Fiscalización del Estudio de Factibilidad y diseños definitivos del plan maestro de agua Potable, alcantarillado sanitario y pluvial en varias comunidades del Cantón Pedro Moncayo, Provincia Pichincha - Pre inversión <u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> No aplica			Ing. Marcia Betancourt Técnica de Vialidad		30/04/2021			