



## FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DEL EF 2022



<b>Proyecto del PDOT</b>	Construcción de las Plantas de Tratamiento de Aguas Servidas de la Cabecera Cantonal Tabacundo, Cantón Pedro Moncayo, Provincia de Pichincha		
<b>Meta del PDOT</b>	Alcanzar al menos el 57% de viviendas con eliminación de aguas servidas por red pública de alcantarillado		
<b>Programa del POA</b>	Agua y Saneamiento		
<b>Descripción y objetivo del proyecto</b>	En el cantón de Pedro Moncayo se realizarán varias obras de Saneamiento Ambiental, como el seguimiento de obras de Saneamiento..	<b>Objetivo:</b>	
		Dar cumplimiento a los presupuestos participativos y ejecutar las obras priorizadas mediante asambleas en cada una de las parroquias. Ejecutar obras que se encuentran dentro del Plan Operativo Anual	

<b>Seguimiento</b>	<b>HITOS DEL PROYECTO</b>								
	Para avance programático			Ejecución					
	<b>Detalle</b>	<b>Medio de verificación</b>	<b>Pond. %</b>	<b>Unidad</b>	<b>Meta</b>	<b>Avance</b>	<b>(X)</b>	<b>Fecha logro</b>	
	1	Construcción de las Plantas de Tratamiento de Aguas Servidas de la Cabecera Cantonal Tabacundo, Cantón Pedro Moncayo, Provincia de Pichincha	Contrato, Planillas, Informe de Fiscalización, Acta Entrega Recepción Provisional	88,00	Porcentaje	100	98	x	31/05/2022
	2	Informes de avances y evaluación del proyecto - LOTAIP	Informes	12,00	Unidad	12	5	x	31/05/2022
	Avance financiero			Codificado					
			Inicial	Reforma		Ejecutado			
GAD MPM			\$	310.124,58		-		\$	-

<b>Nivel de avance:</b>	<b>63,87 %</b>																																								
	<p style="font-size: small;">Financiero: - Programático: 91,24</p>	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; font-size: x-small;"> <thead> <tr> <th>Mes</th> <th>Programático</th> <th>Financiero</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Enero</td><td>87,24</td><td>\$ -</td></tr> <tr><td>Febrero</td><td>88,24</td><td>\$ -</td></tr> <tr><td>Marzo</td><td>89,24</td><td>\$ -</td></tr> <tr><td>Abril</td><td>90,24</td><td>\$ -</td></tr> <tr><td>Mayo</td><td>91,24</td><td>\$ -</td></tr> <tr><td>Junio</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>Julio</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>Agosto</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>Septiembre</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>Octubre</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>Noviembre</td><td>-</td><td>-</td></tr> <tr><td>Diciembre</td><td>-</td><td>-</td></tr> </tbody> </table>	Mes	Programático	Financiero	Enero	87,24	\$ -	Febrero	88,24	\$ -	Marzo	89,24	\$ -	Abril	90,24	\$ -	Mayo	91,24	\$ -	Junio	-	-	Julio	-	-	Agosto	-	-	Septiembre	-	-	Octubre	-	-	Noviembre	-	-	Diciembre	-	-
Mes	Programático	Financiero																																							
Enero	87,24	\$ -																																							
Febrero	88,24	\$ -																																							
Marzo	89,24	\$ -																																							
Abril	90,24	\$ -																																							
Mayo	91,24	\$ -																																							
Junio	-	-																																							
Julio	-	-																																							
Agosto	-	-																																							
Septiembre	-	-																																							
Octubre	-	-																																							
Noviembre	-	-																																							
Diciembre	-	-																																							

	<b>Actualizado por:</b>	<b>Fecha:</b>
Enero, 2022:	<p><u>Avances:</u> Se cuenta con un avance de 80%</p> <p><u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> No aplica</p>	Ing. Marcia Betancourt Técnica de Vialidad 31/01/2022
Febrero, 2022:	<p><u>Avances:</u> Se mantiene el mismo avance que el mes anterior</p> <p><u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> No aplica</p>	Ing. Marcia Betancourt Técnica de Vialidad 28/02/2022
Marzo, 2022:	<p><u>Avances:</u> Se mantiene el mismo avance que el mes anterior</p> <p><u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> No aplica</p>	Ing. Marcia Betancourt Técnica de Vialidad 31/03/2022
Abril, 2022:	<p><u>Avances:</u> Se mantiene el mismo avance que el mes anterior</p> <p><u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> No aplica</p>	Ing. Julia Amendaño Analista 1 de Vialidad 30/04/2022
Mayo, 2022:	<p><u>Avances:</u> Se mantiene el mismo avance que el mes anterior</p> <p><u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> No aplica</p>	Ing. Julia Amendaño Analista 1 de Vialidad 31/05/2022