



## FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DEL EF 2022



<b>Proyecto del PDOT</b>	Construcción de las Plantas de Tratamiento de Aguas Servidas de la Cabecera Cantonal Tabacundo, Cantón Pedro Moncayo, Provincia de Pichincha									
<b>Meta del PDOT</b>	Alcanzar al menos el 57% de viviendas con eliminación de aguas servidas por red pública de alcantarillado									
<b>Programa del POA</b>	Agua y Saneamiento									
<b>Descripción y objetivo del proyecto</b>	En el cantón de Pedro Moncayo se realizarán varias obras de Saneamiento Ambiental, como el seguimiento de obras de Saneamiento..			<b>Objetivo:</b>						
				Dar cumplimiento a los presupuestos participativos y ejecutar las obras priorizadas mediante asambleas en cada una de las parroquias. Ejecutar obras que se encuentran dentro del Plan Operativo Anual						
<b>Seguimiento</b>	<b>HITOS DEL PROYECTO</b>									
	Para avance programático			Ejecución						
	Detalle	Medio de verificación	Pond. %	Unidad	Meta	Avance	(x)	Fecha logro		
	1	Construcción de las Plantas de Tratamiento de Aguas Servidas de la Cabecera Cantonal Tabacundo, Cantón Pedro Moncayo, Provincia de Pichincha	Contrato, Planillas, Informe de Fiscalización, Acta Entrega Recepción Provisional	88,00	Porcentaje	100	98	x	31/01/2022	
	2	Informes de avances y evaluación del proyecto - LOTAIP	Informes	12,00	Unidad	12	2	x	28/02/2022	
	Avance financiero			Codificado						
				Inicial	Reforma		Ejecutado			
	GAD MPM			\$	310.124,58	-		\$	-	
	<b>Nivel de avance:</b>			<b>61,77 %</b>						
	<p style="text-align: center;">Financiero -</p> <p style="text-align: center;">Programático 88,24</p>			Mes		Programático		Financiero		
Enero				87,24	\$		-			
Febrero				88,24	\$		-			
Marzo				-	\$		-			
Abril				-						
Mayo				-						
Junio				-						
Julio				-						
Agosto				-						
Septiembre				-						
Octubre				-						
Noviembre				-						
Diciembre				-						
			Actualizado por:		Fecha:					
Enero, 2022:	<b>Avances:</b> Se cuenta con un avance de 80%			Ing. Marcia Betancourt Técnica de Vialidad		31/01/2022				
<b>Problemas y soluciones implemetadas:</b> No aplica										
Febrero, 2022:	<b>Avances:</b> Se mantiene el mismo avance que el mes anterior			Ing. Marcia Betancourt Técnica de Vialidad		28/02/2022				
<b>Problemas y soluciones implemetadas:</b> No aplica										