



FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DEL EF 2022



Proyecto del PDOT	Implementación del mejoramiento y mantenimiento vial cantonal		
Meta del PDOT	Mejorar al menos un 70% las vías del cantón		
Programa del POA	Vialidad cantonal de Pedro Moncayo		
Descripción y objetivo del proyecto	Mejorar la Red Vial, mediante la construcción y mantenimiento de las vías en el Cantón Pedro Moncayo en el año 2022 mediante mejores características geométricas y adecuada señalización que ayudará a disminuir los tiempos de viajes entre los centros poblados aledaños, reduciendo en consecuencia los costos de operación vehicular y mejorando la distribución de movilidad del sector.	Objetivo:	Mejorar la Red Vial, a través de la construcción y mantenimiento de las vías en el Cantón Pedro Moncayo, mediante mejores características geométricas y adecuada señalización que ayudará a disminuir los tiempos de viajes entre los centros poblados aledaños, reduciendo en consecuencia los costos de operación vehicular y mejorando la distribución de movilidad del sector.

Seguimiento	HITOS DEL PROYECTO					
	Para avance programático			Ejecución		
	Detalle	Medio de verificación	Pond. %	Unidad	Meta	
	1	Contratación del Estudio de Factibilidad y diseños definitivos del plan maestro de agua Potable, alcantarillado sanitario y pluvial en varias comunidades del Cantón Pedro Moncayo, Provincia Pichincha - Pre inversión	Contrato, Planillas, Informe de Fiscalización, Acta Entrega Recepción Provisional	88,00	Porcentaje	100
	2	Informes de avances y evaluación del proyecto - LOTAIP	Informes	12,00	Unidad	12

Avance financiero	Codificado		
GAD MPM	Inicial	Reforma	Ejecutado
	\$ 197.461,43	-	-

Nivel de avance:	18,20 %				
		<p style="font-size: small;">Financiero: - Programático: 26,00</p>	Mes	Programático	Financiero
			Enero	23,00	-
			Febrero	24,00	-
			Marzo	25,00	-
			Abril	26,00	-
			Mayo	-	-
			Junio	-	-
			Julio	-	-
			Agosto	-	-
			Septiembre	-	-
			Octubre	-	-
			Noviembre	-	-
			Diciembre	-	-

Resumen narrativo:		Actualizado por:	Fecha:
Enero, 2022:	<u>Avances:</u> se encuentra en ejecución con un avance del 25% <u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> No aplica	Ing. Marcia Betancourt Técnica de Vialidad	31/01/2022
Febrero, 2022:	<u>Avances:</u> se mantiene el mismo porcentaje del mes anterior <u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> No aplica	Ing. Marcia Betancourt Técnica de Vialidad	28/02/2022
Marzo, 2022:	<u>Avances:</u> se mantiene el mismo porcentaje del mes anterior <u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> No aplica	Ing. Marcia Betancourt Técnica de Vialidad	31/03/2022
Abril, 2022:	<u>Avances:</u> se mantiene el mismo porcentaje del mes anterior <u>Problemas y soluciones implemetadas:</u> No aplica	Ing. Julia Amendaño Analista 1 de Vialidad	30/04/2022