



PEDRO MONCAYO
GAD MUNICIPAL
Primero la Gente

GAD MUNICIPAL DE PEDRO MONCAYO

INFORME DE PROGRAMACIÓN Y AVANCE DE METAS Y PRESUESTARIO

Responsable de Ejecución del Proyecto: Karen Hidalgo



DIRECCIÓN DE GESTIÓN /SUBUNIDAD DE RESIDUOS SÓLIDOS

PROGRAMA y/o PROYECTO	OBJETIVO DEL PROYECTO, ACCIONES Y ACTIVIDAD	RESUMEN NARRATIVO DE LAS ACTIVIDADES	LOCALIDAD / SECTOR DE INSIDENCIA	N. DE BENEFICIARIOS	META DEL PROYECTO, ACCIONES Y ACTIVIDADES (medible, cuantificable)	INDICADOR AÑO 2016 (Cuantificable)	UNIDAD DE MEDIDA DE LA META	FECHA DE INICIO	FECHA DE CULMINACIÓN	PROGRAMACIÓN TRIMESTRES				PROGRAMACIÓN Y AVANCE DE METAS				RECURSOS O FUENTES DE FINANCIAMIENTO				PROGRAMACIÓN Y AVANCE PRESUPUESTARIO							
										1	2	3	4	META PROGRAMADA MES	AVANCE DE META	% EJECUCIÓN	EVALUACIÓN	GAD. MUN. PRESUPUESTO INICIAL	OTRAS INSTITUCIONES	REFORMA PRESUPUESTARIA	PRESUPUESTO TOTAL PROGRAMADO	DEVENGADO	PAGADO	% EJECUCIÓN	EVALUACIÓN				
Gestión Integral de Residuos Sólidos.	II Etapa Relleno Sanitario	Se ha iniciado con la elaboración de planos, precios unitarios, presupuesto general, y elaboración de términos de referencia para la II Etapa Relleno Sanitario Cantonal, desde la Dirección de Planificación en Conjunto con la Unidad de Residuos Sólidos.	Cantón Pedro Moncayo	39604	En el AF 2016 se construirá y se equipará la II Etapa Relleno Sanitario de Residuos Sólidos.	6600	TON.	04/01/2016	15/12/2016	1650					480	480	100%	■											
		Se encuentra ya en elaboración los términos de Referencia para la Consultoría Especializada para el estudio de Dotación de Energía Eléctrica al relleno Sanitario.	Cantón Pedro Moncayo	39604		1	TDR	01/02/2016	30/03/2016	1						1	1	100%	■										
		Se realizó la valoración de la línea de conducción para la dotación de Agua Potable al Relleno Sanitario Cantonal.	Cantón Pedro Moncayo	39604		1	REQUERIMIENTO	01/02/2016	29/02/2016	1						1	1	100%	■										
		Se cuenta con el diseño de la celda del relleno Sanitario para iniciar con la escavación del siguiente cubeto.	Cantón Pedro Moncayo	39605		1	REQUERIMIENTO	01/03/2016	31/03/2016	1						1	1	100%	■										
		Se adquirió herramientas para la Gestión Integral de Desechos Sólidos	Cantón Pedro Moncayo	39606		1	REQUERIMIENTO	01/03/2016	22/03/2016	1						1	1	100%	■										
		Se ha iniciado con la elaboración de abonos orgánicos	Cantón Pedro Moncayo	39606		1	REQUERIMIENTO	01/03/2016	22/03/2016	1						1	1	100%	■										
	Se ha realizado la entrega de los TDR'S finales del II etapa del Relleno Sanitario.	Cantón Pedro Moncayo	39606	1		REQUERIMIENTO	01/03/2016	22/03/2016	1						1	1	100%	■											
TOTAL DE PROGRAMACIÓN Y AVANCE DE METAS Y PRESUPUESTARIO																100%	■	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	#DIV/0!	#DIV/0!		