



## FICHA DE SEGUIMIENTO DEL PROYECTO DEL EF 2021



<b>Proyecto del PDOT</b>	Vialidad Cantonal de Pedro Moncayo					
<b>Meta del PDOT</b>	Alcanzar al menos el 57% de viviendas con eliminación de aguas servidas por red pública de alcantarillado, hasta el 2021.					
<b>Programa del POA</b>	Agua y Saneamiento					
<b>Descripción y objetivo del proyecto</b>	En el cantón de Pedro Moncayo se realizarán varias obras de Saneamiento Ambiental, como el seguimiento de obras de Saneamiento.		<b>Objetivo:</b>			
			Dar cumplimiento a los presupuestos participativos y ejecutar las obras priorizadas mediante asambleas en cada una de las parroquias. Ejecutar obras que se encuentran dentro del Plan Operativo Anual			
<b>Seguimiento</b>	<b>HITOS DEL PROYECTO</b>					
	Para avance programático			Ejecución		
	Detalle	Medio de verificación	Pond. %	Unidad	Meta	
	1	Contratación del Estudio de Factibilidad y diseños definitivos del plan maestro de agua Potable, alcantarillado sanitario y pluvial en varias comunidades del Cantón Pedro Moncayo, Provincia Pichincha - Pre inversión	Contrato, Planillas, Informe de Fiscalización, Acta Entrega Recepción Provisional	90,00	Porcentaje	100
	2	Informes de avances y evaluación del proyecto - LOTAIP	Informes	10,00	Unidad	10
Avance financiero			Codificado			
			Inicial	Reforma	Ejecutado	
GAD MPM			-	221.156,80	-	
<b>Nivel de avance:</b>	<b>17,85 %</b>				<b>Mes</b>	
					<b>Programático</b>	
					-	-
					-	-
					14,50	-
					24,50	-
					25,50	-
<b>Resumen narrativo:</b>					<b>Actualizado por:</b>	
<b>Avances:</b>					<b>Fecha:</b>	
Marzo, 2021:	Se cuenta con el proceso de Contratación del Estudio de Factibilidad y diseños definitivos del plan maestro de agua Potable, alcantarillado sanitario y pluvial en varias comunidades del Cantón Pedro Moncayo, Provincia Pichincha - Pre inversión			Ing. Marcia Betancourt Técnica de Vialidad	31/03/2021	
<b>Problemas y soluciones implementadas:</b>						
No aplica						
Abril, 2021:	Se cuenta con el avance del proceso de Contratación del Estudio de Factibilidad y diseños definitivos del plan maestro de agua Potable, alcantarillado sanitario y pluvial en varias comunidades del Cantón Pedro Moncayo, Provincia Pichincha - Pre inversión			Ing. Marcia Betancourt Técnica de Vialidad	30/04/2021	
<b>Problemas y soluciones implementadas:</b>						
No aplica						
Mayo, 2021:	Se considera el mismo avance del mes anterior			Ing. Marcia Betancourt Técnica de Vialidad	31/05/2021	
<b>Problemas y soluciones implementadas:</b>						
No aplica						